

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Feder	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAFEF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
74138	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE. 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC010003017610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,622,393	1,622,393	1,622,393	1,618,902	99.8%	0	0	METRO LINEAL	8,411.23	8,411.23	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA JARDINES DE CHIAPAS.
74171	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1A ETAPA. 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC010003014610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,446,073	1,446,073	1,446,073	1,277,192	88.3%	0	0	METRO LINEAL	1,219.40	1,085.27	89.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA JARDINES DE CHIAPAS.
74204	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A ETAPA. 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC010003018610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,479,247	1,479,247	1,479,247	1,293,681	87.5%	0	0	METRO LINEAL	2,778.80	2,445.35	88.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA JARDINES DE CHIAPAS.
102573	INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MOSQUITO DEL DENGUE (CONSTRUCCIÓN)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	TBE00G02B001098HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,289,789	1,289,789	1,289,789	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
78211	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. AVENIDA NORTE-SUR, TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE. 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE060103001610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	3,677,730	3,677,730	3,677,730	2,318,907	63.1%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	12,995.31	8,187.04	63.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
78310	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A. NORTE-SUR (TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE). 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE060103003610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	3,186,269	3,186,269	3,186,269	2,475,176	77.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	11,288.17	8,804.77	78.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
79100	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (8A. SUR ENTRE CENTRAL Y LA 14 CALLE PTE., 8A. NORTE ENTRE 7A. PTE. Y 13A. PTE.). 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE060103028610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	2,080,496	2,080,496	2,080,496	624,149	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,637.46	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
79118	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (8A. SUR ENTRE CENTRAL Y LA 14 CALLE PTE. Y 8A. NORTE ENTRE 7A. PTE. Y 13A. PTE.). 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE060103029620 OGA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	864,890	864,890	864,890	790,585	91.4%	0	0	METRO CUADRADO	10,637.46	2,701.91	25.4%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
79195	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 17A. PONIENTE DESDE EL SINDICATO DEL IMSS HASTA LA 8A. NORTE. 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE060103006610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,985,091	1,985,091	1,985,091	1,981,093	99.8%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,148.40	1,148.40	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
79276	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 19A. PONIENTE ENTRE LA CENTRAL Y LA 8A. NORTE. 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE060103005610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,567,807	1,567,807	1,567,807	1,562,610	99.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,500.67	3,500.67	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
79604	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE. 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE060103013620 OGA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,253,083	1,253,083	1,253,083	1,214,625	96.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	14,071.72	13,649.56	97.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
79565	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE. 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE060103026610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	2,724,544	2,724,544	2,724,544	2,075,554	76.2%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	14,071.72	9,850.20	70.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
REHABILITACION																								
78017	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (2A. SUR CALLE CENTRAL- 14 CALLE PTE.). 03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SD030103059610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,083,903	1,083,903	1,083,903	632,206	58.3%	0	0	OBRA	1.00	0.58	58.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
78049	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (4A. NORTE-SUR DE 13 C. PTE. Y 14 C. PTE.). 03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SD030003027610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,321,038	1,321,038	1,321,038	1,225,372	92.8%	0	0	METRO LINEAL	1,733.68	1,612.32	93.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
78065	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (6A. NORTE-SUR DE 13 C. PTE. Y 14 C. PTE.). 03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SD030103015610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,327,372	1,327,372	1,327,372	1,065,763	80.3%	0	0	RED	1.00	0.80	80.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
208503	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA AV LA ALMOLONGA, B. DE SANTA LUCIA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-126	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	\$ 3,642,033.00	3,642,033	3,642,033	3,642,033	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,161.00	1,161.00	100.0%	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACION E INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO, POZOS DE VISITA DESCARGAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS.
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																								
207824	PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES POR CREDITO BANOBRAS	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	062-04-0009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	-	-	\$ 215,005.00	215,005	215,005	215,005	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES POR CREDITO CONTRAIDO CON BANOBRAS, MEDIANTE ACUERDO NO. N-101/2006, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2006, AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES, LA CUAL CORRESPONDE AL PERIODO ENERO, SEPTIEMBRE/2011, CUBRIENDO CON ESTA ULTIMA AMORTIZACION EL IMPORTE TOTAL DEL EMPRESTITO.