

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FISE																								
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
210528	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ALTAMIRANO	MORELIA (VICTORICO RODOLFO GRAJALES)	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,241,739	6,241,739	6,241,739	6,241,739	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
208776	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL. (AUTOPISTA C.N.C.)	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	LAS FLORES	RURAL	MOE-001-FISE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA CHS	-	-	647,138	647,138	647,138	546,391	84.4%	0	0	KILOMETRO	2,976.00	2,232.00	75.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS COMUN MONTA DE: 12,157,126.18 CON LAS APORTACIONES DE: FISM : \$ 3,000,000.00 PIBAI 8,509,988.33 FISE 647,137.85
210609	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0063	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	2,719,896	2,719,896	2,719,896	815,969	30.0%	0	0	METRO LINEAL	5,843.00	5,843.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y TANQUES DE REGULACION PARA BENEFICIO DE 10 LOCALIDADES.
128108	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO VILLA COMALTITLÁN - FRACCION LA UNIDAD II (1RA ETAPA)	114-VILLA COMALTITLÁN	FRACCION LA UNIDAD NUMERO DOS	RURAL	FISEUB01001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CUENTA CON RECURSO PROVENIENTE DEL PIBAI POR UN IMPORTE DE 3,500,000.00 HACIENDO EL TOTAL PARA LA OBRA DE \$5,000,000.00
108004	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO TRES CERRITOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	227,354	227,354	227,354	227,354	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																							
76255	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	111-TZIMOL	DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	SG0203030186100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS	-	-	2,518,855	2,518,855	2,518,855	2,518,855	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	