

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
												13	14	15	16							
<b>FCHIAS RECURSO 2011</b>																						
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																						
	<b>FAS</b>										873.934	873.934	873.934	608.103	69.8%	0	0		759.11	756.75	99.7%	
	<b>ISM</b>																					
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	MANTENIMIENTO																					
59522	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO DE CALLES)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0601300286200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31.226	31.226	31.226	30.664	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	660.00	100.0%	RECURSO 2011, OBRA REFRENDADA DEL AÑO ANTERIOR
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	AMPLIACION																					
59838	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	LAS MORENAS	RURAL	SG0202300376100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	267.252	267.252	267.252	243.516	91.1%	0	0	POSTE	32.00	32.00	100.0%	RECURSO 2011, OBRA REFRENDADA DEL AÑO ANTERIOR, FALTA REALIZAR PAGO DE RETENCIONES
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS DE SACACOSECHA																					
	MANTENIMIENTO																					
59099	REVESTIMIENTO DE CAMIN O SACACOSECHA	3-ACAPETAHUA	LAS MERCEDES	RURAL	UB0201300176200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19.127	19.127	19.127	15.912	83.2%	0	0	KILOMETROS	1.70	1.70	100.0%	RECURSO 2011, OBRA REFRENDADA DEL AÑO ANTERIOR
83660	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	3-ACAPETAHUA	SAN JOSE	RURAL	UB0201300186200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15.567	15.567	15.567	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.40	93.3%	RECURSO 2011, OBRA REFRENDADA DEL AÑO ANTERIOR
41366	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMO: CAMINO SACACOSECHA)	3-ACAPETAHUA	LA ESPERANZA	RURAL	UB0201300136200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41.354	41.354	41.354	4.826	11.7%	0	0	KILOMETROS	3.00	2.85	95.0%	ESTE ES RECURSO DEL 2011, ES OBRA QUE QUEDO REFRENDADA DEL AÑO ANTERIOR
41040	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMO: CAMINO SACACOSECHA)	3-ACAPETAHUA	LUIS ESPINOZA	RURAL	UB0201300106200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100.584	100.584	100.584	57.162	56.8%	0	0	KILOMETROS	3.71	3.60	97.0%	ESTE RECURSO ES DEL EJERCICIO 2011, SON OBRAS QUE QUEDARON REFRENDADAS DEL AÑO ANTERIOR
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																					
	CONSTRUCCION																					
59728	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB0102300356200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	298.639	298.639	298.639	204.811	68.6%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	41.00	39.00	95.1%	RECURSO 2011, OBRA REFRENDADA DEL AÑO ANTERIOR
	PUNTES VEHICULARES																					
59329	CONSTRUCCION DE DOS PUNTES VEHICULARES	3-ACAPETAHUA	VEINTE DE ABRIL	RURAL	UB0102300226200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67.832	67.832	67.832	19.168	28.3%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.70	7.70	100.0%	RECURSO 2011, OBRA REFRENDADA DEL AÑO ANTERIOR
59216	CONSTRUCCION DE LOSA Y NERVADURA DE CONCRETO HIDRAULICO EN PUENTE VEHICULAR	3-ACAPETAHUA	CENTAURO DEL NORTE	RURAL	UB0102300186200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32.405	32.405	32.405	32.044	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.50	8.50	100.0%	RECURSOS 2011, OBRA REFRENDADA DEL AÑO ANTERIOR
	<b>FORTAMUN</b>										118.750	118.750	118.750	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
	<b>GASTO CORRIENTE</b>																					
	OTROS GASTOS DE OPERACION																					
84053	APORTACION PARA LA ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OT0100400386200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118.750	118.750	118.750	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	RECURSO 2011, OBRA REFRENDADA DEL AÑO ANTERIOR