

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												13	Ministrado	Programado									Ejercido	18
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
<b>PAIS</b>												16,645,579	16,645,579	16,645,566	16,642,300	100.0%	0	0	0	21,628.64	21,628.64	100.0%		
<b>FISM</b>																								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCION																							
99710	INTRODUCCION DE DRENAJE BARRIO GUADALUPE	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	FIII-18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		166,563	166,563	166,563	166,563	100.0%	0	0	0	880.30	880.30	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
5211	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	FIII-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		475,836	475,836	475,836	475,836	100.0%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	867.45	867.45	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
37294	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	FIII-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		2,400,399	2,400,399	2,400,399	2,400,399	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,714.50	4,714.50	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
37236	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	FIII-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		946,771	946,771	946,771	946,771	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	665.40	665.40	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
	MANTENIMIENTO																							
4930	REVESTIMIENTO DE CALLES	61-MAZATAN	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	FIII-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		279,134	279,134	279,134	279,134	100.0%	0	0	0	METROS	1.90	1.90	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2011
5138	REVESTIMIENTO DE CALLES	61-MAZATAN	EFRAIN A. GUTIERREZ	RURAL	FIII-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		322,619	322,619	322,619	322,619	100.0%	0	0	0	METROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
37431	REVESTIMIENTO DE CALLES	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	FIII-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		127,889	127,886	127,886	127,886	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,836.00	4,836.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE FISCAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011
4544	REVESTIMIENTO DE CALLES	61-MAZATAN	PAXTAL	RURAL	FIII-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		300,210	300,210	300,200	300,200	100.0%	0	0	0	METROS	1.50	1.50	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
37565	REVESTIMIENTO DE CALLES BARRIO SAN JUAN	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	FIII-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		82,058	82,058	82,058	82,058	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,258.00	3,258.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCION																							
14890	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	FIII-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		519,527	519,527	519,527	519,527	100.0%	0	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
14831	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL	61-MAZATAN	BUENOS AIRES	URBANO	FIII-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,065,474	1,065,474	1,065,474	1,065,474	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	495.87	495.87	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
21387	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	FIII-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		2,330,987	2,330,987	2,330,987	2,330,987	100.0%	0	0	0	M2, PATIO	3,981.76	3,981.76	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
	PRIMARIA																							
21461	CONSTRUCCION DE TECHADO	61-MAZATAN	EL CORRALITO	RURAL	FIII-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		743,819	743,819	743,819	743,819	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	392.00	392.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
4294	PAVIMENTACION DE 1 KM DE CARPETA ASFALTICA	61-MAZATAN	AQUILES SERDAN	RURAL	FIII-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		2,691,556	2,691,556	2,691,556	2,691,556	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
4519	PAVIMENTACION DE 1 KM DE CARPETA ASFALTICA	61-MAZATAN	EL AGUACATE	RURAL	FIII-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		2,959,292	2,959,292	2,959,292	2,959,292	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
	PUNTES VEHICULARES																							
6141	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	61-MAZATAN	CUATRO CAMINOS	RURAL	FIII-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		408,796	408,796	408,796	408,796	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
5721	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	61-MAZATAN	JARDIN LAS FLORES	RURAL	FIII-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		239,898	239,898	239,898	239,898	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
14964	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	61-MAZATAN	SAN ANDRES SUYACAL	RURAL	FIII-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		75,193	75,193	75,193	75,193	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SEGUIMIENTO DE OBRA																							
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON																							
99783	GASTOS INDIRECTOS	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIII-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		509,558	509,558	509,558	506,373	99.4%	0	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
<b>FORTAMUN</b>												240,484	240,484	240,484	221,412	92.1%	0	0	0	7.00	7.00	100.0%		
<b>FORTAMUN</b>																								
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												13	14	15		16	17=16/14						18	19
													Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos	20
105778	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV-007	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	172,360	172,360	172,360	160,987	93.4%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO 2011		
108519	COMPRA DE TRES RADIOS BASES	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV-008	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	46,858	46,858	46,858	46,858	100.0%	0	0	ARTICULO	3.00	3.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011		
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																							
105582	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIV-006	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	21,266	21,266	21,266	13,567	63.8%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2.00	2.00	100.0%	CIERRE EJERCICIO 2011		