

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados
7-CHIAPAS RECURSO 2012																							
APORTACIONES FEDERALES																							
	FAIS										115,743,491	73,007,599	73,007,599	6,369,530	8.7%	0	0	90,237,568	10,204,222	11.3%			
	ISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCIÓN																						
15306	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO LIMONAR)	67-OCOSINGO	LIMONAR	RURAL	EASC010000016610019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	5,860,983	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4,980.00	10.00	0.2%		
15697	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO NUEVO EDEN)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASC010000030610024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,589,029	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4,050.00	10.00	0.2%		
15451	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, RANCHERIA SANTA TERESA	67-OCOSINGO	SANTA TERESA	RURAL	EASC010000018610016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,975,209	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	6,179.47	10.00	0.2%		
11825	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (2a ETAPA) RANCHERIA SAN LUIS	67-OCOSINGO	SAN LUIS	RURAL	EASC010000011610022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	3,550,893	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	877.48	1.00	0.1%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	LETRINAS																						
71918	CONSTRUCCION DE LETRINAS, LACANJA TZELTAL	67-OCOSINGO	LACANJA TZELTAL	RURAL	EASH010000038610034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,499,310	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	78.00	0.09	0.1%		
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
51510	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES DEL EJIDO SANTA ROSA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, EJIDO SANTA ROSA	67-OCOSINGO	SANTA ROSA	RURAL	EASE010000006620008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,038,046	500,000	500,000	91,000	18.2%	0	0	METROS	3,500.00	304.00	8.7%		
53159	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. SANTA RITA)	67-OCOSINGO	SANTA RITA	RURAL	EASE010000017610039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,990,286	1,450,000	1,450,000	0	0.0%	0	0	METROS	3,900.00	5.00	0.1%		
53370	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (TANPERLA)	67-OCOSINGO	TANPERLA	RURAL	EASE010000036610025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,877,611	900,000	900,000	0	0.0%	0	0	METROS	5,252.00	5.00	0.1%		
	MEJORAMIENTO																						
62641	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REAL AL BASURERO MUNICIPAL O RIO LA VIRGEN, BARRIO LOS MOCHIS (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASE060100039610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	4,259,340	2,100,000	2,100,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,570.00	10.00	0.2%		
67588	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA Y 6 AV. NORTE, BARRIO LINDA VISTA (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASE060100062610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	903,517	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	795.60	1.00	0.1%		
61515	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES 1,2 Y 3 CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA VIRGEN (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASE060100002610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,900,446	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,839.00	2.00	0.1%		
16130	REHABILITACION DE ACCESOS DE CALLES PRINCIPALES, Y CONFORMACION DE TERRENO DE SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE010000001620001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,474,680	2,474,680	2,474,680	2,458,636	99.4%	0	0	METRO LINEAL	2.60	2.60	100.0%		
52269	REHABILITACION DE CALLES DE LOCALIDADES VARIAS, ZONA RURAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE010000010620001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,400,040	1,200,000	1,200,000	163,676	13.6%	0	0	METRO LINEAL	21,040.00	1,430.00	6.8%		
52547	REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO SIBACA TRAMOS AISLADOS, EJIDO SIBACA	67-OCOSINGO	SIBACA	RURAL	EASE010000013620001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	265,282	130,000	130,000	40,000	30.8%	0	0	METRO LINEAL	2,510.00	376.00	15.0%		
50500	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES ZONA URBANA, DIFERENTES BARRIOS (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASE010000040420001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,500,145	1,250,000	1,250,000	752,164	60.2%	0	0	METRO LINEAL	25,860.00	7,964.00	30.8%		
	PASOS VEHICULARES																						
	CONSTRUCCION																						
80573	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 9 MTS DE CLARO Y MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y ANDADOR LAS ROSAS (CAB. MPAL.) BARR. LOS TULIPANES	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EUAJ010200012610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,877,028	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	9.00	0.01	0.1%		
81030	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, RANCHERIA SANTA ROSA	67-OCOSINGO	SANTA ROSA	RURAL	EUAJ010200049610015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	563,290	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	0.01	0.2%		
80807	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO PERLAS, EL CALVARIO	67-OCOSINGO	EL CALVARIO	RURAL	EUAJ010200015610015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,930,799	850,000	850,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	0.01	0.1%		
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																						
61200	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, CABECERA MUNICIPAL	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASE050100042610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	5,034,165	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	2,566.36	5.00	0.2%		
53806	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TRAMO: AV. CTRL-RETORNO SIVATECA (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASE050000041610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	5,000,048	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	4.00	0.01	0.3%		
78944	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO ENTRONQUE QUEXIL A NUEVO POBLADO SANTA CLARA (NUEVO POBLADO SANTA CLARA)	67-OCOSINGO	SANTA CLARA	RURAL	EUAJ010200005610012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,926,892	1,450,000	1,450,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	14.00	0.02	0.1%		
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																						
	OBRA COMPLEMENTARIA																						

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones													
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %														
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					Generados	Ejercidos	20	21	22	23=22/21							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
71025	MODULOS SOLARES, BARRIO GUADALUPE OJO DE AGUA (EJIDO SANTA LUCIA)	67-OCOSINGO	SANTA LUCIA	RURAL	EASG0201000336109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	466,571	230,000	230,000	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	16.00	0.10	0.6%													
71560	MODULOS SOLARES, BARRIO NAALAKTE (ABASOLO)	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	EASG0300000276109010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,166,428	550,000	550,000	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	40.00	0.10	0.3%													
69609	RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASE060100062610901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,205,771	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	0	0	POSTE	25.00	0.03	0.1%													
72405	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR OCAMPO CLAVE: 07DPB0564V (SANTA ROSA)	67-OCOSINGO	SANTA ROSA	RURAL	EASJ010200031610913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,718,870	850,000	850,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.01	1.0%													
71989	ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LEONA VICARIO CLAVE: 07DP84782KA NO. 1363, POB. PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENIDO SECUNDARIA	67-OCOSINGO	PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENIDO)	RURAL	EASJ010200022810917	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION NORMAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	345,564	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%													
72589	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1363 CLAVE: 07ETV1388M, POB. PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENIDO. CAMINOS RURALES	67-OCOSINGO	PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENIDO)	RURAL	EASJ010300021610917	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	587,599	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.01	0.5%													
78692	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO ESCOBAR	RURAL	EABU010100058610943	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,730,168	850,000	850,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.54	0.01	0.4%													
78540	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (RIA. LA PALMA GRANDE)	67-OCOSINGO	LA PALMA GRANDE	RURAL	EABU010100037610940	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	3,206,620	1,550,000	1,550,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.29	0.01	0.4%													
78297	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2A. ETAPA TRAMO: PERLA DE ACAPULCO- EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA	67-OCOSINGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	EABU010100032810927	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	3,083,590	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.51	0.01	0.7%													
62390	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO, Y DE DOS OBRAS DE DRENAJE CON CAPEZAL DE MAMPOSTERIA, INCLUYE CONSTRUCCION DE 4 VADOS DE COCRETO, EJIDO PEÑA BLANCA MANTENIMIENTO	67-OCOSINGO	PEÑA BLANCA	RURAL	EASE060100029610918	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,615,489	1,300,000	1,300,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.01	0.3%													
83003	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO CRUCERO TZONTALIA A SAN JUAN DEL RIO DEL KM 0+000 A KM 4+020 (SAN JUAN DEL RIO)	67-OCOSINGO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	EABU030100019610923	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,499,638	1,250,000	1,250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.02	0.01	0.2%													
82536	CONSERVACION DE CAMINO DE AGUA DULCE-SIBAL TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 57+000 (AGUA DULCE-SIBAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EABU020100020810941	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	3,199,999	1,550,000	1,550,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	10.60	0.02	0.2%													
81834	REHABILITACION DE CAMINO DE EJIDO SAN LUIS A RANCHERIA CARIBAL TRAMOS AISLADOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, RANCHERIA CARIBAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EABU020100008620914	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	654,664	654,664	654,664	518,108	79.1%	0	0	KILOMETROS	12.30	9.73	79.1%													
81394	REHABILITACION DE CAMINO DE RAMALES DE LA COMUNIDAD FRONTERA COROZAL TRAMOS AISLADOS, COMUNIDAD FRONTERA COROZAL	67-OCOSINGO	FRONTERA COROZAL	URBANO	EABU02010003620907	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,379,164	1,379,164	1,379,164	1,183,817	85.8%	0	0	KILOMETROS	22.00	18.88	85.8%													
81705	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO LAMOSCOWIA A PAOCHILJA TRAMOS AISLADOS, CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN, EJIDO PAOCHILJA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EABU02010007620909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	555,180	277,590	277,590	209,309	75.4%	0	0	KILOMETROS	4.00	1.50	37.5%													
82726	REHABILITACION DE CAMINO, PARAJE LUCULMUA	67-OCOSINGO	LUCULMUA	RURAL	EABU020100051610942	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	900,077	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5.82	0.01	0.2%													
82138	REHABILITACION DE CAMINO: RANCHERIA NAJCHACAL A RANCHERIA GETZEMANI TRAMOS AISLADOS, RANCHERIA GETZEMANI	67-OCOSINGO	GETZEMANI	RURAL	EABU020100014620920	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,051,541	1,051,541	1,051,541	952,820	90.6%	0	0	KILOMETROS	21.00	19.02	90.6%													
7-CHIAPAS RECURSO 2011																																		
APORTACIONES FEDERALES																																		
FAIS												115,743,491	73,007,598	73,007,598	6,369,530	8.7%	0	0	90,237,58	10,204,22	11.3%													
FISM																																		
AGUA POTABLE																																		
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																		
CONSTRUCCION																																		
117254	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (VISTA ALEGRE)	67-OCOSINGO	VISTA ALEGRE	RURAL	ECSC0100111846109413	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,854,000	2,854,000	2,854,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,140.00	4.00	0.1%	OBRA REFRENDADA												
117215	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (BARRIO SANTO TOMAS)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	ECSC0100111126109001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,450,346	1,450,346	1,450,346	1,389,606	95.8%	0	0	METRO LINEAL	1,244.30	1,192.30	95.8%	OBRA REFRENDADA												
117810	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	ECSC0600111156109001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	750,000	750,000	750,000	449,077	59.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.59	59.0%	OBRA REFRENDADA												
115529	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (RIA. SANTA CRUZ)	67-OCOSINGO	SANTA CRUZ	RURAL	EASC010011041610973	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,033,475	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.01	1.0%	OBRAS REFRENDADAS DEL EJERCICIO 2011												
115552	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) EJ. AGUA DULCE TEHUACAN	67-OCOSINGO	AGUA DULCE TEHUACAN	RURAL	EASC010011068610991	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,833,153	2,833,153	2,833,153	2,486,677	87.8%	0	0	METRO LINEAL	7,480.62	6,565.00	87.8%	OBRAS REFRENDADAS DEL EJERCICIO 2011												

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14				Generados		Ejercidos	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
115660	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) RIA. SAN LUIS	67-OCOSINGO	SAN LUIS	RURAL	EASC0100110676100985	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,512,058	2,512,058	2,512,058	2,258,181	89.9%	0	0	METRO LINEAL		2,630.00	2,364.74	89.9%	OBRAS REFRENDADAS DEL EJERCICIO 2011
115230	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA LOC.: EJIDO SANTA MARIA LAS FLORES	67-OCOSINGO	SANTA MARIA LAS FLORES	RURAL	EASC0100110256100951	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,426,637	2,426,637	2,426,637	1,659,290	68.4%	0	0	METRO LINEAL		2,755.00	1,891.00	68.3%	OBRAS REFRENDADAS DEL EJERCICIO 2011
117143	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJ. 13 DE SEPTIEMBRE)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSC0100110686100988	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,427,064	2,427,064	2,427,064	1,949,060	80.3%	0	0	METRO LINEAL		2,229.50	1,790.28	80.3%	OBRA REFRENDADA
95738	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (EJ. LACANJA TZELTAL)	67-OCOSINGO	LACANJA TZELTAL	RURAL	EASC0300000706100102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		197,318	197,318	197,318	142,280	72.1%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENDADA	
117382	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (EJ. LACANJA TZELTAL)	67-OCOSINGO	LACANJA TZELTAL	RURAL	ECSC0300110706100102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		900,000	900,000	900,000	649,045	72.1%	0	0	METRO LINEAL		7,203.85	5,193.97	72.1%	OBRA REFRENDADA
117343	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIFERENTES LOCALIDADES)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	ECSC0300110436100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,744,909	1,744,909	1,744,909	287,116	16.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.16	16.0%	OBRA REFRENDADA	
117451	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EL TRIUNFO, BENITO JUAREZ, PARIS MITZTON, NIPJA CHIVILTIC Y SAN RAFAEL)	67-OCOSINGO	EL TRIUNFO	RURAL	ECSC0300111876100359	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		3,068,217	3,068,217	3,068,217	2,064,065	67.3%	0	0	METRO LINEAL		4,200.00	2,822.00	67.2%	OBRA REFRENDADA
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																							
115150	CONSTRUCCION DE (67) TANQUES INDIVIDUALES 2DA. ETAPA (LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EASC0100000106100015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,929,948	2,929,948	2,929,948	2,886,003	98.5%	0	0	TANQUE		67.00	66.00	98.5%	OBRAS REFRENDADAS DEL EJERCICIO 2011
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
126388	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA (EJ. TENANGO)	67-OCOSINGO	TENANGO	URBANO	EASD0101112366100329	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,894,263	2,894,263	2,894,263	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		2,758.87	5.00	0.2%	OBRAS REFRENDADAS DEL EJERCICIO 2011 DEL RECURSO BANOBRAS 2011
118055	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EJ. FCO. VILLA II)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSD0101110176100021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,817,444	2,817,444	2,817,444	1,426,936	50.6%	0	0	METRO LINEAL		2,607.94	1,319.00	50.6%	OBRA REFRENDADA
118174	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA) LOC: CENTRO TENANGO.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSD0101110266100030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,898,483	2,898,483	2,898,483	1,442,731	49.8%	0	0	METRO LINEAL		3,047.39	1,514.00	49.7%	OBRA REFRENDADA
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
118511	APERT. Y REVEST. DE CALLES PRINCIPALES (EJ. ZAPOTAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSE0100110376100038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,093,454	59.1%	0	0	METROS		3,034.00	1,793.00	59.1%	OBRAS REFRENDADAS
121402	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON ALCANTARILLADO (EJIDO IXCAN)	67-OCOSINGO	EL IXCAN	RURAL	ECUB0100110766100099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,575,934	2,575,934	2,575,934	1,709,000	66.3%	0	0	METROS		890.00	592.00	66.5%	OBRA REFRENDADA
118374	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (COMUNIDAD NUEVA PALESTINA)	67-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	ECSE0100110346100072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,789,098	2,789,098	2,789,098	1,241,393	44.5%	0	0	METROS		3,640.00	1,619.00	44.5%	OBRA REFRENDADA
118742	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. NVO. MARISCAL)	67-OCOSINGO	NUEVO MARISCAL	RURAL	ECSE0100110506100071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,115,966	2,115,966	2,115,966	0	0.0%	0	0	METROS		3,281.13	4.00	0.1%	OBRA REFRENDADA
126619	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (N.C.P. EL DIAMANTE)	67-OCOSINGO	EL DIAMANTE	RURAL	EASE0100112336100430	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,768,970	2,768,970	2,768,970	0	0.0%	0	0	METROS		3,622.64	4.00	0.1%	OBRAS REFRENDADAS DEL EJERCICIO 2011 DEL RECURSO BANOBRAS 2011
	MEJORAMIENTO																							
118262	CONTINUACION DE OBRA DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA (COMUNIDAD FRONTERA COROZAL)	67-OCOSINGO	FRONTERA COROZAL	URBANO	ECSE0100110326100028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,502,164	2,502,164	2,502,164	1,963,530	78.5%	0	0	METRO LINEAL		3,843.98	3,013.00	78.4%	OBRA REFRENDADA
130305	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARR. EL BOSQUE)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HCS00601112246100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,600,038	2,600,038	2,600,038	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		4,448.00	5.00	0.1%	OBRAS REFRENDADAS DEL RECURSO BANOBRAS 2011
95647	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN JOSE LAS FLORES (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASE0601110016100901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,785,673	1,785,673	1,785,673	1,716,904	96.1%	0	0	METRO LINEAL		60.00	60.00	100.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENDADA
131964	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO TRO DE MAYO, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HCS00601112366100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,953,661	2,953,661	2,953,661	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.01	1.0%	OBRAS REFRENDADAS DEL RECURSO BANOBRAS 2011	
131899	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HCS00601112296100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		3,599.52	5.00	0.1%	OBRAS REFRENDADAS DEL RECURSO BANOBRAS 2011
130619	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ, IGNACIO ALLENDE Y MIGUEL HIDALGO (BARRIO PATRIA NUEVA)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HCS00601112296100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,802,181	2,802,181	2,802,181	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		4,312.00	5.00	0.1%	OBRAS REFRENDADAS DEL RECURSO BANOBRAS 2011

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15								
127650	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 (BARR. SAN JACINTO)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HCSE060111222610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,515,717	2,515,717	2,515,717	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,276.00	4.00	0.1%	OBRA REFRENDADA
130101	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA (BARR. MANANTIAL)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HCSE060111223610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,117.55	4.00	0.1%	OBRAS REFRENDADAS DEL RECURSO BANOBRAS 2011
130450	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA (BARRIO PEGUENESES)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HCSE060111226610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,288.40	5.00	0.1%	OBRAS REFRENDADAS DEL RECURSO BANOBRAS 2011
130505	REMODELACION DE LA CALLE CENTRAL SUR (BARRIO CENTRO)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HCSE060111227610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	919,500	919,500	919,500	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	210.00	0.30	0.1%	OBRAS REFRENDADAS DEL RECURSO BANOBRAS 2011
	PASOS VEHICULARES																					
	CONSTRUCCION																					
85500	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJ. LACANDON)	67-OCOSINGO	LACANDON	RURAL	EAUB0102002416100431	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	245,698	245,698	245,698	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	15.00	0.02	0.1%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENDADA
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
127496	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA (EJ. SAN QUINTIN-AMADOR HERNANDEZ)	67-OCOSINGO	SAN QUINTIN	RURAL	HCSE0502112316100427	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	130.00	0.20	0.2%	OBRAS REFRENDADAS DEL RECURSO BANOBRAS 2011
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
122167	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA LA UNIVERSIDAD DE NUEVA PALESTINA (EJ. NUEVA PALESTINA)	67-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	ECSG020110746100101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,000,124	1,000,124	1,000,124	888,794	88.9%	0	0	POSTE	18.00	16.00	88.9%	OBRA REFRENDADA
120589	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CIPRES, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	ECSG0101110226100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,255,698	1,255,698	1,255,698	1,134,710	90.4%	0	0	POSTE	20.00	18.05	90.3%	OBRA REFRENDADA
120726	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LAS MARAVILLAS, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	ECSG0101110236100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	765,364	765,364	765,364	580,660	75.9%	0	0	POSTE	12.00	9.09	75.8%	OBRA REFRENDADA
121628	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (CBTA NO. 91), BARRIO TONINA (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	ECSG0101110466100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	874,361	874,361	874,361	304,277	34.8%	0	0	TRANSFORMADO R	1.00	0.34	34.0%	OBRA REFRENDADA
121084	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIA. OJO DE AGUA)	67-OCOSINGO	OJO DE AGUA	RURAL	ECSG0101110246100310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,797,840	2,797,840	2,797,840	0	0.0%	0	0	POSTE	47.00	0.10	0.2%	OBRA REFRENDADA
132016	INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIA. CHUCHUMIL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HCSG0201112256100428	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0.0%	0	0	POSTE	18.00	0.02	0.1%	OBRAS REFRENDADAS DEL RECURSO BANOBRAS 2011
	AMPLIACION																					
121966	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO AMPLIACION EL BOSQUE (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	ECSG0102112206100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	999,835	999,835	999,835	0	0.0%	0	0	POSTE	21.00	0.02	0.1%	OBRA REFRENDADA
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCION																					
119110	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (N.C.P. ISRAEL)	67-OCOSINGO	ISRAEL	RURAL	ECSE0701111146100174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	399,871	399,871	399,871	340,326	85.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDADA
119768	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS TRAMO: BULUSHVAC-TONINA (RIA. VALLE TONINA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSE0801110776100103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	4,016,296	4,016,296	4,016,296	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDADA
119948	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, (EJ. CINTALAPA)	67-OCOSINGO	CINTALAPA	RURAL	ECSE080111088100170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	599,971	599,971	599,971	507,474	84.6%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	0.84	84.0%	OBRA REFRENDADA
117326	CONSTRUCCION DE UN AULA 2 EE, EST. U-1C EN COBACH NO. 205 (EJ. BALAXTHE)	67-OCOSINGO	BALAXTHE	RURAL	ECSJ0104112046100392	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	449,552	449,552	449,552	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDADA
117296	CONSTRUCCION DE UN AULA 2 EE, EST. U-1C EN EL COBACH NO. 185 CLAVE: 07EM50112V (EJIDO SANTO DOMINGO)	67-OCOSINGO	SANTO DOMINGO	RURAL	ECSJ0104111936100961	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	449,552	449,552	449,552	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDADA
120530	CONSTRUCCION DE UN AULA 2 EE, EST. U-1C EN EL COBACH NO. 191 (EJ. CINTALAPA)	67-OCOSINGO	CINTALAPA	RURAL	ECSJ0104112056100170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	449,552	449,552	449,552	302,335	67.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.68	68.0%	OBRA REFRENDADA
120669	CONSTRUCCION DE UN AULA 2 EE, EST. U-1C EN EL COBACH NO. 207 (EJ. IXCAN)	67-OCOSINGO	EL IXCAN	RURAL	ECSJ0104112066100999	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	449,552	449,552	449,552	302,335	67.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.68	68.0%	OBRA REFRENDADA
120784	CONSTRUCCION DE UN AULA, 2 E E, EST. U-1C EN EL COBACH, PLANTEL NO.277 (SAN JACINTO)	67-OCOSINGO	NEUVO SAN JACINTO	RURAL	ECSJ0104112196100420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	449,552	449,552	449,552	302,335	67.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.68	68.0%	OBRA REFRENDADA
	PREESCOLAR																					
124335	CONSTR. DE UN AULA DE 6X8 MTS, ESTRUCTURA RC EN JARDIN DE NIÑOS MARCOS VILLANUEVA LOPEZ (FRACC. SIGLO XXI)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	ECSJ0101111826100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDADA
124458	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS, ESTRUCTURA RC EN ESC. JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (EJ. RAMON F. BALBOA)	67-OCOSINGO	RAMON F. BALBOA	RURAL	ECSJ0101112016100125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDADA
124190	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS, ESTRUCTURA RC, EN ESC. PREESC. ANGEL ALBINO CORZO (BARRIO BUGAMBILIA CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	ECSJ0101111746100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDADA
124241	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS, ESTRUCTURA RC, EN ESC. PREESC. INDIGENA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (SANTA ELENA)	67-OCOSINGO	SANTA ELENA	RURAL	ECSJ0101111776100393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDADA
124435	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS, ESTRUCTURA RC EN ESC. PREESC. KUKULKAN (COLONIA MORELOS)	67-OCOSINGO	MORELOS	RURAL	ECSJ0101111996100264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDADA
124360	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6X8 MTS, ESTRUCTURA RC EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC (EJ. TANIPERLA)	67-OCOSINGO	TANIPERLA	RURAL	ECSJ0101111976100256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDADA
	PRIMARIA																					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado								
115266	CONSTR. DE UN AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. BILINGUE MANUEL ACUÑA (XTAPA MIRADOR)	67-OCOSINGO	XTAPA MIRADOR	RURAL	FASJ010211736100360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	171,247	48.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.49	49.0%	OBRA REFRENDA DEL EJERCICIO 2011
125669	CONSTRUCCION BARDA EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUEMOC (BARRIO. CTRO)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	ECSJ010211152810001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	286,392	286,392	286,392	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOLOS	44.00	0.10	0.2%	OBRA REFRENDA
117126	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. INDIGENA JAIME NUNO (ABASOLO)	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	ECSJ0102002008100163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	602,722	602,192	602,192	262,722	43.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDA
117050	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 8 MTS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LA PATRIA CLAVE. 67DPR177D (PEÑA LIMONAR)	67-OCOSINGO	PEÑA LIMONAR	RURAL	FASJ0102001956100243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDA
115524	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. BILINGUE LOS NIÑOS HEROES (NVO. GPE. EL SILENCIO)	67-OCOSINGO	NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO	RURAL	FASJ010211756100390	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	231,433	65.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.86	86.0%	OBRA REFRENDA DEL EJERCICIO 2011
115666	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. BILINGUE VICENTE GUERRERO (SLIM CHULTATIC)	67-OCOSINGO	SLIM CHULTATIC	RURAL	FASJ010211946100408	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	231,433	65.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.86	86.0%	OBRA REFRENDA DEL EJERCICIO 2011
115577	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. BILINGUE XICOTENCATL (EJIDO AMATITLAN)	67-OCOSINGO	AMATITLAN	RURAL	FASJ010211916100341	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDA DEL EJERCICIO 2011
115563	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. INDIGENA JORGE TOVILLA TORRES (EJ. NUEVO TUXTLA)	67-OCOSINGO	NUEVO TUXTLA	RURAL	FASJ01021176100261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	231,433	65.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.66	66.0%	OBRA REFRENDA DEL EJERCICIO 2011
115201	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. INDIGENA VASCO DE QUIROGA (SANTO TOM)	67-OCOSINGO	SANTO TOM	RURAL	FASJ010211726100360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,521	351,521	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDA DEL EJERCICIO 2011
124487	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LEONA VICARIO PATRIA NVA.	67-OCOSINGO	PATRIA NUEVA	RURAL	ECSJ0102110996100184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	228,634	65.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDA
117074	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. AGUSTIN MELGAR (NURJA CHIVILTIC)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSJ010211986100406	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDA
117151	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. BILINGUE VENUSTIANO CARRANZA (N.C.P. ISRAEL)	67-OCOSINGO	ISRAEL	RURAL	ECSJ0102112096100174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDA
125347	CONSTRUCCION DE 01 AULA PREFABRICADA EN ESC. BILINGUE JUSTO SIERRA MENDEZ (CANDELARIA BULWA)	67-OCOSINGO	CANDELARIA BULWA	RURAL	ECSJ010211516100405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	347,293	347,293	347,293	71,746	20.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.20	20.0%	OBRA REFRENDA
124543	CONSTRUCCION DE 01 AULA PREFABRICADA EN ESC. PRIM. AMADO NERVO (CORAZON DE MARIA)	67-OCOSINGO	CORAZON DE MARIA	RURAL	ECSJ010211496100404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	347,293	347,293	347,293	71,746	20.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.20	20.0%	OBRA REFRENDA
117106	CONSTRUCCION DE 01 AULA PREFABRICADA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA (NUEVO CENTRO DE POBLACION JERUSALEN)	67-OCOSINGO	JERUSALEN	RURAL	ECSJ0102001986100407	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	347,293	347,293	347,293	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDA
120733	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES ESTRUCTURA 2 E.E., U-2C, EN TELESECUNDARIA NO. 316 JOSE VASCONCELOS CALDERON (BARR. SAN ANTONIO, CAB. MPAL)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	ECSJ0104112106100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	939,384	939,384	939,384	592,590	63.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.30	65.0%	OBRA REFRENDA
117252	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN ESC. TELESEC. NO. 810 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (EJ. SAN QUINTIN)	67-OCOSINGO	SAN QUINTIN	RURAL	ECSJ0103112086100067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	347,803	347,803	347,803	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDA
95305	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 458 RICARDO FLORES MAGON (EJ. TANIPERLA)	67-OCOSINGO	TANIPERLA	RURAL	EASJ0103002356100256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	347,803	347,803	347,803	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENDA
117227	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1298 OCTAVIO PAZ LOZANO (LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	ECSJ0103112076100015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	347,803	347,803	347,803	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENDA
117183	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC EN SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA CLAVE 07ETV12112 (EJIDO NUEVO MARISCAL)	67-OCOSINGO	NUEVO MARISCAL	RURAL	ECSJ0103111761000071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	589,955	589,955	589,955	527,837	89.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.90	90.0%	OBRA REFRENDA
117213	CONSTRUCCION DE 01 AULA PREFABRICADA EN ESC. TELESECUNDARIA 1388 (PATRIA NUEVA)	67-OCOSINGO	PATRIA NUEVA	RURAL	ECSJ010311506100184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	368,042	368,042	368,042	81,141	22.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.60	60.0%	OBRA REFRENDA
95238	CONSTRUCCION DE 03 AULAS ESCOLARES DE 6X8 MTS., ESTRUCTURA RC, EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1257 DANIEL ROBLES SASSO (SACBATUL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FASJ0103002328100429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,007,512	1,007,512	1,007,512	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	0.01	0.3%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENDA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
95241	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (ACH LUMAL)	67-OCOSINGO	ACH LUMAL	RURAL	EASH0102002456100423	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	202,460	202,460	202,460	202,460	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENDA
	MEJORAMIENTO																					
95310	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LIMONAR)	67-OCOSINGO	LIMONAL	RURAL	EASH0202002486200066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	698,136	698,136	698,136	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENDA
95396	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POBLADO NUEVO PARAISO)	67-OCOSINGO	NUEVO PARAISO	RURAL	EASH0202002526200433	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	221,000	221,000	221,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2011, FISM 2011
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
	CONSTRUCCION																					
122061	MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO CRUCERO MONTELIBANO A EJIDO SAN LUIS DEL KM 1+400 AL 2+136 (EJ. MONTANA)	67-OCOSINGO	CRUCERO MONTE LIBANO	RURAL	ECUB0101110336100029	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,796,807	2,796,807	2,796,807	2,237,446	80.0%	0	0	KILOMETROS	2.13	1.83	85.9%	OBRA REFRENDA
122197	MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO PALAESTINA A COL. OJO DE AGUA EL ZAPOTE DEL 0+000 AL 7+780	67-OCOSINGO	OJO DE AGUA ZAPOTE	RURAL	ECUB0101110396100039	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,616,833	1,616,833	1,616,833	1,157,921	71.6%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.75	75.0%	OBRA REFRENDA
122256	MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO PARAJE DE LOS CARABES KM 0+000 AL KM 3+500 SUB TRAMO KM 0+000 AL KM 1+140 (EL CARABE)	67-OCOSINGO	CIPRES	RURAL	ECUB0101110406100035	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,783,155	2,783,155	2,783,155	1,356,435	48.7%	0	0	KILOMETROS	3.50	1.74	49.7%	OBRA REFRENDA
95377	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: CRUCERO NVO. FCO. LEON A MARISCAL DEL KM 2+200 AL KM 5+140 (EJ. NUEVO FCO. LEON)	67-OCOSINGO	NUEVO FRANCISCO LEON	RURAL	FAUB0101002308100036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,913,093	2,913,093	2,913,093	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.95	0.01	0.3%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENDA
125316	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO CRUCERO SAN JERONIMO A SAN JERONIMO	67-OCOSINGO	SAN JERONIMO	RURAL	ECUB0101110626100084	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,399,048	2,399,048	2,399,048	2,331,162	97.2%	0	0	KILOMETROS	0.52	0.49	94.2%	OBRA REFRENDA
125370	MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO BARRIO JERUSALEN-SANTA CRUZ CHACSI (KM 0+000 AL 1+720)	67-OCOSINGO	SANTA CRUZ CHACSI	RURAL	ECUB0101110396100200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,844,499	1,844,499	1,844,499	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.72	0.01	0.6%	OBRA REFRENDA
121927	MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO CRUCERO DOLORES A RANCHERA LA FRONTERA DEL KM. 0+000	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	ECUB0101110126100016	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,838,606	2,838,606	2,838,606	1,700,303	59.9%	0	0	KILOMETROS	1.96	1.18	60.2%	OBRA REFRENDA
125278	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE LUCUMILIA A LUCUMILIA, LOC. PARAJE LUCUMILIA	67-OCOSINGO	LUCUMILIA	RURAL	ECUB0101110476100068	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,875,087	2,875,087	2,875,087	1,957,417	68.1%	0	0	KILOMETROS	2.04	1.41	69.1%	OBRA REFRENDA
125640	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: MONTE AZUL-EL CENSO DEL KM 0+000 AL KM 1+140 (MONTE AZUL)	67-OCOSINGO	MONTE AZUL	RURAL	ECUB0101111576100082	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,478,993	1,478,993	1,478,993	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.14	0.01	0.9%	OBRA REFRENDA
121680	MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO ESCOBAR A CHAMIZAL DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (EJ. SAN ANTONIO ESCOBAR)	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO ESCOBAR	RURAL	ECUB0101110086100077	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,875,387	2,875,387	2,875,387	930,028	32.3%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.98	32.7%	OBRA REFRENDA

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %						
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					Generados	Ejercidos	20	21	22
125293	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2A ETAPA (RIA. EL NARANJO)	67-OCOSINGO	EL NARANJO	RURAL	ECUB01011059610055	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,902,814	2,902,814	2,902,817	2,000,674	68.9%	0	0	KILOMETROS	1.20	0.85	70.8%	OBRA REFRENADADA				
95719	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO EL CENSO A DESVIACION DE PUENTE (EJIDO EL CENSO)	67-OCOSINGO	EL CENSO	RURAL	EAUB010110144810057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	131,766	131,766	131,766	131,766	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENADADA				
125938	RECONSTRUCCION REHABILITACION DE CAMINO TRAMO NUEVA ESPERANZA A LA LIBERTAD (LA LIBERTAD)	67-OCOSINGO	LA LIBERTAD	RURAL	ECUB02011109810171	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	421,825	421,825	421,825	341,416	80.9%	0	0	KILOMETROS	0.25	0.21	84.0%	OBRA REFRENADADA				
95781	AMPLIACION MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (SIBAL-JARDIN NAHA) PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL	EAUB04020075610432	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,459,602	98.8%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENADADA				
125849	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE SOBRE RIO SANTA ROSA 2A ETAPA (EJ. SANTA ROSA)	67-OCOSINGO	SANTA ROSA	RURAL	ECUB010211063610089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,558,959	2,558,959	2,558,959	840,633	32.9%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	46.00	15.20	33.0%	OBRA REFRENADADA				
125800	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SANTO DOMINGO (EJIDO DAMASCO)	67-OCOSINGO	DAMASCO	RURAL	ECUB010211048610069	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,024,692	2,024,692	2,024,692	1,122,317	55.4%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40.00	22.50	56.3%	OBRA REFRENADADA				
125768	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO 5 DE FEBRERO	67-OCOSINGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	ECUB010211031610023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,741,660	1,741,660	1,741,660	1,516,085	87.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	13.50	90.0%	OBRA REFRENADADA				
95747	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 5+321.62 DEL CAMINO NIÑOS HEROES SIBAL-JARDIN NAHA	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL	EAUB010200244610432	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	416,516	416,516	416,516	393,167	94.4%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.50	9.50	100.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENADADA				
95491	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (LAS TAZAS) GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE	67-OCOSINGO	LAS TAZAS	RURAL	EAUB010200243610157	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	3,289,891	3,289,891	3,289,891	3,289,891	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENADADA				
95188	AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	67-OCOSINGO	BENITO JUAREZ MIRAMAR	RURAL	EASE10000246620411	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENADADA				
95208	AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	67-OCOSINGO	CHUNCERRO LA LAGUNA	RURAL	EASE10000247620412	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFRENADADA				
120429	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL LIBRAMIENTO DE OCOSINGO (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	ECSE10011212610901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENADADA				
	FORTAMUN										8,517,105	8,517,105	8,517,105	5,155,516	60.5%	0	0		174.00	4.82	2.8%					
	INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																									
126086	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; LOC: EJIDO EMILIANO ZAPATA	67-OCOSINGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FCSO20111016610175	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,364,855	2,364,855	2,364,855	1,456,765	61.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADADA DEL EJERCICIO 2011 - FORTAMUN DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
126214	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; LOC: EJIDO EMILIANO ZAPATA	67-OCOSINGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FASO20110016610175	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	18,965	18,965	18,965	11,489	60.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADADA - FORTAMUN DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
96058	ADQUISICION DE UN TERRENO Y MANANTIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CAPTACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE; LOC: CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	FASS010200586620001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	HECTAREA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DEL CUARTO TRIMESTRE, FORTAMUN 2011				
125847	CONSTRUCCION DE CENTRO DE EXP. DE GANADO BOVINO (NVA. PALESTINA)	67-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	FCSO20111512610042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	280,993	280,993	280,993	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	165.00	0.20	0.1%	OBRA REFRENADADA DEL EJERCICIO 2011				
126042	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO CRUCERO MONTELIBANO-SAN JOSE (NVO. BACHAJON)	67-OCOSINGO	NUEVO BACHAJON	RURAL	FCUB010211583610095	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFRENADADA DEL EJERCICIO 2011				
125781	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; LOC: EJIDO EMILIANO ZAPATA GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	67-OCOSINGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FCSO20111016610175	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,347,292	1,347,292	1,347,292	829,483	61.6%	0	0	OBRA	1.00	0.61	61.0%	OBRA REFRENADADA DEL EJERCICIO 2011				
95944	HOMOLOGACION SALARIAL; CAB. MPAL. OBLIGACIONES FINANCIERAS	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	FAPP20100572111001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,357,779	90.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA DEL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2011, FORTAMUN 2011				
95868	PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR EXPLOTACION DE MANANTIAL Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES; LOC: CAB. MPAL. ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	FAOF01000586200001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	OBRA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011, FORTAMUN 2011				
95972	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA; LOC.: CAB. MPAL. PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP20100573330001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA DEL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2011, FORTAMUN 2011				
95821	AYUDA HUMANITARIA LOC.: CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	FAAE010000089410001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	OBRA DEL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2011, FORTAMUN 2011				
7-CHIAPAS RECURSO 2010																										
APORTACIONES FEDERALES																										
FAIS																										
FISM																										
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS LETRINAS CONSTRUCCION																										
126097	CONSTRUCCION DE LETRINAS (CONSTRUCCION DE 160 LETRINAS EN EJIDO LA SULTANA)	67-OCOSINGO	LA SULTANA	RURAL	ECSH050010024610003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,321,304	1,321,304	1,321,304	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	60.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENADADA				

