

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
CHIHUAHUA RECURSO 2012																						
MODIFICACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
ITEM																						
AGUA POTABLE																						
SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
CONSTRUCCION																						
163821	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LAS CRUCES	RURAL	000215/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,345,313	403,593	403,593	403,593	100.0%	0	METRO LINEAL	1,964.90	1,400.00	71.3%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS CRUCES CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000215/2012	
162136	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	BUENA ESPERANZA	RURAL	000216/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,334,725	400,417	400,417	400,417	100.0%	0	METRO LINEAL	1,638.30	1,150.00	70.2%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO BUENA ESPERANZA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000216/2012	
163733	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NOGALES (DESIVIO A CHICACILLO)	RURAL	000217/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,904,586	571,375	571,375	571,375	100.0%	0	METRO LINEAL	2,876.12	870.00	30.2%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO NOGALES CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000217/2012	
162176	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUOVO BELLEN	RURAL	000200/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,486,478	445,943	445,943	445,943	100.0%	0	METRO LINEAL	1,500.00	1,210.00	80.7%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO NUOVO BELLEN CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000200/2012	
162207	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	DIO DE AGUA	RURAL	000214/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,012,396	303,718	303,718	303,718	100.0%	0	METRO LINEAL	568.00	454.50	80.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DIO DE AGUA GUADALUPE CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-	
URBANIZACION MUNICIPAL																						
CALLES																						
159734	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	00077/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	794,597	397,298	397,298	397,298	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,683.50	900.00	53.5%	PAVIMENTACION DE 1683.50 M2 DE CALLES EN EL ELDIO VEINTE DE NOVIEMBRE CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-00077/2012	
159736	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	000224/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	876,550	438,275	438,275	438,275	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,745.35	1,100.00	63.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL ELDIO EL PACAYAL CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000224/2012	
159737	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	ALZAMIRANO	RURAL	000208/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,364,648	1,340,717	1,340,717	1,340,717	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,365.78	1,365.78	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO ALZAMIRANO CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000208/2012	
157121	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	BUENAVISTA	RURAL	000206/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,130,733	593,366	593,366	593,366	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,794.41	1,100.00	61.3%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO BUENA VISTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000206/2012	
159743	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	GRANADILLA	RURAL	00075/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	771,265	385,632	385,632	385,632	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,407.60	860.00	61.1%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO GRANADILLA GUANAJUATO CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-00075/2012	
157379	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	000213/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	525,467	262,733	262,733	262,733	100.0%	0	METROS CUADRADOS	444.89	355.90	80.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL ELDIO GUADALUPE VICTORIA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000213/2012	
157124	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA MONTAÑA	RURAL	000211/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	485,193	242,599	242,599	242,599	100.0%	0	METROS CUADRADOS	913.59	913.59	100.0%	SE CONSTRUYO UNA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO LA MONTAÑA PARA MEJORAR EL ACCESO A LOS VEHICULOS DE LA MISMA COMUNIDAD CON UN NUMERO DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MONTE VERDE CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-	
157354	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	MONTE VERDE	RURAL	000205/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,004,978	502,489	502,489	502,489	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,980.00	1,000.00	50.5%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MONTE VERDE CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-	
156673	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	BUENA VICTORIA	RURAL	00076/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	771,772	385,886	385,886	385,886	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,749.40	1,000.00	57.2%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ELDIO BUENA VICTORIA, MEJORANDO EL ACCESO AL SERVICIO	
156930	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	PLAN GRANDE	RURAL	00073/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	875,634	899,511	899,511	899,511	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,749.40	1,730.00	98.9%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PLAN GRANDE, MEJOR ACCESO A LA COMUNIDAD.	
159735	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	RIO GUERRERO	RURAL	00080/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	900,689	470,344	470,344	470,344	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,129.70	1,300.00	61.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL ELDIO RIO GUERRERO CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-00080/2012	
PASOS VEHICULARES																						
159709	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LAS MARIAS	RURAL	00027/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	753,932	376,966	376,966	376,966	100.0%	0	METROS LINEALES	10.00	6.70	67.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO LAS MARIAS CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-00027/2012	
162279	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (TRAMO SAN JERONIMO POTRERILLO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	POTRERILLO	RURAL	000203/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,034,932	1,017,409	1,017,409	1,017,409	100.0%	0	METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (TRAMO SAN JERONIMO POTRERILLO) CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000203/2012	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
RED DE ELECTRICIDAD																						
AMPLIACION																						
162362	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL LIMON	RURAL	000225/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	611,275	183,382	183,382	183,382	100.0%	0	TRANSFORMADOR	3.00	2.00	66.7%	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LIMON CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000225/2012	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																						
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																						
CONSTRUCCION																						
162438	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	DIO DE AGUA LAS CRUCES	RURAL	000229/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	732,246	366,123	366,123	366,123	100.0%	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.60	60.0%	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN EL BARRIO DIO DE AGUA LAS CRUCES CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000229/2012	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
156640	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA PUREZA	RURAL	0015/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	497,500	149,100	149,100	149,100	100.0%	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.80	80.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LA PUREZA PARA OCUPAR A LOS JOVENES EN EL EJERCICIO CORPORAL.	
156684	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LIBERTAD	RURAL	0013/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	785,600	235,444	235,444	235,444	100.0%	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	715.00	430.00	60.1%	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD, LA CUAL CON ESTA OBRA AYUDARA A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESA LOCALIDAD.	
127544	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SONORA	RURAL	0006/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	830,700	248,960	248,960	248,960	100.0%	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	615.00	400.50	65.1%	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SONORA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESA LOCALIDAD.	
157331	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA CANCHA DEPORTIVA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA PUREZA	RURAL	000221/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	214,178	107,089	107,089	107,089	100.0%	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1.00	0.70	70.0%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA CANCHA DEPORTIVA SU NUMERO DE OFICIO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000221/2012	
AMPLIACION																						
127588	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	ESCOBILLA	RURAL	0007/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	462,933	138,741	138,741	138,741	100.0%	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	650.00	500.50	77.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BARRIO ESCOBILLA	
144798	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	DIO DE AGUA LAS CRUCES	RURAL	0009/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	743,896	222,246	222,246	222,246	100.0%	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE DIO DE AGUA LAS CRUCES PARA LA REALIZACION DE VENTOS ESPECIALES COMO ESPACIO PUBLICO, DE LA RECONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN EL ELDIO EL PACAYAL.	
127807	RECONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA TELESECUNDARIA 041	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	0008/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	246,580	73,900	73,900	73,900	100.0%	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	RECONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN EL ELDIO EL PACAYAL.	
PREESCOLAR																						
CONSTRUCCION																						
156179	RECONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SAN SIDRO	RURAL	0010/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	148,641	44,548	44,548	44,548	100.0%	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	136.10	80.00	58.8%	RECONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MANUEL GONZALEZ DEL BARRIO SAN SIDRO.	
PRIMARIA																						
MEJORAMIENTO																						
161200	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE: 07DP94555	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA LAGUNITA	RURAL	000210/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	716,923	358,460	358,460	358,460	100.0%	0	AULA	2.00	2.00	60.0%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE: 07DP94555 EN EL BARRIO LA LAGUNITA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000210/2012	
161939	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. ANGELO ALBERO CORZO CLAVE: 07DP93408Z	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	DIO DE AGUA	RURAL	000204/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	926,806	911,875	911,875	911,875	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. ANGELO ALBERO CORZO CLAVE: 07DP93408Z EN EL BARRIO DIO DE AGUA GUADALUPE CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000204/2012	
161310	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA CLAVE: 07DP91327Z	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	VILLA HIDALGO	RURAL	000220/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	786,834	393,417	393,417	393,417	100.0%	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BENITO JUSTO SIERRA CLAVE: 07DP91327Z EN EL BARRIO VILLA HIDALGO CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-000220/2012	
161467	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA CLAVE: 07DP91327Z	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	PLAN GRANDE	RURAL	00079/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	715,707	702,887	702,887	702,887	100.0%	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA CLAVE: 07DP91327Z EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CARRIZALTO CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SPP/DFG/CDRF/FSM-00079/2012	
161380	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. NIÑO CAMPESINO CLAVE: 07DP91281W	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	GRANADILLA UNO	RURAL	000229/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA													