

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGÚN TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
<b>QUINTANA ROO</b>																						
<b>MEJORACIONES FEDERALES</b>																						
<b>FAIS</b>																						
<b>FSM</b>																						
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>																						
<b>VIVIENDA</b>																						
<b>CONSTRUCCION</b>																						
117827	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	MONTE VERDE	RURAL	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	239,207	239,207	239,207	239,207	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	OBRA TERMINADA
117746	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	AGUA BENDITA	RURAL	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	304,991	304,991	304,991	304,991	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	OBRA TERMINADA
129760	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	AJULO	RURAL	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	208,129	208,129	208,129	208,129	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA
129333	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	AJULO	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	288,333	288,333	288,333	288,333	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	OBRA TERMINADA
129731	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	AJULO	RURAL	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	176,561	176,561	176,561	176,561	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	OBRA TERMINADA
129651	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	AJULO	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	135,259	135,259	135,259	135,259	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA
129877	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	AJULO	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	154,187	154,187	154,187	154,187	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA
114573	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	ANGULO GALVEZ (SANTO DOMINGO)	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	366,007	366,007	366,007	366,007	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	OBRA TERMINADA
117343	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	ARGENTINA	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	56,822	56,822	56,822	56,822	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
113966	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	CERRO PALMITA	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	156,005	156,005	156,005	156,005	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA
112990	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	120,004	120,004	120,004	120,004	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA
129487	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	154,187	154,187	154,187	154,187	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA
129757	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	180,012	180,012	180,012	180,012	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	OBRA TERMINADA
113745	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	EL CHUCHIS	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	132,005	132,005	132,005	132,005	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA
113220	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	EL MIRADOR	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	114,010	114,010	114,010	114,010	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA
129410	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	EL PALMAR	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	180,031	180,031	180,031	180,031	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131407	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	EL PALMAR	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131777	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	FRANCISCO VILA	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	75,623	75,623	75,623	75,623	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
117271	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	GUADALUPE	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	51,502	51,502	51,502	51,502	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
114812	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	OBRA TERMINADA
129836	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	OBRA TERMINADA
129363	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	336,014	336,014	336,014	336,014	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131585	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LA PITAHAYA	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	37,800	37,800	37,800	37,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131639	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LLANO GRANDE	RURAL	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	450,002	450,002	450,002	450,002	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131609	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LLANO GRANDE	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	132,025	132,025	132,025	132,025	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131865	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LUIS ESPINOZA	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	240,006	240,006	240,006	240,006	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131864	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LUIS ESPINOZA	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	240,006	240,006	240,006	240,006	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131345	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	MONTE CHICO	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	126,000	126,000	126,000	126,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131892	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	MONTE GRANDE	RURAL	53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	875,002	875,002	875,002	875,002	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	OBRA TERMINADA
117796	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	NHO	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	70,005	70,005	70,005	70,005	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA
115432	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	NHO	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	162,007	162,007	162,007	162,007	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	OBRA TERMINADA
115078	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SAN ANTONIO LA PITAHAYA	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	43,804	43,804	43,804	43,804	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131348	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SAN JOSE MORELOS	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	222,002	222,002	222,002	222,002	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA
113407	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SAN PEDRO EL ACHOTE (SAN PEDRO MÁRTIR)	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	515,001	515,001	515,001	515,001	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	OBRA TERMINADA
115815	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SAN PEDRO EL ACHOTE (SAN PEDRO MÁRTIR)	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	399,002	399,002	399,002	399,002	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	OBRA TERMINADA
117629	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SAN VICENTE	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	600,039	600,039	600,039	600,039	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%	OBRA TERMINADA
117720	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SITIC	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	92,389	92,389	92,389	92,389	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA
113317	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	TERRA COLORADA	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	482,011	482,011	482,011	482,011	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	OBRA TERMINADA
117581	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	TERRA COLORADA	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	103,723	103,723	103,723	103,723	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA
<b>MEJORAMIENTO</b>																						
133479	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	AJULO	RURAL	65	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	327,514	327,514	327,514	327,514	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	OBRA TERMINADA
134031	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	AJULO	RURAL	68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	377,487	377,487	377,487	377,487	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%	OBRA TERMINADA
112346	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	EL CERRO	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	205,987	205,987	205,987	205,987	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA
112275	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	EL COPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	949,073	949,073	949,073	949,073	100.0%	0	0	VIVIENDA	91.00	91.00	100.0%	OBRA TERMINADA
112056	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	EL OCOTAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DES															

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-19/20	19	20	21	22	23	24-25/20	25
112147	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SAN GREGORIO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	222,008	222,008	222,008	222,008	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA
133556	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SAN JOSÉ MUIJULAR	RURAL	66	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	191,998	191,998	191,998	191,998	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131942	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SANTA CRUZ NIÑO	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	125,037	125,037	125,037	125,037	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	OBRA TERMINADA
134005	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SHASHALPA	RURAL	67	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	329,998	329,998	329,998	329,998	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	OBRA TERMINADA
112408	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	YENUSTIANO CARRANZA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	140.00	140.00	100.0%	OBRA TERMINADA
132043	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15-BOCHIL	GARRIDO CANAVEL (CHAVARRÍA)	RURAL	56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	217,738	217,738	217,738	217,738	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	OBRA TERMINADA
111939	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15-BOCHIL	SANTA CRUZ NIÑO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	OBRA TERMINADA
132222	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SANTA CRUZ BUENAVISTA	RURAL	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	192,015	192,015	192,015	192,015	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																					
111851	GASTOS INDIRECTOS	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	1,647,628	1,647,628	1,647,628	337,500	20.5%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	ORGANIZACIONAL																					
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS)																					
111767	CAPACITACION (PRODIM)	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	823,814	823,814	823,814	165,000	20.0%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
	PORTAMUN										3,652,616	1,513,800	1,513,800	1,513,800	100.0%	0	0		54.00	54.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																					
	SERVICIOS PERSONALES																					
118010	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	35	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	3,395,124	1,402,800	1,402,800	1,402,800	100.0%	0	0	PERSONA	51.00	51.00	100.0%	
118030	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CASA DE SALUD	15-BOCHIL	ALLENDE ESQUIPULAS	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55,080	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
118049	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	37	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	202,418	87,000	87,000	87,000	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	