

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGÚN TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
CHAPAS RECURSO 2012																						
INICIATIVAS FEDERALES																						
FAIS																						
ISM																						
	AGUA POTABLE										178,141,788	100,529,812	100,529,812	56,488,016	92.7%	0	0	31,347.16	29,151.45	93.0%		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
124115	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 ETAPA	31-CHILÓN	FILADELFIA	RURAL	FSM2012-35	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	2,281,982	1,719,693	1,719,693	1,719,693	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EL VANCE FISICO ES DE 90%
124096	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	EL JARDIN	RURAL	FSM2012-32	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	4,473,400	1,341,452	1,341,452	1,341,452	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO DE 80%
148036	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	JOY JOY CHÉN	RURAL	FSM2012-116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	2,068,285	1,034,142	1,034,142	1,034,142	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 90%
124267	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	31-CHILÓN	BACHAÓN	URBANO	FSM2012-097	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	3,283,624	1,641,812	1,641,812	1,641,812	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 80%
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																					
124374	CONSTRUCCION DE TANQUE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	31-CHILÓN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FSM2012-46	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,748,333	332,007	332,007	332,007	100.0%	0	0	TANQUE	22.00	19.00	86.4%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																					
138795	CONSTRUCCION DE OBRAS PLUVIALES Y ANADIDOS EN ACCESO A LA ACABECERA MUNICIPAL (BARRO JUMALA)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FSM2012-085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	4,552,482	1,356,330	1,356,330	1,356,330	100.0%	0	0	CANAL	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 80%
147234	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2 ETAPA	31-CHILÓN	ALÁN SAC'ÚN	RURAL	FSM2012-112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	4,213,315	2,105,605	2,105,605	2,105,605	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DE 80%
148028	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2012-134	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	2,203,697	1,100,848	1,100,848	1,100,848	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LLEVA UN AVANCE DE 80% DE FISICO
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																					
124578	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PLANTA DE TRATAMIENTO)	31-CHILÓN	RAMOSIL (TZAJAANABI)	RURAL	FSM2012-055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	2,737,409	1,368,704	1,368,704	1,368,704	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DEL 90%
	LETRINAS																					
146382	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	31-CHILÓN	COLOQUILIA	RURAL	FSM2012-107	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	649,729	324,864	324,864	324,864	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	21.00	100.0%	
145922	CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS	31-CHILÓN	BUENAVISTA TENOIBI	RURAL	FSM2012-102	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,350,013	675,007	675,007	675,007	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	44.00	40.00	90.9%	
135816	CONSTRUCCION DE 117 LETRINAS (BARRIO OJO DE AGUA)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FSM2012-065	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	3,589,787	1,076,993	1,076,993	1,076,993	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	117.00	100.00	85.5%	
147183	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS (SEGUNDO GUADALUPE PAXILA)	31-CHILÓN	GUADALUPE PAXILA	RURAL	FSM2012-111	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	455,496	227,748	227,748	227,748	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	
148180	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN MATEO NAHIL CHIL LAS CONCHITAS	RURAL	FSM2012-128	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	582,962	291,481	291,481	291,481	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	19.00	17.00	89.5%	
124045	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	31-CHILÓN	ALBANA PAKALNA	RURAL	FSM2012-21	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	786,308	441,201	441,201	441,201	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	19.00	90.5%	
124178	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	31-CHILÓN	PALMA XHANAIL	RURAL	FSM2012-39	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	644,319	322,159	322,159	322,159	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	20.00	95.2%	
148090	CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS	31-CHILÓN	LOQU'IA	RURAL	FSM2012-136	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	674,997	337,498	337,498	337,498	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	22.00	22.00	100.0%	
148292	CONSTRUCCION DE 24 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN MIGUEL CATARRAYA	RURAL	FSM2012-133	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	736,374	368,188	368,188	368,188	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	24.00	22.00	91.7%	
136612	CONSTRUCCION DE 27 LETRINAS	31-CHILÓN	BANACAXÁ	RURAL	FSM2012-066	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	828,423	414,211	414,211	414,211	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	27.00	27.00	100.0%	
123993	CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS	31-CHILÓN	CHEN ZA SECCION	RURAL	FSM2012-116	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	859,097	781,245	781,245	781,245	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	28.00	26.00	92.9%	
148148	CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS	31-CHILÓN	CENTRO SAN GABRIEL	RURAL	FSM2012-125	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	951,140	475,570	475,570	475,570	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	31.00	31.00	100.0%	
125186	CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS	31-CHILÓN	K'AGUIMTEEL 1RA. SECCION	RURAL	FSM2012-061	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	972,674	485,637	485,637	485,637	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	32.00	32.00	100.0%	
123975	CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS (RANCHERIA HOLCHALHA)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2012-15	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,105,054	1,026,752	1,026,752	1,026,752	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35.00	35.00	100.0%	
124475	CONSTRUCCION DE 37 LETRINAS	31-CHILÓN	SUFALÁ	RURAL	FSM2012-52	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,135,233	872,870	872,870	872,870	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	37.00	30.00	81.1%	
124138	CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS	31-CHILÓN	BAPAXILA	RURAL	FSM2012-37	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,171,027	586,513	586,513	586,513	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	38.00	30.00	78.9%	
148015	CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN LUIS NAPILA	RURAL	FSM2012-113	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,082,143	541,071	541,071	541,071	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	38.00	35.00	92.1%	
148259	CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS	31-CHILÓN	TANCHIVIL	RURAL	FSM2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,173,027	586,513	586,513	586,513	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	38.00	35.00	92.1%	
136743	CONSTRUCCION DE 41 LETRINAS	31-CHILÓN	CHICHABANTILLA	RURAL	FSM2012-067	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,307,458	653,729	653,729	653,729	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	41.00	36.00	87.8%	
141045	CONSTRUCCION DE 49 LETRINAS	31-CHILÓN	BAJ ASHUPA	RURAL	FSM2012-088	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,518,937	759,468	759,468	759,468	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	49.00	45.00	91.8%	
124004	CONSTRUCCION DE 52 LETRINAS	31-CHILÓN	XHANAIL	RURAL	FSM2012-17	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,625,899	1,371,104	1,371,104	1,371,104	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	52.00	50.00	96.2%	
137413	CONSTRUCCION DE 85 LETRINAS	31-CHILÓN	CHIK AKIL POICOL	RURAL	FSM2012-069	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,914,796	1,457,398	1,457,398	1,457,398	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	85.00	80.00	94.2%	
148032	CONSTRUCCION DE 91 LETRINAS (ETAPA) (POICOL CHIQUNVAL)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2012-115	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	3,098,865	1,549,432	1,549,432	1,549,432	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	91.00	95.00	94.1%	
148231	CONSTRUCCION DE 97 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN PEDRO BETANIA	RURAL	FSM2012-131	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	524,786	262,393	262,393	262,393	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	17.00	100.0%	
142104	CONSTRUCCION DE 98 LETRINAS	31-CHILÓN	GUADALUPE PAXILA	RURAL	FSM2012-096	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,779,552	889,774	889,774	889,774	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	58.00	50.00	86.2%	
123795	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS	31-CHILÓN	OHICO CACATEEL	RURAL	FSM2012-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,515,481	1,515,481	1,515,481	1,515,481	99.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	48.00	48.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLE																					
138795	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	31-CHILÓN	COQUILTEEL 2DA SECCION	RURAL	FSM2012-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	3,521,364	1,055,822	1,									

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGÚNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
138073	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN PEDRO YOVAVU)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2012-077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	644,729	322,364	322,364	322,364	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
124054	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BANCHERA NACHEBE)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2012-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,492,563	1,252,513	1,252,513	1,252,513	100.0%	0	0	POSTE	24.00	20.00	83.3%	
138755	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JALALAL 23 SECCION)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2012-081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,235,064	1,117,732	1,117,732	1,117,732	100.0%	0	0	POSTE	34.00	32.00	94.1%	
148139	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	BATZEL	RURAL	FSM2012-123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,014,093	1,007,045	1,007,045	1,007,045	100.0%	0	0	POSTE	29.00	28.00	96.6%	
138743	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	BENEA BUENAVISTA	RURAL	FSM2012-082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,610,711	1,480,259	1,480,259	1,480,259	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
124133	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	BANITZ SAMARIA 2A. SECCION	RURAL	FSM2012-36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,694,078	1,370,047	1,370,047	1,370,047	100.0%	0	0	POSTE	23.00	21.00	91.3%	
148133	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	OL CHEVAL	RURAL	FSM2012-122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,348,318	1,174,159	1,174,159	1,174,159	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	
138752	CONSTRUCCION DE DOS AULAS 2EE ESTRUCTURA U-C1 EN EL COBACH PLANTEL 028	31-CHILÓN	BACHAÓN	URBANO	FSM2012-083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	970,062	485,031	485,031	485,031	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
146220	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EE, ESTRUCTURA U-1 EN COBACH EMSAD 204 (JOTONQUIL TZOBOMITEL)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2012-106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,038,915	511,344	511,344	511,344	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
139707	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 07DPB351P (BARRIO DIO DE AGUA)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FSM2012-087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	334,371	167,138	167,138	167,138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 85%
148089	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADRIO CLAVE 07DPB1884M	31-CHILÓN	BAYULUMAX	RURAL	FSM2012-118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	489,667	244,833	244,833	244,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
138581	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 EN LA ESC. PRIM. INDIGENA 07DPB2357A	31-CHILÓN	SAN ISIDRO	RURAL	FSM2012-074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	450,928	225,464	225,464	225,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO DE 85%
124256	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HERODES C.C.T. 07DPB4482N	31-CHILÓN	PACHTL	RURAL	FSM2012-44	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	452,975	363,272	363,272	363,272	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 90%
141939	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EMSAD NO. 181 CLAVE 07EMS088L	31-CHILÓN	CACATEL	RURAL	FSM2012-094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	433,026	216,514	216,514	216,514	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DE 90%
124081	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BILINGUE BELISARIO DOMINGUEZ VALENCIA CLAVE 07DPB3138W	31-CHILÓN	MOJÁ	RURAL	FSM2012-30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	627,537	564,894	564,894	564,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	LEVA UN AVANCE DEL 70%
142734	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07DPB3255K	31-CHILÓN	CHEVAL CACATEL	RURAL	FSM2012-098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	598,458	299,229	299,229	299,229	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
138594	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 140 CLAVE DE 07D510142Z	31-CHILÓN	EL MANGO	RURAL	FSM2012-075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	580,935	290,467	290,467	290,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
138640	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GRADADO TECHADO EN LA ESC. PRIM. BILINGUE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE C.C.T. 07510023	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FSM2012-076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,737,062	868,531	868,531	868,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	0.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 90%
124038	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN AL ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON C.C.T. 07DPB4064W	31-CHILÓN	POQUIL	RURAL	FSM2012-20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,195,091	872,210	872,210	872,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO DE 90%
125173	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAL. BILINGUE GUANTEMOC C.C.T. 07DPB21720. SAN JERONIMO BARRI GUADALUPE	31-CHILÓN	BACHAÓN	URBANO	FSM2012-59	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	638,392	319,196	319,196	319,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO DE 80%
148165	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PAR ALA ESC. PRIM. INDIGENA GUILLERMO PRIETO CLAVE 07DPB1039T	31-CHILÓN	CUMBRÉ NAICHOJ	RURAL	FSM2012-126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	423,384	211,692	211,692	211,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 98%
123955	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADO TEMPLETE, 2 LETRINAS Y GRADAS EN LA ESC. PRIM. INDIGENA MELCHOR OCAMPO CLAVE 07DPB11900	31-CHILÓN	MEQUEJA	RURAL	FSM2012-13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,621,415	810,787	810,787	810,787	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO DE 85%
148105	CONSTRUCCION DE DOS AULAS 2 EE, ESTRUCT. U-1C, ENE. I COBACH EMSAD PLANTEL 279 CLAVE 07EMS0194V	31-CHILÓN	TEMO	RURAL	FSM2012-120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,108,748	554,374	554,374	554,374	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
135483	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MOCTEZUMA C.C.T. 07DPB2273T	31-CHILÓN	VALTZEMEN	RURAL	FSM2012-62	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	872,087	436,043	436,043	436,043	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 90%
124069	CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 07DPB0652Q	31-CHILÓN	MARIL	RURAL	FSM2012-26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,415,198	707,599	707,599	707,599	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE DE 70% FISICO
123617	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.000.00 M ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 07DPB2258A	31-CHILÓN	NUOVA JERUSALEM	RURAL	FSM2012-03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	375,247	375,247	375,247	193,822	51.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	LEVA UN AVANCE FISICO DE 80%
123965	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIMARIA INDIGENA BENITO JUAREZ C.C.T. 07DPB1464C	31-CHILÓN	K'LSAL	RURAL	FSM2012-14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	378,968	304,923	304,923	304,923	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DE 90%
124507	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6.000.00 MTS EST RC EN LA ESC. PRIM. REPUBLICA DEL PERU CLAVE 07EFPB0304H	31-CHILÓN	SAN MIGUEL TULUÁ	RURAL	FSM2012-54	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	373,284	308,408	308,408	308,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE DE 100%
123530	CONSTRUCCION DE 03 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB2254E	31-CHILÓN	CENTRO MACHUM	RURAL	FSM2012-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	433,217	433,217	433,217	224,600	51.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
148131	CONSTRUCCION DE 03 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS EST RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE UC BENITO JUAREZ	31-CHILÓN	ESTRELLA DE BELLEN	RURAL	FSM2012-129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	373,284	183,478	183,478	183,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 95%
138538	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2 EE, ESTRUCTURA U-1C	31-CHILÓN	SACÓN CLIBWITZ	RURAL	FSM2012-071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,144,111	563,617	563,617	563,617	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
124463	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. BILINGUE FRANCISCO I MADRIO CLAVE 07DPB30120	31-CHILÓN	TERRA Y LIBERTAD	RURAL	FSM2012-49	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	431,195	215,597	215,597	215,597	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 98%
149712	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO 906 (JOSQUIN MIGUEL GUTIERREZ)	31-CHILÓN	OL SACÓN	RURAL	FSM2012-137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	638,865	319,432	319,432	319,432	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 90%
123582	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GRADAS Y TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 C.C.T. 07510023M CAMINOS RURALES	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FSM2012-02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,964,185	1,964,185	1,964,185	1,809,148	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
123779	APERTURA DE CAMINO RURAL DE TRAMO CACATEL SAN SEBASTIAN DEL KM. 1+960 AL KM. 3+751.70 (2 ETAPA) Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE	31-CHILÓN	CACATEL	RURAL	FSM2012-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	4,172,796	4,172,796	4,172,796	1,230,831	30.0%	0	0	KILOMETROS	1.79	1.36	72.6%	
135766	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	31-CHILÓN	LACANTAJAL	RURAL	FSM2012-64	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	4,673,011	1,401,363	1,401,363	1,401,363	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	1.20	75.0%	
124202	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	31-CHILÓN	PAKILA	RURAL	FSM2012-095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	961,664	490,832	490,832	490,832	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.64	0.50	83.3%	
148113	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. TRAMO CHAPULU. CHEN UCH (1A ETAPA)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2012-121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	4,241,345	1,271,763	1,271,763	1,271,763	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.00	83.3%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Ejercido			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=23/20	25
137384	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO REFUGIO POICOL CHIQUINIVAL DE KM 0+000 AL KM. 25+000 Y RAMALES MEXICUM DEL KM. 0+000 AL KM 2+000 RURAL 1	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2012-088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,817,596	908,796	908,796	908,796	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,825.00	2,400.00	85.0%	
148044	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PAMALHA-CHUTALLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (PAMALHA-CHUTALLA, MOJONERA, JOL TUBO	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2012-117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	958,443	479,222	479,222	479,222	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	7.00	87.5%	
138546	REHABILITACION DE 14.19 KM DE CAMINO CRUCERO CACATEL-BAWITZ GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 14+100	31-CHILÓN	BAWITZ GUADALUPE	RURAL	FSM2012-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	3,524,025	1,056,611	1,056,611	1,056,611	100.0%	0	0	KILOMETROS	14.10	13.00	92.2%	
124220	MANTENIMIENTO CONSERVACION DE CAMINO TRAMO CHILON-SAN JOSE CHAPAPUYUL KM 1+000 AL 14+150	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM2012-43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	576,199	445,540	445,540	445,540	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.20	80.0%	
123708	CONSERVACION DE 13 KM DE CAMINO RURAL DEL TRAMO ALAN SACUN-TUT AXUPJA DEL KM 0+000 AL KM 13+500 Y 0+000 AL 0+500 DE RAMAL	31-CHILÓN	TUT ASHUPA	RURAL	FSM2012-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	4,522,326	4,522,326	4,522,326	4,297,801	95.0%	0	0	KILOMETROS	13.00	13.00	100.0%	
123668	CONSERVACION DE 12.10 KM DE CAMINO EN TRAMOS ABIADOS TUNAPAZ-CACATEL Y RAMALES COLOLOTEEL, BAWITZ TUTZILTK, EMILIANO ZAPATA, BAWITZ	31-CHILÓN	CACATEL	RURAL	FSM2012-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	4,549,087	4,549,087	4,549,087	4,210,921	92.6%	0	0	KILOMETROS	52.10	52.10	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
138560	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA (SAMARIA LIQUILQUIZ)	31-CHILÓN	SAMARIA	RURAL	FSM2012-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	972,301	633,784	633,784	633,784	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	95.00	95.00	100.0%	
147141	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL TUNAPAZ	31-CHILÓN	TUNAPAZ	RURAL	FSM2012-110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	889,842	444,921	444,921	444,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	26.00	86.7%	
148528	PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20.00 ML	31-CHILÓN	GUAYAZA	RURAL	FSM2012-135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,139,450	1,069,725	1,069,725	1,069,725	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	18.00	90.0%	
148312	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR IGNACIO ZARAGOZA	31-CHILÓN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FSM2012-134	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,226,199	1,113,099	1,113,099	1,113,099	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	18.00	90.0%	
	TOTAL										6,790,231	1,619,922	1,619,922	1,619,922	100.0%	0	0		70.00	25.00	35.7%	
158401	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA CONTRATACION DE LA POLICIA MUNICIPAL 2012	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FAFM2012-003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	6,790,231	1,619,922	1,619,922	1,619,922	100.0%	0	0	PERSONA	70.00	25.00	35.7%	