

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
2 CHAMPAS RECURSO 2012																						
REPORTACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
RSM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																					
126154	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	35-FRANCISCO LEÓN	LA CEIBA	RURAL	033-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	977,847	293,354	293,354	293,354	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,237.20	1,110.00	89.7%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES																					
126165	PAVIMENTACION DE CALLES	35-FRANCISCO LEÓN	SAN ANTONIO MASAPAC	RURAL	033-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	485,560	485,560	485,560	485,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,315.00	1,200.00	91.3%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2012
126166	PAVIMENTACION DE CALLES	35-FRANCISCO LEÓN	SAN MIGUEL LA SARDINA	RURAL	033-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,262,251	378,675	378,675	378,675	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,924.38	1,110.00	57.7%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2012
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SECUNDARIA																					
126169	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N. 742 JOAQUÍN MIGUEL G. CLAVE D'ETVIBORSE	35-FRANCISCO LEÓN	VICENTE GUERRERO	RURAL	033-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	630,579	189,173	189,173	189,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2012
2 CHAMPAS RECURSO 2011																						
REPORTACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
RSM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA																					
122844	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	35-FRANCISCO LEÓN	NUÉVO CARMEN	RURAL	033-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	858,865	858,865	858,865	858,865	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,336.57	1,336.57	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
122730	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	35-FRANCISCO LEÓN	LA CEIBA	RURAL	033-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,090.00	2,090.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2011
123254	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-FRANCISCO LEÓN	NUÉVO CARMEN	RURAL	033-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	121,794	121,794	121,794	121,794	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUÉVO CARMEN SE CAPTURÓ COMO CONSTRUCCIÓN PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR COMO ESTUDIO Y PROYECTO
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	LETRINAS																					
123637	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	35-FRANCISCO LEÓN	NUÉVO TILA	RURAL	033-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	826,795	826,795	826,795	826,795	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33.00	33.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES																					
126031	APERTURA DE CALLES	35-FRANCISCO LEÓN	CANDELABRIA	RURAL	033-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	759,313	458,788	458,788	458,788	100.0%	0	0	METROS	800.00	480.00	60.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011 ESTA ES UNA OBRA EN PROCESO
126026	APERTURA DE CALLES	35-FRANCISCO LEÓN	SAN JOSÉ MASAPAC	RURAL	033-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,426,558	678,541	678,541	678,541	100.0%	0	0	METROS	830.00	498.00	60.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2011 ESTA ES UNA OBRA EN PROCESO
123975	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO DE FATIMA	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	033-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	685,254	685,254	685,254	685,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360.00	1,360.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
123553	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO LA GUADALUPANA	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	033-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	811,817	811,817	811,817	811,817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,624.00	1,624.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR DECIMALES ES POR ESO QUE SE CAPTURÓ DE ESTA MANERA EL
123585	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN MARCOS	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	033-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	930,153	930,153	930,153	930,153	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,878.25	1,878.25	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011 ESTA ES UNA OBRA EN PROCESO
126085	REVESTIMIENTO DE CALLES	35-FRANCISCO LEÓN	RÍO NEGRO	RURAL	033-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	722,507	396,225	396,225	396,225	100.0%	0	0	METROS	571.00	456.80	80.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2011 ESTA ES UNA OBRA EN PROCESO
123318	REVESTIMIENTO DE CALLES	35-FRANCISCO LEÓN	SAN PABLO TUMBAC	RURAL	033-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	434,393	434,393	434,393	434,393	100.0%	0	0	METROS	700.00	700.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
123349	REVESTIMIENTO DE CALLES	35-FRANCISCO LEÓN	SANTA MARTHA	RURAL	033-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	607,157	607,157	607,157	607,157	100.0%	0	0	METROS	403.39	403.39	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
123385	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA RIBERA ARROYO CARACOL	35-FRANCISCO LEÓN	ARROYO CARACOL (MONTE DE OLIVOS)	RURAL	033-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	406,260	406,260	406,260	406,260	100.0%	0	0	METROS	521.00	521.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
123600	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35-FRANCISCO LEÓN	NUÉVA TRINIDAD (TZIMBAC)	RURAL	033-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	815,282	815,282	815,282	815,282	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
123624	AMPLIACION DE VIVIENDA 2A ETAPA	35-FRANCISCO LEÓN	CRISTO REY	RURAL	033-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	768,934	768,934	768,934	768,934	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
123807	APERTURA DE CAMINO RURAL 1A ETAPA	35-FRANCISCO LEÓN	SETE ARROYOS	RURAL	033-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	469,324	469,324	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
123688	INTEGRACIÓN DE PROPUESAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	033-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	370,876	370,876	370,876	370,876	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																					
123699	PRODIM	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	033-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	164,220	164,220	164,220	164,220	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	OPERATIVA																					
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE																					
123734	ADQUISICIONES PRODIM	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	033-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	21,218	21,218	21,218	21,218	100.0%	0	0	PREZA	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
	ORGANIZACIONAL																					
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS)																					
123801	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM)	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	033-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	61,812	61,812	61,812	61,812	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011