

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA SEGÚN TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
CHIAPAS RECURSO 2012																						
ASIGNACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
FSM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
52142	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JIQUILAS	NUEVA PALESTINA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0		SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA
	MANTENIMIENTO																					
52182	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JIQUILAS	CHAPAS NUEVO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	1,438,530	1,438,530	1,438,530	1,340,251	93.2%	0		SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
51336	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	618,422	618,422	618,422	521,947	84.7%	0		METRO LINEAL	1,200.00	1,000.00	83.3%	
	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO TRAMOS AISLADOS																					
51866	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	46-JIQUILAS	SAN FRANCISCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	65,672	65,672	65,672	65,672	100.0%	0		METRO LINEAL	65.00	65.00	100.0%	
51366	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	46-JIQUILAS	QUINTANA RODO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	791,772	791,772	791,772	726,467	91.8%	0		METRO LINEAL	1,150.00	1,000.00	87.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
51244	PAVIMENTACION DE CALLES	46-JIQUILAS	CUAUHTÉMOC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	879,782	879,782	879,782	845,174	96.1%	0		M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,158.00	2,158.00	100.0%	
52091	PAVIMENTACION DE CALLES	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	431,015	431,015	431,015	215,507	50.0%	0		M2. CONCRETO HIDRAULICO	700.00	300.00	42.9%	
51130	PAVIMENTACION DE CALLES	46-JIQUILAS	JULIAN GRAJALES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	1,197,673	1,197,673	1,197,673	1,197,673	100.0%	0		M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,600.00	2,600.00	100.0%	
51305	PAVIMENTACION DE CALLES	46-JIQUILAS	UNIÓN AGRARISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	724,622	724,622	724,622	362,311	50.0%	0		M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,416.00	600.00	42.4%	
51364	PAVIMENTACION DE CALLES	46-JIQUILAS	YENUSTIANO CARRANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	759,961	759,961	759,961	379,990	50.0%	0		M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,400.00	600.00	42.9%	
51323	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO	46-JIQUILAS	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	804,165	804,165	804,165	402,082	50.0%	0		M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,800.00	600.00	33.3%	
51313	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO	46-JIQUILAS	SINALOA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	393,481	393,481	393,481	378,524	96.3%	0		M2. CONCRETO HIDRAULICO	458.00	420.00	91.7%	
51908	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO	46-JIQUILAS	TLITEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	600,000	50.0%	0		M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,400.00	1,200.00	50.0%	
51248	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO (ACCESO ICATECH)	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	1,182,213	1,182,213	1,182,213	591,106	50.0%	0		M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,450.00	500.00	18.9%	
51238	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO. BOULEVARD JUAN SABINES	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	4,613,308	4,613,308	4,613,308	4,382,445	95.0%	0		M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,613,308.00	2,300,654.00	49.9%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
51234	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	677,068	677,068	677,068	338,534	50.0%	0		POSTE	9.00	3.00	33.3%	
51195	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	385,056	385,056	385,056	385,056	100.0%	0		POSTE	7.00	7.00	100.0%	
51280	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	46-JIQUILAS	TRES DE MAYO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	1,132,688	1,132,688	1,132,688	566,108	50.0%	0		POSTE	12.00	3.00	25.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	PRIMARIA																					
52249	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	46-JIQUILAS	EL TRIUNFO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	705,774	705,774	705,774	352,888	50.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
52052	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	46-JIQUILAS	GALICIA GALILEA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	328,424	328,424	328,424	164,212	50.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
52286	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	46-JIQUILAS	UNIÓN AGRARISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	705,774	705,774	705,774	352,888	50.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																					
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
51236	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CAMINO RURAL	46-JIQUILAS	LUIS ESPINOSA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	2,500,018	2,500,000	2,500,000	2,082,958	83.3%	0		METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2,500,018.00	1,250,009.00	50.0%	
	VADO																					
52219	CONSTRUCCION DE VADO (SEGUNDA ETAPA)	46-JIQUILAS	VICENTE GUERRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	1,276,647	1,276,647	1,276,647	1,276,647	100.0%	0		METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																					
51252	GASTOS INDIRECTOS	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	1,069,512	400,000	400,000	396,126	99.0%	0		INFORME	1,069,512.00	182,400.00	17.1%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	OPERATIVA																					
51234	CREACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	534,754	250,000	250,000	237,089	94.8%	0		INFORME	534,756.00	122,164.00	22.8%	
	ORGANIZACIONAL																					
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS)																					
52358	CURSOS DE ACTUALIZACION IAP	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	178,252	178,252	178,252	51,475	30.0%	0		CURSO	12.00	6.00	50.0%	
	FORTAMUN																					
	OBILIGACIONES FINANCIERAS																					
42543	INDENIZACION (PAGO DE LAUDOS)	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	886,202	886,202	886,202	243,006	27.4%	0		PAGO	1.00	1.00	100.0%	
49010	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	627,106	627,106	627,106	627,106	100.0%	0		ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																					
48956	PROYECTOS DE COMBATE AL TRAFICO DE DROGAS Y AL TRAFICO DE ARMAS	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	680,598	45,000	45,000	42,607	94.7%	0		UTRO	36,702.00	9,175.00	25.0%	
42214	PROYECTOS DE COMBATE AL TRAFICO DE DROGAS Y AL TRAFICO DE ARMAS	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE JIQUILAS	547,209	547,209	547,209	547,199	100.0%	0		PERSONA	178.00</			