

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

| Folio Revisado                          | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio      | Localidad           | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre |                        |            |           | Avance % 18-15/13 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico            |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |    |    |    |
|---|---|----------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------|------------|-----------|-------------------|--|-----------|--------------------------|------------------|------------------------|---|---|----|----|----|
|   |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    | Total Anual  | Acumulado al Trimestre |            |           |                   | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida         | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |    |    |    |
|   |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  | Ministrado             | Programado | Ejercido  | 19                |  |           |                          |                  |                        |   |   | 20 | 21 | 22 |
| 1                                       | 2   | 3              | 4                   | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9  | 10   | 11                                 | 14   | 15                     | 16         | 17        | 18-15/13          | 19   | 20        | 21                       | 22               | 23                     | 24-21/20  | 25  |    |    |    |
| <b>CHIAPAS RECURSO 2012</b>             |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| <b>APORTACIONES FEDERALES</b>           |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    | 6,916,211  | 6,916,211              | 6,916,211  | 5,414,211 | 72.8%             | 0  | 0         | 4,391.79                 | 4,319.29         | 98.3%                  |   |   |    |    |    |
| <b>PAIS</b>                             |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| <b>FSM</b>                              |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| <b>AGUA POTABLE</b>                     |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| <b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>          |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| <b>AMPLIFICACION</b>                    |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| 15919                                   | [FSM_036-03-0007] AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | SO-LA GRANDEZA | LLANO GRANDE        | RURAL  | FSM-00047/2012     | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL                            | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS   | 339,211  | 339,211                | 339,211    | 339,211   | 100.0%            | 0  | 0         | SISTEMA                  | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |   |    |    |    |
| <b>MANUTENIMIENTO</b>                   |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| 15903                                   | [FSM_036-03-0017] REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | SO-LA GRANDEZA | VEINTE GUERRERO     | RURAL  | FSM-00042/2012     | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL                            | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS   | 620,000  | 620,000                | 620,000    | 186,000   | 30.0%             | 0  | 0         | SISTEMA                  | 1.00             | 0.30                   | 30.0%   |   |    |    |    |
| <b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>           |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| <b>CALLES</b>                           |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| <b>CONSTRUCCION</b>                     |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| 157512                                  | [FSM_036-03-0001] CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES  | SO-LA GRANDEZA | MELCHOR OCAJAP      | RURAL  | FSM-00033/2012     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | ENTIDAD MUNICIPAL                            | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS   | 390,000  | 390,000                | 390,000    | 117,000   | 30.0%             | 0  | 0         | METROS                   | 300.00           | 30.00                  | 30.0%   | EN LA COBERTURA PROGRAMATICA NO SE ENCUENTRA COMPLETO LA DISTRIBUCION DE LOS SUBPROGRAMAS Y ESTE A SU VEZ EN LA UNIDAD DE MEDIDA. |    |    |    |
| 153833                                  | [FSM-036-03-0009] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO   | SO-LA GRANDEZA | EL ENCUENTRO        | RURAL  | FSM-00032/2012     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | ENTIDAD MUNICIPAL                            | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS   | 200,000  | 200,000                | 200,000    | 200,000   | 100.0%            | 0  | 0         | METROS CUADRADOS         | 340.00           | 340.00                 | 100.0%  |   |    |    |    |
| 159701                                  | [FSM_036-03-0013] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO   | SO-LA GRANDEZA | LA GRANDEZA         | URBANO | FSM-00036/2012     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | ENTIDAD MUNICIPAL                            | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS   | 2,467,000  | 2,467,000              | 2,467,000  | 2,467,000 | 100.0%            | 0  | 0         | METROS CUADRADOS         | 3,375.48         | 3,375.48               | 100.0%  |   |    |    |    |
| 158846                                  | [FSM_036-03-0014] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA   | SO-LA GRANDEZA | LA GRANDEZA         | URBANO | FSM-00035/2012     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | ENTIDAD MUNICIPAL                            | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS   | 320,000  | 320,000                | 320,000    | 320,000   | 100.0%            | 0  | 0         | METROS CUADRADOS         | 498.00           | 498.00                 | 100.0%  |   |    |    |    |
| <b>PUNTES Y PASOS PEATONALES</b>        |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| 159035                                  | [FSM_036-03-0016] CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL  | SO-LA GRANDEZA | LA GRANDEZA         | URBANO | FSM-00041/2012     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | ENTIDAD MUNICIPAL                            | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS   | 600,000  | 600,000                | 600,000    | 600,000   | 100.0%            | 0  | 0         | METROS LINEALES          | 71.72            | 71.72                  | 100.0%  |   |    |    |    |
| <b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b> |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| <b>PRIMARIA</b>                         |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| 159881                                  | [FSM_036-03-0004] CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA ESTADO DE JALISCO CON CLAVE: 0709K2912Z | SO-LA GRANDEZA | TOOLIN              | RURAL  | FSM-00045/2012     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | ENTIDAD MUNICIPAL                            | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS   | 390,000  | 390,000                | 390,000    | 390,000   | 100.0%            | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  |   |    |    |    |
| <b>CAMINOS RURALES</b>                  |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| <b>CAMINOS RURALES</b>                  |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| <b>RECONSTRUCCION</b>                   |   |                |                     |        |                    |                   |  |  |  |                                    |  |                        |            |           |                   |  |           |                          |                  |                        |   |   |    |    |    |
| 158911                                  | [FSM_036-03-0012] RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: FRANCISCO I MADERO - EL CENTRE                              | SO-LA GRANDEZA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL  | FSM-00039/2012     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | ENTIDAD MUNICIPAL                            | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS   | 960,000  | 960,000                | 960,000    | 480,000   | 50.0%             | 0  | 0         | KILOMETROS               | 1.79             | 0.89                   | 50.0%   |   |    |    |    |
| 159007                                  | [FSM_036-03-0015] RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA LUCHA - PROVIDENCIA                                      | SO-LA GRANDEZA | LA LUCHA            | RURAL  | FSM-00038/2012     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | ENTIDAD MUNICIPAL                            | MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS   | 630,000  | 630,000                | 630,000    | 315,000   | 50.0%             | 0  | 0         | KILOMETROS               | 1.80             | 0.90                   | 50.0%   |   |    |    |    |