

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGÚN TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medidas	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-18/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
<b>QUINTAS RECURSO 2012</b>																						
<b>INICIATIVAS FEDERALES</b>																						
<b>FAIS</b>																						
<b>FISM</b>																						
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>																						
<b>CALLES</b>																						
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																						
84710	PAVIMENTACION DE 376 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	CRISTÓBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN)	RURAL	EAS06-00036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,335,529	1,335,529	1,335,529	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	376.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
85208	PAVIMENTACION DE 630 MLDE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS06-00046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,199,863	2,199,863	2,199,863	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	630.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS OCOTLES. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>																						
<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>																						
<b>AMPLIACIÓN</b>																						
76292	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS000-006100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,418,873	1,709,436	1,709,436	0	0.0%	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD</b>																						
<b>CENTROS DE SALUD</b>																						
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																						
76332	CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD	56-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	EASE-000-6100	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	474,433	237,216	237,216	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CENTRO DE SALUD. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>																						
<b>PRIMARIA</b>																						
82118	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE 18X30 MTS EN ESC PRIM PRESIDENTE HIDALGO CLAVE OTD01588	56-LA TRINITARIA	BENITO JUÁREZ	RURAL	EAS01-00-00026100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	443,653	443,653	443,653	443,653	100.0%	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CANCHA. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>																						
<b>VIVIENDA</b>																						
94608	AUTOCONSTRUCCION DE 138 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS (VARIAS LOCALIDADES ZONA CALDA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH2-000146200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4,951,020	4,951,020	4,951,020	0	0.0%	0	VIVIENDA	138.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$6,843,969.14 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$4,951,020.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$1,892,949.14 ES INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
96631	AUTOCONSTRUCCION DE 180 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	LÁZARO CÁRDENAS	URBANO	EASH05-000216200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,210,500	1,210,500	1,210,500	0	0.0%	0	VIVIENDA	180.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
88810	AUTOCONSTRUCCION DE 203 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH-02-000136200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	7,800,618	7,800,618	7,800,618	0	0.0%	0	VIVIENDA	203.00	0.00	0.0%	AL OBRA ES AUTOCONSTRUCCION DE 203 VIVIENDAS. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$10,582,231.33 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$7,800,618.35 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$2,781,612.98. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
96716	AUTOCONSTRUCCION DE 268 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	SANTA RITA	RURAL	EASH-05-000226200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	876,038	876,038	876,038	0	0.0%	0	VIVIENDA	268.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
94804	AUTOCONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. (CABECERA MUNICIPAL)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASH02-000156200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,653,450	1,653,450	1,653,450	0	0.0%	0	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$2,338,576.35 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$685,126.35 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
96466	AUTOCONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE PISOS FIRMES	56-LA TRINITARIA	CRISTÓBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN)	RURAL	EASH05-0000206200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	347,620	347,620	347,620	0	0.0%	0	VIVIENDA	52.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$563,218.50 LOS CUALES ESTAN INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA \$347,620.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$215,598.50 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
88383	CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	LINDAVISTA	RURAL	EASH01-00096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	870,288	870,288	870,288	0	0.0%	0	VIVIENDA	18.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,946,829.60 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$870,288.12 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$959,200.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHARO SEDESOL Y \$127,341.48 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
86120	CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	LA VICTORIA	RURAL	EASH-0103-00056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	435,144	435,144	435,144	0	0.0%	0	VIVIENDA	9.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$973,414.06 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$435,144.06 CORRESPONDE A LA INVERSION FISM 2012, \$489,600.00 A LA INVERSION POR PARTE DEL FONHARO SEDESOL Y \$58,670.00 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
86523	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS.	56-LA TRINITARIA	BENITO JUÁREZ	RURAL	EASH-01-00066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	628,541	628,541	628,541	0	0.0%	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,406,043.60 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$628,541.42 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$707,200.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHARO SEDESOL Y \$70,302.18. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
87135	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	NUÉVA ESPERANZA	RURAL	EASH01-00076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	725,240	725,240	725,240	0	0.0%	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,622,358.00 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$725,240.01 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$816,000.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHARO SEDESOL Y \$88,117.99 POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
88122	CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	JOSE CASTILLO TELEMAN	RURAL	EASH01-00086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,030,672	2,030,672	2,030,672	0	0.0%	0	VIVIENDA	42.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$4,542,602.40 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$2,030,672.28 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$2,288,800.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHARO SEDESOL Y \$227,130.12 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
<b>MEJORAMIENTO</b>																						
95374	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA BUQUERO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH2-00176200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,539,754	3,539,754	3,539,754	3,000,450	84.8%	0	VIVIENDA	1,245.00	1,100.00	88.4%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$4,438,596.51 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$3,539,754.94 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$898,841.57 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
95752	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA FRA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH2-000186200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	5,000,750	5,000,750	5,000,750	5,000,750	100.0%	0	VIVIENDA	2,075.00	2,075.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$5,899,591.57 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$5,000,750.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$898,841.57 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
96327	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH03-000196200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,000,450	3,000,450	3,000,450	3,000,450	100.0%	0	VIVIENDA	1,245.00	1,245.00	100.0%	EL MONTO DE LA OBRA ES POR \$3,539,754.94 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA \$3,000,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$539,304.94 INVERION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
94974	REHABILITACION DE 1245 TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH2-00166200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,000,450	3,000,450	3,000,450	3,000,450	100.0%	0	VIVIENDA	1,245.00	1,245.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$3,539,754.94 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA \$3,000,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$539,304.94 INVERION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
<b>CAMINOS RURALES</b>																						
<b>MANTENIMIENTO</b>																						
76451	REVESTIMIENTO DE 4.5 KM DE CAMINO DE ACCESO	56-LA TRINITARIA	LOMA LINDA	RURAL	EABR0201-0006200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	385,577	350,000	350,000	309,913	88.5%	0	KILOMETROS	4.50	2.00	44.4%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>																						
<b>ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD</b>																						
<b>ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>																						
96885	PAGO DE INTERESES BANORRAS 2012	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAF03-00016200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	538,910	538,910	538,910	466,113	86.5%	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES PAGO DE INTERESES BANORRAS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
<b>FORTAMUN</b>																						
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>																						
62842	PAGO PARCIAL DEL CREDITO DE BANORRAS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAF01000-6200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	824,374	824,374	824,374	454,412	55.1%	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
<b>ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA</b>																						
65330	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAP05-00096200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	7,110,620	7,110,620	7,110,620	2,998,443	42.2%	0	OTROS	112.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
64895	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS Y GASTOS DE OPERACION	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAP01-00066200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,230,000	1,230,000	1,230,000	624,522	50.8%	0	OTROS	112.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
65119	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAP01-00076200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	500,507	500,507	500,507	226,043	45.2%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
64661	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POLICIA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAP01-00046200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	371,000	371,000	371,000	68,500	18.5%	0	OTROS	50.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
63459	MANTENIMIENTO DE RADIOS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAPP-060020200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
65206	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAPP02-00086200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, NO QUEDANDO AHORRO	
64416	PROFESIONALIZACIÓN (NUEVO MODELO POLICIAL)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAPP-03-00036200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	200,000	200,000	200,000	100,000	50.0%	0	OTROS	85.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
64806	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAPP-01-00056200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	618,833	618,833	618,833	564,877	91.3%	0	OTROS	112.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGÚN TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	DESAYUNOS ESCOLARES	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FASB01-00016200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4,397,976	4,397,976	4,397,976	0	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																						
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																						
											21,371,709	21,371,709	20,915,832	10,613,051	49.7%	0	0		2,670.43	1,947.09	57.9%	
<b>FIAS</b>																						
<b>FIASM</b>																						
66292	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	LA CAMPANA	RURAL	EAS02-000516200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	112,911	112,911	112,911	86,690	76.8%	0		SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
66038	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	SANTA ELENA EL CASATERO	RURAL	EAS03-000176200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	225,830	225,830	225,830	199,399	88.3%	0		SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
66079	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	TZISCAO	RURAL	EAS03-000366100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,124,671	1,124,671	1,124,671	0	0.0%	0		SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
66327	CONSTRUCCION DE 01 NORIA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS01-000586200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	121,012	121,012	121,012	17,602	14.4%	0		NORIA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
66467	CONSTRUCCION DE 02 NORIAS	56-LA TRINITARIA	TZUCUMALTEC	RURAL	EAS01-000796200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	121,517	121,517	121,517	52,518	43.2%	0		NORIA	2.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
66254	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 200 METROS	56-LA TRINITARIA	VICENTE GUERRERO	RURAL	EAS01-000416100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,577,798	2,577,798	2,577,798	0	0.0%	0		POZO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
66387	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS02-000686100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,039,399	1,039,399	1,039,399	1,039,399	100.0%	0		METRO LINEAL	1,106.09	1,106.09	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LA PERLA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
66043	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS03-001096100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,676,453	1,676,453	1,676,453	0	0.0%	0		METRO LINEAL	1,000.34	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
66297	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	CANAL OJO DE AGUA	RURAL	EAS02-000386100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,263,466	1,263,466	1,263,466	1,263,466	100.0%	0		POSTE	20.00	20.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO AHORRO.
66308	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS02-000526100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	679,245	679,245	679,245	679,245	100.0%	0		POSTE	13.00	13.00	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN SANTA ROSA EL COBAN. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
66120	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	CUAUHTEMOC	RURAL	EAS02-000396100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	937,489	937,489	937,489	937,489	100.0%	0		POSTE	21.00	21.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
66423	CONSTRUCCION DE DOMO 33X19.10 MTS EN CANCHA PUBLICA	56-LA TRINITARIA	EL PARAISO	RURAL	EAS07-000756100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	948,998	948,998	948,998	948,998	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL EJIDO EL PARAISO. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
66410	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	56-LA TRINITARIA	LA ESPERANZA	RURAL	EASE-000746100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,278,470	3,278,470	3,278,470	0	0.0%	0		M2, PATIO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
66517	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	56-LA TRINITARIA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	EAS09-000596100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	456,077	456,077	456,077	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES DE MEDIDA ES UN SALON (CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO). LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
66269	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO PARA VIVIENDA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS01-000426100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,077,616	1,077,616	1,077,616	1,077,616	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HUBO AHORRO.
66449	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 METROS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000776200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4,077,996	4,077,996	4,077,996	2,662,470	65.3%	0		VIVIENDA	114.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
66665	AUTOCONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE 6X8 MTS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000816200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	12,834	12,834	12,834	12,834	100.0%	0		VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL 2011. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$726,684.13 DE LOS CUALES ESTA INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$12,834.72 CORRESPONDE A LA INVERSION 2011.5301.069.84 CORRESPONDE A LA INVERSION 2011.5315.600.47 CORRESPONDE A INVERSION ANTERIOR \$7,203.03 INTERESES 2011 \$67,823.47 CORRESPONDE A INTERESES 2010 Y \$201,540.60 A INTERESES ANTERIORES. LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%.
66353	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000656200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,498,680	1,498,680	1,498,680	1,496,708	99.9%	0		VIVIENDA	362.00	362.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,972.00 (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
66503	REVESTIMIENTO DE 1.00 KM DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	56-LA TRINITARIA	LUCHA CAMPESINA	RURAL	EAUB02-000806200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	140,344	140,344	140,344	138,616	98.8%	0		KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,727.24 (UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 24/100 M.N.)
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																						
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																						
											301,049	301,049	301,049	301,049	100.0%	0	0		22.00	22.00	100.0%	
<b>FIAS</b>																						
<b>FIASM</b>																						
66676	AUTOCONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE 6X8 MTS. (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000816200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	301,049	301,049	301,049	301,049	100.0%	0		VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$726,684.13 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$12,834.72 INVERSION 2011.5301.069.84 INVERSION 2010.5315.600.47 CORRESPONDE A INVERSION ANTERIOR \$7,203.03 INTERESES 2011 \$67,823.47 CORRESPONDE A INTERESES 2010 Y \$201,540.60 A INTERESES ANTERIORES. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,015.51 (DOS MIL CINQUE PESOS 51/100 M.N.)