

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Ejercido				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido									18-15/13	19
7-CHAMPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAS																								
ESM																								
	AGUA POTABLE										124,651,744	71,877,500	71,877,497	71,027,851	88.2%	0	0		40,019.59	26,736.29	66.8%			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
75436	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO (SEGUNDA ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,305,000	995,258	995,258	995,258	100.0%	0	0		LINEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%		
125688	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	417,461	417,461	417,461	417,461	100.0%	0	0		SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
125961	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION	53-LAS MARGARITAS	LA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0		SISTEMA	1.00	0.30	30.0%		
84009	REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	RIO AMERICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	252,386	230,161	230,161	230,161	100.0%	0	0		SISTEMA	1.00	0.30	30.0%		
80681	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	SANTA MARTHA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0		METRO LINEAL	217.00	65.10	30.0%		
125721	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MATZAM	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0		SISTEMA	1.00	0.30	30.0%		
125667	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	PIEDRA HUICHTLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0		SISTEMA	1.00	0.30	30.0%		
125077	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	EL EDEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0		SISTEMA	1.00	0.30	30.0%		
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	MELJORAMIENTO																							
115434	AMPLIACION Y AFORO DE POZO	53-LAS MARGARITAS	CHENCHUMAJAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0		SISTEMA	1.00	0.30	30.0%		
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																							
	MANTENIMIENTO																							
83960	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	53-LAS MARGARITAS	EL TRAPICHITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	346,057	293,312	293,312	293,312	100.0%	0	0		TANQUE	1.00	0.30	30.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
82550	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	53-LAS MARGARITAS	YASHA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,999,962	599,988	599,988	599,988	100.0%	0	0		OBRA	1.00	0.30	30.0%	UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA	
	AMPLIACION																							
125635	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	1,652,081	1,652,081	1,652,081	100.0%	0	0		METRO LINEAL	1,430.00	1,172.80	82.0%		
125664	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	ESPIRITU SANTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	464,485	464,485	464,485	100.0%	0	0		OBRA	1.00	0.50	50.0%		
125640	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	580,742	174,222	174,222	174,222	100.0%	0	0		METRO LINEAL	590.90	177.15	30.0%		
116836	AMPLIACION DE 407 ML. DE RED DE DRENAJE EN LA 1A. AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE 7A. Y 9A. CALLE NORTE PONIENTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0		METRO LINEAL	407.00	122.10	30.0%		
	CONSTRUCCION																							
125672	CONSTRUCCION DE LETRINAS	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0		LETRINA, METROS CUBICOS	99.00	18.00	30.5%		
106458	CONSTRUCCION DE 16 BAÑOS	53-LAS MARGARITAS	EL ZAPOTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0		LETRINA, METROS CUBICOS	16.00	4.80	30.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
125710	APERTURA DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	VICTORICO R. GRAJALES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0		METROS	1,596.00	478.80	30.0%		
75363	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0		METROS	1.44	1.44	100.0%	LA COMUNIDAD ES CARMEN VILLAFLORES ANEXO GUADALUPE TEPEYAC	
125686	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0		METROS	4,516.00	1,354.80	30.0%		
69788	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN MATEO ZAPOTAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,982	1,499,982	1,499,982	1,499,982	100.0%	0	0		METROS CUADRADOS	2,040.52	2,040.52	100.0%		
70165	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	225.89	225.89	100.0%		
68632	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,159,976	1,012,533	1,012,533	1,012,533	100.0%	0	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	345.18	276.14	80.0%		
70586	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	512.90	512.90	100.0%		
75879	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	815,289	815,289	815,289	100.0%	0	0		METROS	311.33	249.00	80.0%		
125981	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0		METROS	182.30	54.69	30.0%		
70081	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	NUOVO SAN ILIAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,020.00	3,020.00	100.0%		
125676	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	YALCOE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	849,797	254,939	254,939	254,939	100.0%	0	0		METROS	265.50	78.45	29.5%		
88645	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0		METROS	800.00	90.00	30.0%		
	MELJORAMIENTO																							
82419	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,800,000	1,530,914	1,530,914	1,530,914	100.0%	0	0		METRO LINEAL	430.00	365.30	85.0%		
117260	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	EL PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0		METRO LINEAL	2,250.00	675.00	30.0%		
80051	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	DOMAMANT	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999,993	845,649	845,649	845,649	0.0%	0	0		METRO LINEAL	3,468.00	2,777.40	80.1%		
89086	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUOVO POZA RICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	1,002,018	1,002,018	1,002,018	100.0%	0	0		METRO LINEAL	2,222.00	1,776.00	79.9%		
82099	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999,999	999,999	999,999	999,999	100.0%	0	0		METRO LINEAL	4,614.56	4,614.56	100.0%		
52233	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONORA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	791,159	791,159	791,159	100.0%	0	0		KILOMETRO	3.00	2.50	83.		

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
80775	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	29.19	30.0%	LA LOCALIDAD ES BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN
125648	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	EL ENCANTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	29.19	30.0%	
75576	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	LUCHA CAMPESINA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	29.19	30.0%	
75531	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTIOTIC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	29.19	30.0%	
69975	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONORA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	29.19	30.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
117381	CONSTRUCCION DE AULA R.C. DE 6.0008.00MTS EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 071 CLAVE: 070P09001C	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
125637	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE CU EST. U-3C DE 4.82X 8 MTS. EN ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 078H0404D	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	935,915	280,774	280,774	280,774	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	103.68	31.10	30.0%	
125871	CONSTRUCCION DE UN AULA E.E. ESTRUCTURA U-1 EN ESCUELA COBACH EMSAD NO. 208 CLAVE: 078M090906	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	529,998	158,999	158,999	158,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	
125669	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SA CLAVE: 070M0606A	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
106736	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS EN CENTRO DE MAESTROS NO. 123 CLAVE: 071M08023A	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
106416	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE: 070N22685 DEL BARRIO DE SHOYOLA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
125704	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ABRASCO CLAVE: 070C0406A LIBERTAD EL SALVADOR	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
125976	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS ELODIA DIAZ VIDUA DE ZETENO CLAVE: 071N00787M	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
125656	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS. EN PREESCOLAR BILINGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE: 070C06091Q	53-LAS MARGARITAS	NUevo MATZAM	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
106185	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS CARLO ANTONIO CASTRO ZAMBRANO CLAVE: 071N068L	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	242,999	242,999	242,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	29.00	60.4%	
116192	REHABILITACION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE: 070C0604F	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONORA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	288,834	167,414	167,414	167,414	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.57	57.0%	
	CONSTRUCCION																					
83036	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 070P08028W	53-LAS MARGARITAS	DIO DE AGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%	UNIDAD DE MEDIDA CANCHA (1)
125707	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS CLAVE: 070P03049B	53-LAS MARGARITAS	CHACALA ANEXO SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	142.00	102.60	30.0%	
125695	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.0008.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC CLAVE: 070P08071C	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	750,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	96.00	28.80	30.0%	
116580	CONSTRUCCION DE TRES AULAS R.C. DE 6.0008.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE: 070P08124D	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	43.20	30.0%	
83113	CONSTRUCCION DE UN AULA E.C. 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 070P08028W	53-LAS MARGARITAS	DIO DE AGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	UNIDAD DE MEDIDA AULA
125643	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALVARO OBREGON CLAVE: 070P09021T	53-LAS MARGARITAS	VICTORICO R. GRAJALES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
125678	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 070P08027N	53-LAS MARGARITAS	LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
125655	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 070P08015J	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTIOTIC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
125658	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE TELPOCHCALLI CLAVE: 070P08029H	53-LAS MARGARITAS	RANCHO ALLEGRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
125653	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 070P08158D	53-LAS MARGARITAS	SAN VICENTE EL ENCANTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
125714	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO BENITO JUAREZ CLAVE: 070P08025H	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
125652	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANTONIO BARBOSA HELOT CLAVE: 070P08147K	53-LAS MARGARITAS	AMPAARO AGUA TINTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
125662	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA PULGARDO ELIAS CALLES CLAVE: 070P08048N	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
125629	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO LIC AGUSTIN VARELA CLAVE: 070P08056H	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LA LAGUNA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
106681	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 070P08232J	53-LAS MARGARITAS	EL SALVADOR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	14.40	30.0%	
116089	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.0008.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EULALIO GUTIERREZ CLAVE: 070P08251F	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	211,026	211,026	211,026	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	25.00	52.1%	
116304	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.0008.00 MTS EN ESCUELA PREPARATORIA DON DE DIOS NEZA DEL BARRIO DE SANTA CRUZ	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	650,000	554,481	554,481	554,481	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	90.00	72.00	80.0%	
84711	CONSTRUCCION DE UNA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO CHAPULTEPEC CLAVE: 070P08124Y	53-LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	290.00	87.00	30.0%	
	CONSTRUCCION																					
125993	REHABILITACION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LA UNION CLAVE: 070P08079M	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	560,000	168,000	168,000	168,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	0.90	30.0%	
	CONSTRUCCION																					
84553	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1199 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 071V08050D	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	650,000	195,000	195,000	195,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.30	30.0%	SE ESPECIFICA EN LAS METAS COMO UN MODULO SANITARIO
125722	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0008.00 MTS. EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1199 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 071V08050D	53-LAS MARGARITAS	EL ENCANTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0					

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ejercicio					Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												14	15	16	17								
125633	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA SOMBRERA AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+026	53-LAS MARGARITAS	LA SOMBRERA (ANEXO SAN CARLOS DEL RICO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,199,999	1,018,063	1,018,063	1,018,063	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.62	0.52	83.9%		
83684	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO NUEVO MOMON A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 4+200 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 1+600	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	507,777	152,333	152,333	152,333	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.36	0.26	30.2%		
81235	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SALTILLO A AREAS DE CULTIVO TRAMO D1 DEL KM 3+500 AL KM 4+210 Y TRAMO 3 DEL KM 4+150 AL KM 4+210	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.13	0.64	30.0%		
125725	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN JOSE LAS FLORES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+500 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.83	0.24	30.0%		
125666	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN JUAN PENANA A AREAS DE CULTIVO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+500 TRAMO 2 DEL KM 0+500 AL KM 1+000	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN PENANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	338,832	338,832	338,832	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.34	0.98	84.5%		
125645	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TABASCO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+440 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	53-LAS MARGARITAS	TABASCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.01	0.30	30.0%		
125139	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMOS AISLADOS: 10 DE ABRIL DEL SA. A CAMPOS DE CULTIVO: TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+857, TRAMO 2 DEL KM 0+857 AL KM 1+440 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	53-LAS MARGARITAS	DIEZ DE ABRIL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,989	119,996	119,996	119,996	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.48	0.42	29.4%		
75486	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN JOSE LA ESPERANZA A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+860	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.86	0.86	100.0%		
75255	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO E. MARGARITAS AREAS DE CULTIVO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+400	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999,095	999,095	999,095	999,095	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.40	3.40	100.0%		
81543	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA LIBERTAD A AREAS DE CULTIVO TRAMO D1 DEL KM 0+300 AL KM 3+180 Y TRAMO 02 DEL KM 3+180 AL KM 3+300	53-LAS MARGARITAS	LA LIBERTAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	678,699	678,699	678,699	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.06	1.23	30.3%		
125719	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	LA ESMERALDA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	600.00	180.00	30.0%		
125869	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD 20 DE MAYO DELS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.09	30.0%		
82720	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	DR. BELSARIO DOMINGUEZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	196.50	39.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES, NO ENCUENTRO COMO PODER CLASIFICAR A LAS RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO SI ENTRAN DENTRO DE CAMINOS RURALES Y	
83967	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO TRAMO E.C. NUEVO MUNDO LA ESMERALDA DE LOS CIPRESSES, TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	LA ESMERALDA DE LOS CIPRESSES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.28	0.09	32.1%		
14483	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO) PLAN DE AYAL DEL KM 0+000 AL KM 2+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.66	0.18	30.0%		
75486	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMOALICHO- RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+200	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	582,034	525,551	525,551	525,551	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.26	0.28	88.5%		
88931	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA 2A. ETAPA DEL TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO) BALUCU A LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 4+000	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BAWITZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	1,582,424	1,582,424	1,582,424	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.74	0.28	36.8%		
125973	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA 3A. ETAPA DEL TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO) BALUCU A LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 12+000	53-LAS MARGARITAS	BALUCU	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.62	0.18	29.0%		
125660	RECONSTRUCCION DE CAMINO ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL KM 0+000 AL KM 1+628.95	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.62	0.48	29.6%		
67484	RECONSTRUCCION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL EIDO CHIAPAS-EIDO LEYVA VELAZQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 13+840	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,199,939	1,019,483	1,019,483	1,019,483	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.61	5.61	100.0%	LA OBRA ES EJECUTADA EN LA LOCALIDAD LEYVA VELAZQUEZ	
81138	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO AMPARO AGUA TINTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	53-LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TINTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,800,000	1,365,965	1,365,965	1,365,965	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.60	2.62	74.9%		
69155	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CARMEN LAS FLORES-EL ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 2+747.50	53-LAS MARGARITAS	CARMEN LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,400,000	1,851,397	1,851,397	1,851,397	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.74	2.10	76.6%		
80921	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CARRETERA BANCHERA LA ESPERANZA RUMBO AL ENCANITO DEL KM 0+000 AL KM 4+300	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	677,591	677,591	677,591	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.30	3.61	84.0%		
68491	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA LAGOS DE MONTEBELLO-MARAVILLA TENEJAPA- AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 4+920 SUB TRAMO	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.92	0.80	30.1%		
67811	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EIDO PLAN DE GUADALUPE SAN JUAN HILANDA DEL KM 0+000 AL KM 1+740	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN HILANDA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,059,994	1,059,994	1,059,994	1,059,994	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.74	1.74	100.0%		
81929	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EIDO PLAN RIO AZUL	53-LAS MARGARITAS	PLAN RIO AZUL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,994	1,499,994	1,499,994	1,499,994	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.42	8.42	100.0%		
67825	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO NUEVO PLAN DE AYALA - LA REVANCHA DEL KM 0+000 AL KM 10+000 EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA REVANCHA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.55	3.55	100.0%		
125690	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO RIO EUSEBA A BENTO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+1300	53-LAS MARGARITAS	BENTO JUAREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	750,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.30	0.99	30.0%		
125650	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO RIO EUSEBA A LA FORTUNA DEL KM 0+000 AL KM 3+880	53-LAS MARGARITAS	LA FORTUNA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	2,072,482	2,072,482	2,072,482	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.88	2.67	68.8%		
82802	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ZARAGOZA - ANEXO NUEVO MEXICO - PALMA REAL DEL KM 0+000 AL KM 7+400 SUBTRAMO DEL KM 2+500 AL KM 5+300	53-LAS MARGARITAS	PALMA REAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%		
125885	RECONSTRUCCION DE CAMINO SA. ETAPA TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-SAN CARLOS VERACRUZ SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 11+200	53-LAS MARGARITAS	SAN FRANCISCO EL NARANJO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.18	39.0%		
70749	REHABILITACION DE CAMINO GALLO GIRO- AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+403	53-LAS MARGARITAS	LA FORTUNA GALLO GIRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	799,991	652,238	652,238	652,238	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.46	0.32	80.0%		
106036	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. AGUA MARIA LAS CUMBRES-SAN JOSEZINO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	53-LAS MARGARITAS	LAS CUMBRES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	3.00	30.0%		
125674	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUADALUPE LOS ALTOS A E.C. GUADALUPE TENEJAPA SAN QUINTIN DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE LOS ALTOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.50	1.95	30.0%		
75145	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. VILA - SAN ANTONIO LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 3+348	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.34	1.02	30.5%		
71062	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO RIZO DE ORO- RANCHO ALEGRE DEL KM 0+000 AL KM 3+620	53-LAS MARGARITAS	RIZO DE ORO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,320,000	1,056,904	1,056,904	1,056,904	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.92	3.14	80.1%		
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																						
	CONSTRUCCION																						
68186	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	799,999	799,999	799,999	799,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	480.74	480.74	100.0%		
68979	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,400,000	1,400,000											