





ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
63131	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COL. LA MONTAÑA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0135	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,825,650	1,825,650	650,000	547,062	30.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	510.00	0.00	0.0%	
60990	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COL. PLAN DE LAS ROSAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0108	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,708,721	1,708,721	1,708,721	1,217,545	71.3%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	867.00	560.00	64.6%	
133205	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA FRACC. LOMAS DE SAN ANGEL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0171	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,362,514	410,000	410,000	408,203	99.6%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	430.00	120.00	27.9%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCION																							
39866	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBACH PLANTEL NO.- 23 CLAVE 07EM5018BK	73-PALENQUE	LAS DELICIAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,094,626	1,094,626	1,094,626	1,094,626	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
62947	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LA REVOLUCION	RURAL	0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,069,316	1,069,316	1,069,316	1,069,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
61460	CONSTRUCCION DE TRES AULAS A NIVEL MEDIO SUPERIOR COBACH	73-PALENQUE	NEUEVA GALILEA	RURAL	0112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,393,737	1,393,737	1,393,737	904,566	64.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	1.00	33.3%	
61585	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, NIVEL MEDIO SUPERIOR COBACH	73-PALENQUE	NEUEVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,393,737	1,393,737	900,000	815,208	58.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	2.00	66.7%	
	PREESCOLAR																							
62306	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL CON MALLA Y MURO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			428,504	428,504	155,000	128,551	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS,	167.00	0.00	0.0%	
	PRIMARIA																							
39989	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL CON MALLA Y MURO DE ACCESO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			966,932	966,932	966,932	809,514	83.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS,	1.00	0.80	80.0%	
62198	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA	73-PALENQUE	PORTACELI	RURAL	0120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			787,416	787,416	400,000	236,225	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS,	324.00	0.00	0.0%	
133152	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS EN LA ESC. PRIMARIA GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA	73-PALENQUE	NEUEVO SAN JOAQUIN	RURAL	0170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	120,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZARA EN EL MES DE JULIO DEL 2012
43085	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LAZARO CARDENAS	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	160,303	38.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO
39948	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LAGUNA EMILIANO ZAPATA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	227,560	53.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
133298	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	NEUEVO MERIDA	RURAL	0173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE EJECUTARA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2012
39939	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	126,675	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
	SECUNDARIA																							
39978	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	FRANCISCO L. MADERO NORTE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	194,373	46.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.40	40.0%	
133343	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	0174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	145,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE EJECUTARA EN EL MES DE AGOSTO, SE SE REALIZA EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO.- 985
39967	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LA AURORA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	170,810	40.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.40	40.0%	OBRA EN PROCESO
138272	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,069,316	330,000	330,000	320,794	97.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EFECTO LAS JOYAS
138458	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	0193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,069,316	325,000	325,000	320,794	98.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
138314	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. ESTATAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,069,316	330,000	330,000	320,794	97.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
138288	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES NE LA ESC. SEC. FEDERAL BENITO JUAREZ NO.- 025	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,457,913	450,000	450,000	437,374	97.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PISO FIRME																							
43432	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	73-PALENQUE	MONTE DE SION	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			121,945	121,945	121,945	121,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	29.00	29.00	100.0%	
	VIVIENDA																							
62970	APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENQUE	BABILONIA 3A. SECCION	RURAL	0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			276,407	276,407	276,407	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%	
60317	APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENQUE	NEUEVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			238,282	238,282	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	0.00	0.0%	
63314	APOYO A LA VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			843,785	843,785	843,785	843,761	100.0%	0	0	VIVIENDA	313.00	313.00	100.0%	
60273	APOYO A LA VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS	RURAL	0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			190,625	190,625	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%	
60378	APOYO A LA VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	SABAGOSA (LOS CERRILLOS)	RURAL	0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			209,688	209,688	209,688	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.00	0.0%	
43659	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	ANGEL ALBINO CORZO 2A. SECCION	RURAL	0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			662,322	662,322	662,322	600,068	90.6%	0	0	VIVIENDA	26.00	23.00	88.5%	
43608	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	AMPLIACION 2A. EMILIO IRIARSA	RURAL	0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			178,317	178,317	178,317	161,556	90.6%	0	0	VIVIENDA	7.00	5.00	71.4%	
43641	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	ARRIYO JERUSALEN	RURAL	0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			254,739	254,739	254,739	71,534	28.1%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	
43630	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	BENITO JUAREZ	RURAL	0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			173,000	173,000	173,000	119,545	69.1%	0	0	VIVIENDA	7.00	5.00	71.4%	
43634	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			229,265	229,265	229,265	34,951	15.2%	0	0	VIVIENDA	9.00	2.00	22.2%	
43628	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	EL NARANJAL	RURAL	0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			247,141	247,141	247,141	223,199	90.3%	0	0	VIVIENDA	10.00	8.00	80.0%	





