

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
128979	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	74-PANTELHO	SAN FERNANDO	RURAL	066-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	228,258	225,963	225,963	225,963	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
128909	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	74-PANTELHO	SAN JOSE BUENAVISTA PRIMERO	RURAL	066-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	342,387	337,797	337,797	337,797	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
129023	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	74-PANTELHO	SAN JOSE LA AUORAPA	RURAL	066-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	228,258	228,258	228,258	228,258	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
128990	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	74-PANTELHO	SAN LUIS USIG	RURAL	066-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	342,387	340,092	340,092	340,092	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
128995	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	74-PANTELHO	SAN RAFAEL	RURAL	066-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	342,387	342,387	342,387	342,387	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
129013	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	74-PANTELHO	YAB MUCTANA	RURAL	066-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	159,736	159,736	159,736	159,736	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	
129112	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (BARRIO CENTRO)	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	199,670	197,375	197,375	197,375	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
128934	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (BARRIO LOS NARANJOS)	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	499,175	494,585	494,585	494,585	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	
128899	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (BARRIO SAN FELIPE)	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	252,870	252,870	252,870	252,870	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
128920	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (BARRIO SANTA CRUZ)	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	299,505	297,210	297,210	297,210	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
131587	APERTURA DE CAMINO RURAL	74-PANTELHO	EMILIANO ZAPATA SEGUNDO	RURAL	066-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,244,726	373,418	373,418	373,418	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.40	0.40	100.0%	
	RECONSTRUCCION																							
130050	RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	74-PANTELHO	CRISTO REY CHACTU	RURAL	066-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	3,211,739	963,521	963,521	963,521	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.14	0.64	29.9%	
	MAINTENIMIENTO																							
130234	CONSERVACION DE CAMINO RURAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION	74-PANTELHO	NEUEVA SANTA CRUZ YAKTE	RURAL	066-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	2,840,927	852,278	852,278	852,278	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.21	3.96	30.0%	
131626	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	74-PANTELHO	SAN JOSE BOCHTIC	RURAL	066-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	375,443	112,632	112,632	112,632	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	0.16	10.0%	
130269	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION	74-PANTELHO	LA PIEDAD	RURAL	066-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,452,993	435,898	435,898	435,898	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.36	0.94	39.8%	
130255	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, PAVIMENTACION Y OBRAS DE DRENAJE	74-PANTELHO	SAN CARALAMPIO	RURAL	066-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,647,296	494,189	494,189	494,189	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.91	5.18	75.0%	
131644	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+000	74-PANTELHO	SAN BENITO	RURAL	066-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	729,700	218,910	218,910	218,910	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.90	30.0%	
130095	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+100	74-PANTELHO	SAN FERNANDO	RURAL	066-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,471,581	441,474	441,474	441,474	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.10	1.23	30.0%	
131603	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL 6+000	74-PANTELHO	LA VICTORIA	RURAL	066-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,882,688	564,806	564,806	564,806	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	1.20	20.0%	
131617	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL 6+000	74-PANTELHO	LAS LIMAS	RURAL	066-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,834,348	550,304	550,304	550,304	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.07	2.31	75.2%	
130127	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA LINDA- NUEVO SAN CARLOS	74-PANTELHO	NUEVO SAN CARLOS	RURAL	066-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	959,700	287,910	287,910	287,910	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.07	1.08	35.2%	
130114	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS VARIOS	74-PANTELHO	EL ROBLAR	RURAL	066-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	2,351,961	2,351,961	2,351,961	2,351,961	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.44	4.46	59.9%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL																							
	CONSTRUCCION																							
129929	CONSTRUCCION DE TALLER DE USO COMUNITARIO	74-PANTELHO	LAS LIMAS	RURAL	066-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	960,043	288,012	288,012	288,012	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																							
131671	GASTOS INDIRECTOS	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	066-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	2,505,355	740,304	740,304	740,304	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.30	30.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																								
	FAIS												473,300	141,990	141,990	141,990	100.0%	0	0		1.00	0.10	10.0%	
FISM																								
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCION																							
129758	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LEONA VICARIO	74-PANTELHO	SAN FRANCISCO EL TRILUFO	RURAL	066-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	473,300	141,990	141,990	141,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.10	10.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 32 REGISTROS																								
	FORTAMUN												8,899,836	3,925,143	3,925,143	3,030,472	77.2%	0	0		211,426.09	751.38	0.4%	
FORTAMUN																								
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																							
129009	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIAS	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	70,546	70,546	70,546	70,546	100.0%	0	0	PERSONA	21.00	21.00	100.0%	
129055	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO DE	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	248,586	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	0.97	24.3%	
128838	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA COORDINACION	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0020	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	363,479	363,479	363,479	363,479	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
128812	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA COORDINACION	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0022	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO	-	-	320,392	132,000	132,000	132,000	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	1.65	41.3%	
128932	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	282,497	117,000	117,000	117,000	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	1.66	41.5%	
128883	CONTRATACION DE UNA SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL CMS	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO	-	-	224,476	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.37	37.0%	
128973	GRATIFICACION A POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	968,320	408,000	408,000	408,000	100.0%	0						

ANEXO III

1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
129690	CONTRATACION DE OPERADORES PARA MAQUINARIA PESADA	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	417,408	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.39	39.0%	
129320	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,094,432	412,800	412,800	412,800	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.38	38.0%	
129372	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE TESORERIA	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	926,580	312,000	312,000	312,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.34	34.0%	
129261	CONTRATACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	128,160	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.42	42.0%	
129193	DESAYUNOS ESCOLARES 2012	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	985,159	545,831	545,831	0	0.0%	0	0	ESCUELA	210,382.00	0.00	0.0%	
131785	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	AQUILES SERDAN (SANTA LUCIA)	RURAL	066-04-0012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	73,363	14,000	14,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	17.75	0.00	0.0%	
131893	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	AQUILES SERDAN (SANTA LUCIA)	RURAL	066-04-0015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	54,772	11,000	11,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	13.25	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EMPRESARA A EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO
130258	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	CRISTO REY CHACTU	RURAL	066-04-0007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	127,431	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	30.75	0.00	0.0%	
131667	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	EL PORVENIR	RURAL	066-04-0010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	96,249	18,000	18,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	23.25	0.00	0.0%	
131709	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	EL ROBLAR CHISHTONTIC	RURAL	066-04-0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	96,249	18,000	18,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	23.25	0.00	0.0%	
131810	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	ENCANTO CHIXTE	RURAL	066-04-0013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	67,363	12,000	12,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	16.25	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EMPRESARA EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO
132112	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	LAS LIMAS CHITAMUCUM	RURAL	066-04-0031	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	51,772	11,000	11,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	12.50	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EMPRESARA A EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO
131850	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	NUOVA REFORMA	RURAL	066-04-0014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	62,068	12,000	12,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	15.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EMPRESARA A EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO
132046	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0018	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	62,068	62,068	62,068	0	0.0%	0	0	TONELADA	15.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EMPRESARA A EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO
132089	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-04-0019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	51,772	51,772	51,772	0	0.0%	0	0	TONELADA	12.50	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EMPRESARA A EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO
131643	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	SAN BENITO	RURAL	066-04-0009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	117,431	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	28.75	0.00	0.0%	
131619	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	SAN JOAQUIN	RURAL	066-04-0008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	127,431	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	30.75	0.00	0.0%	
131920	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	SAN JOSE BOCHTIC	RURAL	066-04-0016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	41,745	9,000	9,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	10.07	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EMPRESARA A EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO
132212	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO	74-PANTELHO	SAN JOSE CHACTU	RURAL	066-04-0032	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	45,558	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	11.02	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EMPRESARA A EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO
131951	DOTACION DE FERTILIZANTE ORGANICO (BARRIO LOS NARANJOS)	74-PANTELHO	LOS NARANJOS	RURAL	066-04-0017	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	82,954	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	20.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EMPRESARA A EJECUTAR EN EL MES DE AGOSTO