

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25														
7-CHIAPAS RECURSO 2012													13,560,946	10,799,471	10,799,471	10,799,471	100.0%	0	0			5,783.00	5,464.00	94.5%	
APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS																									
PAIS																									
RISM																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
25957	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	EL TRIUNFO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,380,875	1,242,787	1,242,787	1,242,787	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EL 90%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
26112	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	75-PANTEPEC	EL NARANJO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,384,437	1,669,106	1,669,106	1,669,106	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EL 70%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	MEJORAMIENTO																								
88325	PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	CONCEPCION	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	181,898	181,898	181,898	181,898	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%		
88657	PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	EL CARRIZAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	426,239	200,332	200,332	200,332	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,284.00	1,284.00	100.0%		
88155	PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	NUOVA REFORMA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	266,153	266,153	266,153	266,153	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	684.00	684.00	100.0%		
88467	PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO DE CALLES	75-PANTEPEC	SAN ISIDRO LAS BANDERAS	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	457,588	457,588	457,588	457,588	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCION																								
94530	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOOL DE LA ESC. TELEBACHILLERATO	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,613,658	1,565,248	1,565,248	1,565,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	488.00	474.00	97.1%		
89530	CONSTRUCCION DE TECHADO DE BASQUETBOOL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,492,304	1,462,457	1,462,457	1,462,457	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	487.00	477.00	97.9%		
94400	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOOL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,492,304	1,462,457	1,462,457	1,462,457	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	487.00	477.00	97.9%		
	SECUNDARIA																								
89257	CONSTRUCCION DE TECHADO DE BASQUETBOOL DE LA ESCUELA SECUNDARIA	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,666,624	916,643	916,643	916,643	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	491.00	270.00	55.0%		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	VIVIENDA																								
89078	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,060,160	1,236,096	1,236,096	1,236,096	100.0%	0	0	VIVIENDA	159.00	95.00	59.7%		
	GASTOS INDIRECTOS																								
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																								
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE																								
87026	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	75-PANTEPEC	BERLIN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	138,706	138,706	138,706	138,706	100.0%	0	0	DOCUMENTAL	1.00	1.00	100.0%		