

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25			
43623	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	77-PIJIJAPAN	EL CARMEN	RURAL	069-03-034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			641,565	320,783	320,783	320,783	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%				
43589	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE	77-PIJIJAPAN	TUTUAN	RURAL	069-03-018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			641,565	192,470	192,470	192,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%				
43398	COSNTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SECUNDARIA	77-PIJIJAPAN	LA GRANDE	RURAL	069-03-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			305,714	152,857	152,857	152,857	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%				
36716	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 622 SOR JUANA INES DE LA CRUZ	77-PIJIJAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	069-03-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			353,218	105,965	105,965	105,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%				
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																										
43645	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO HERBERTO CASTILLO	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			167,996	167,996	167,996	167,996	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%				
	CAMINOS RURALES																										
	CAMINOS RURALES																										
	MANTENIMIENTO																										
107658	REHABILITACION DE CAMINO	77-PIJIJAPAN	LAS BRISAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			100,001	100,001	100,001	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.97	0.97	100.0%				
50630	REHABILITACION DE CAMINO	77-PIJIJAPAN	LAS GARZAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			963,711	841,909	841,909	841,909	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.50	10.92	87.4%				
43513	REHABILITACION DE CAMINO	77-PIJIJAPAN	LAS GUADALUPE	RURAL	069-03-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			104,533	34,844	34,844	23,200	66.6%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.44	22.0%				
43528	REHABILITACION DE CAMINO Y ALCANTARILLADO	77-PIJIJAPAN	NUOVA ESPERANZA	RURAL	069-03-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			333,133	163,326	163,326	163,326	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	0.64	49.2%				
50555	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES	77-PIJIJAPAN	CENICEROS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			318,495	111,904	111,904	111,904	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.66	0.58	34.9%				
50566	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES	77-PIJIJAPAN	MARTRES DOCE DE FEBRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			248,877	82,959	82,959	67,421	81.3%	0	0	KILOMETROS	2.05	0.55	26.8%				
50570	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES	77-PIJIJAPAN	POLMORONA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			391,011	252,301	252,301	252,301	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	2.90	64.4%				
43655	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES	77-PIJIJAPAN	SALTO DE AGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			403,660	205,773	205,773	205,773	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	1.27	50.8%				
50580	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES UNIDAD PUENTE MARGARITAS	77-PIJIJAPAN	PUENTE MARGARITAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			348,914	178,928	178,928	178,928	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.15	0.08	53.3%				
	PUENTES VEHICULARES																										
	CONSTRUCCION																										
43619	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES COMPUERTAS 2A ETAPA	77-PIJIJAPAN	EL DIAMANTE	RURAL	069-03-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			663,397	199,019	199,019	199,019	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS	6.90	2.07	30.0%				
	GASTOS INDIRECTOS																										
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																										
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																										
50643	GASTOS INDIRECTOS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			1,275,668	537,284	537,284	537,284	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%				
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																										
	GESTION																										
	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																										
50665	HONORARIOS PRODDIM	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			637,834	311,190	311,190	311,190	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%				
7-CHIAPAS RECURSO 2012																											
APORTACIONES FEDERALES 16 REGISTROS																											
FORTAMUN													16,406,704	7,987,217	7,987,217	7,987,217	100.0%	0	0	2,034,06	1,647,42	81.0%					
FORTAMUN																											
	INVERSION																										
	OBRA PUBLICA																										
	CONSTRUCCION																										
107811	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL PANTEON MUNICIPAL	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			803,545	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%				
	EQUIPAMIENTO																										
	OTROS																										
96589	EQUIPAMIENTO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			323,000	161,500	161,500	161,500	100.0%	0	0	TRabajador	92.00	90.00	97.8%				
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																										
66183	ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIO 2011	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			3,652,556	1,848,607	1,848,607	1,848,607	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%				
96557	PAGO DE LAUDOS LABORALES C. MARTIN TORRES CINCO	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			171,380	138,899	138,899	138,899	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%				
66214	PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS DEL CREDITO 9134	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			1,875,905	926,288	926,288	926,288	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%				
66188	PAGO DE PRESTAMOS A BANOBRAS DEL CREDITO 8726	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			1,697,838	854,843	854,843	854,843	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%				
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																										
66156	ADQUISICION DE SEGUROS VEHICULAR,COMBUSTIBLE Y MANTTO DE	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			860,000	559,026	559,026	559,026	100.0%	0	0	TRabajador	92.00	90.00	97.8%				
66122	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			5,330,051	2,125,083	2,125,083	2,125,083	100.0%	0	0	TRabajador	92.00	90.00	97.8%				
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO																										
75437	ADQUISICION DE UN MOTOR FUERA DE BORDA	77-PIJIJAPAN	CHOCCHUHAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%				
75097	ADQUISICION DE 19 TRICLOS CABECERA MUNICIPAL	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			57,000	57,000	57,000	57,000	100.0%	0	0	CREDITO	19.00	19.00	100.0%				
109431	ASISTENCIA TECNICA	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	ADMINISTRACION DEL AGUA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			940,430	388,971	388,971	388,971	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%				
74736	COMPRA VENTA DE CAMARON	77-PIJIJAPAN	BUENAVISTA	RURAL	069-04-011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS			130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	CREDITO	10.00	10.00	100.0%				
74598	COMPRA VENTA DE PESCADO	77-PIJIJAPAN	ISLA MORELOS	RURAL	069-04-014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE																	

ANEXO III

1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
74815	ESTABLECIMIENTO DE DOS APIARIOS CON 10 COLMENAS CADA UNO	77-PIJIJAPAN	SAN MARCOS (LA MORITA)	RURAL	069-04-008	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	COLMENAS	10.00	10.00	100.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																								
	FORTAMUN												142,536	71,412	71,412	71,412	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
	FORTAMUN																							
75549	EQUIPAMIENTO DE COCINAS COMUNITARIAS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE	-	-	142,536	71,412	71,412	71,412	100.0%	0	0	NOTE	1.00	1.00	100.0%	