

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25			
7-CHIAPAS RECURSO 2012																											
APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS																											
FAIS													15,077,615	7,290,586	7,290,586	6,795,570	93.2%	0	0	9,655.27	3,950.20	40.9%					
RSM																											
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																											
CALLES																											
CONSTRUCCIÓN																											
55058	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	WILTIC	RURAL	1120-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			1,073,751	322,125	322,125	322,125	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,804.50	541.35	30.0%				
55028	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	TZAJAHUCUM	RURAL	1120-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			1,628,326	488,498	488,498	488,498	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,835.00	850.50	30.0%				
55104	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	BAQUELCHAN	RURAL	112-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			1,359,664	407,899	407,899	407,899	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,500.00	750.00	30.0%				
55137	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO (B. SANIL)	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			1,755,661	1,489,977	1,489,977	1,408,540	94.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,500.00	1,800.00	72.0%				
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																											
PRIMARIA																											
54962	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESCUELA PRIMARIA BILINGUE UNIDAD EDUCATIVA, CLAVE 07DP9036ZZ	86-SAN JUAN CANCUC	TZAMETAL	RURAL	112-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			1,281,312	802,236	802,236	611,718	76.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	2.00	66.7%				
54900	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA, ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES, CLAVE 07DP80557L	86-SAN JUAN CANCUC	ÑILITIC	RURAL	112-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			587,729	176,318	176,318	176,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.60	30.0%				
SECUNDARIA																											
55258	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 154, CLAVE 07D5T0156C	86-SAN JUAN CANCUC	WILTIC	RURAL	112-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			1,361,108	408,332	408,332	408,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	1.20	30.0%				
CAMINOS RURALES																											
CAMINOS RURALES																											
55194	APERTURA DE CAMINO RURAL, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE, ACCESO TZULUWITZ-PAYAJAW (TERMINACIÓN)	86-SAN JUAN CANCUC	TZULUWITZ	RURAL	112-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			1,839,229	551,769	551,769	551,769	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.97	0.29	29.9%				
55211	APERTURA DE CAMINO RURAL DE 0.20 KMS, REVESTIMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE DOS PLATAFORMAS RECONSTRUCCIÓN	86-SAN JUAN CANCUC	EL POZO	RURAL	112-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			1,279,563	853,631	853,631	840,250	98.4%	0	0	KILOMETROS	0.20	0.16	80.0%				
55173	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 2.80 KMS) Y DESASOLVE DE MANTENIMIENTO	86-SAN JUAN CANCUC	LA PALMA UNO	RURAL	112-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			311,702	224,691	224,691	221,025	98.4%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.23	79.6%				
55235	REVESTIMIENTO DE 1.80 KILOMETROS DE CAMINO RURAL (B. AXULTIC)	86-SAN JUAN CANCUC	JUC'NIL	RURAL	112-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			426,612	365,110	365,110	346,882	95.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.37	76.1%				
GASTOS INDIRECTOS																											
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																											
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																											
89173	GASTOS INDIRECTOS	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			2,172,958	1,200,000	1,200,000	1,012,214	84.4%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%				
7-CHIAPAS RECURSO 2011																											
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																											
FAIS													8,474,930	8,474,874	8,474,874	8,474,638	100.0%	0	0	55.00	53.50	97.3%					
RSM																											
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																											
VIVIENDA																											
CONSTRUCCIÓN																											
52370	CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS DE 6 X 6 MTS, PARAJE CHILOJÁ	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOJÁ	RURAL	112-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			402,570	402,514	402,514	402,514	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL FONDO III, INVERSIÓN 2011, PROVIENE DEL CIERRE EJERCICIO 2011, EN			
CAMINOS RURALES																											
CAMINOS RURALES																											
AMPLIACIÓN																											
53317	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC, CHILOJÁ-NICHTTEL SAN ANTONIO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 5+000	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOJÁ	RURAL	112-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			8,072,360	8,072,360	8,072,360	8,072,124	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	3.50	70.0%	ESTA OBRA FUE PRESUPUESTADA CON RECURSOS DEL FONDO III, INVERSIÓN 2011, EN COOPARTICIPACIÓN FEDERAL Y ESTATAL, A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DEL PIBAI 2011, Y FISE 2012 RESPECTIVAMENTE, (ESTA OBRA PROVIENE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011) AL			
7-CHIAPAS RECURSO 2012																											
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																											
FORTAMUN													3,568,922	2,050,295	2,024,763	1,816,998	88.6%	0	0	15.00	8.60	57.3%					
FORTAMUN																											
INVERSIÓN																											
OBRA PÚBLICA																											
MANTENIMIENTO																											
90315	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC			600,000	450,000	450,000	407,001	90.4%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: EQUIPO COMPLEMENTARIO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS																											
91053	PAGO DE ADEUDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC			420,295	420,295	420,295	420,295	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%				
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																											
90131	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC			441,429	200,000	200,000	62,000	31.0%	0	0	OTROS	5.00	2.00	40.0%	METAS: POLICIA			
89244	CONTRATACIÓN DE POLICIAS MUNICIPALES	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	40001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			382,900	150,000	150,000	138,129	92.1%	0	0	OTROS	5.00	3.00	60.0%	METAS: POLICIA			
89316	CONTRATACIÓN DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y POLICIAS SOLIDARIAS MUNICIPALES	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	40002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			1,030,847	400,000	374,468	374,468	93.6%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%				
89416	CONTRATACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AUXILIAR TÉCNICO PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	40003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			443,451	180,000	180,000	165,105	91.7%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%				
92585	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%				