

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
7-CHAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 19 REGISTROS																								
	FAIS												9,670,971	7,223,328	7,223,328	7,223,328	100.0%	0	0		8,515.12	7,040.64	82.7%	
	FISM																							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
69951	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO BARRIO EL CALVARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	381,093	353,451	353,451	353,451	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	364.00	310.00	85.2%	IMPORTANTE: ESTA OBRA ES DE UN IMPORTE TOTAL DE \$381,053 PERO SOLO \$10,957 PERTENECE AL FISM, EL
69496	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	828,397	748,064	748,064	748,064	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	827.84	750.00	90.6%	
69293	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PINO SUAREZ BARRIO EL CALVARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,016,212	910,048	910,048	910,048	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,300.00	1,170.00	90.0%	
70432	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAVIER MORA BARRIO REV. MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	307,440	276,501	276,501	276,501	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	385.00	320.00	83.1%	
70256	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	407,873	276,844	276,844	276,844	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	342.00	270.00	78.9%	
70526	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO CENTRO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	458,000	371,203	371,203	371,203	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	549.00	440.00	80.1%	
69837	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	245,715	245,715	245,715	245,715	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	305.79	305.79	100.0%	IMPORTANTE: ESTA OBRA FUE CUBIERTA CON EL PRESTAMO DE BANOBRAS
70620	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEON REVOLUCION MEXICANA BARRIO EL CALVARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	248,362	248,362	248,362	248,362	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	291.38	291.38	100.0%	
69758	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL SAN JOSE BUENAVISTA	87-SAN LUCAS	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	860,000	785,283	785,283	785,283	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	540.00	500.00	92.6%	IMPORTANTE: ESTA OBRA FUE PAGADA CON PRESTAMO BANOBRAS
72115	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	410,748	381,995	381,995	381,995	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	583.00	500.00	85.8%	
73636	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GPE VICTORIA BARRIO EL CALVARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	703,216	210,964	210,964	210,964	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	800.00	300.00	37.5%	
71345	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REV. MEXICANA BARRIO REV. MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	488,782	374,649	374,649	374,649	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	438.00	380.00	86.8%	
71150	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 5 DE MAYO BARRIO REV. MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	413,992	290,830	290,830	290,830	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	384.00	200.00	52.1%	
69398	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN JOAQUIN BARRIO EL CALVARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	601,769	492,790	492,790	492,790	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	501.60	400.00	79.7%	
	AMPLIACION																							
73299	AMPLIACION DE PAVIMENTACION AV. GUADALUPE VICTORIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	135,585	40,675	40,675	40,675	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	200.00	200.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
73418	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO EL TRUNFO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	742,127	222,638	222,638	222,638	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	700.00	700.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	RECONSTRUCCION																							
70676	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO VIEJO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	447,896	416,543	416,543	416,543	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
72613	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EL GECHEM	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	406,675	406,675	406,675	406,675	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.68	1.68	100.0%	
72784	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA CRUZ VERDE	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	567,129	170,138	170,138	170,138	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.33	1.33	100.0%	
7-CHAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																								
	FORTAMUN												1,984,977	939,247	939,247	939,247	100.0%	0	0		13,629.00	7,697.00	56.5%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
73733	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	640,916	260,400	260,400	260,400	100.0%	0	0	CONTRATO	10.00	10.00	100.0%	
73698	PAGOS DE SUELDOS A POLICIAS SOLIDARIOS	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	766,327	288,204	288,204	288,204	100.0%	0	0	CONTRATO	15.00	15.00	100.0%	
73809	SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	128,520	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																							
73980	COMPRA DE COMBUSTIBLES	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	132,760	66,441	66,441	66,441	100.0%	0	0	LITRO	13,276.00	7,344.00	55.3%	
74450	EVALUACION A POLICIAS MUNICIPALES	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	77,286	74,286	74,286	74,286	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
73913	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	87,000	43,748	43,748	43,748	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																							
74525	ADQUISICION DE COLCHONETAS, COBERTORES Y LAMINAS	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	152,168	152,168	152,168	152,168	100.0%	0	0	PIEZA	325.00	325.00	100.0%	