

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25									
7-CHIAPAS RECURSO 2012													65,200,316	40,763,526	40,763,526	40,713,363	99.9%	0	0		9,190.00	8,815.00	95.9%										
APORTACIONES FEDERALES 47 REGISTROS																																	
PAIS																																	
PSM																																	
97045	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENEJIDO EL OCOTAL PLANTA POTABILIZADORA	90-SIMOJOVEL	EL OCOTAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	505,000	505,000	505,000	505,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES DE OBRA PUBLICA									
109158	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	1,374,569	687,285	687,285	687,285	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%										
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																																
97128	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN BARRIO SAN SEBASTIAN EN CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	745,862	372,931	372,931	372,931	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%										
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																
108968	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EJIDO NUEVO HORIZONTE LA PAZ	90-SIMOJOVEL	LA PAZ	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	646,358	323,179	323,179	323,179	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	EL EJIDO NO EXISTE EN CATALOGO, ES NUEVO HORIZONTE LA PAZ									
109154	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA POBLADO SAN ANTONIO	90-SIMOJOVEL	SAN ANTONIO	RURAL	046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	1,614,130	538,044	538,044	538,044	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%										
	AMPLIACION																																
97140	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN CARALAMPIO	90-SIMOJOVEL	SAN CARALAMPIO	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	595,816	297,908	297,908	297,908	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%										
	MANTENIMIENTO																																
109104	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BELEN	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	1,714,523	774,157	774,157	774,157	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%										
97088	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	1,314,306	1,204,661	1,204,661	1,204,661	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%										
	URBANIZACION MUNICIPAL																																
	CALLES																																
97097	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO CHAPAYAL	90-SIMOJOVEL	CHAPAYAL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	1,826,173	913,086	913,086	913,086	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	250.00	250.00	100.0%										
97057	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO CONCEPCION EL AMPARO	90-SIMOJOVEL	CONCEPCION EL AMPARO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,557,545	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES									
109099	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SOLO DIOS	90-SIMOJOVEL	SOLO DIOS	RURAL	037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	1,223,846	611,923	611,923	611,923	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%										
97062	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LOC. SAN ANTONIO NUEVO LEON	90-SIMOJOVEL	SAN ANTONIO NUEVO LEON	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,522,292	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADO, PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES									
109112	PAVIMENTACION DE CALLES LOCALIDAD LA ILUSION	90-SIMOJOVEL	LA ILUSION UNO	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	1,225,180	612,590	612,590	612,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%										
97168	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	700,298	350,149	350,149	350,149	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	125.00	50.0%										
	PASOS VEHICULARES																																
	CONSTRUCCION																																
108622	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO NUEVO URBANO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	792,489	396,245	396,245	396,245	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%										
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																																
97157	CONSTRUCCION DE ANDADORES, BARRIO SANTA CECILIA EN CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	451,010	225,505	225,505	225,505	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	250.00	50.0%										
108154	CONSTRUCCION DE BOULEVARD CON BANQUETAS EN CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	3,496,003	1,748,001	1,748,001	1,748,001	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%										
109119	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LOC SAN ISIDRO EL LLANO	90-SIMOJOVEL	SAN ISIDRO EL LLANO	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	5,427,980	2,713,990	2,713,990	2,713,990	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,000.00	2,000.00	100.0%										
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																
	ALUMBRADO PUBLICO																																
	OBRA COMPLEMENTARIA																																
109135	INSTALACION DE SUBSTACION TIPO PEDESTAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	438,922	219,461	219,461	219,461	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%										
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																																
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																																
	CONSTRUCCION																																
109145	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA SALUD EN RIVERA DOMINGUEZ LL	90-SIMOJOVEL	RIVERA DOMINGUEZ 2DA. FRACCION	RURAL	043	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	685,626	342,813	342,813	342,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%										
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																																
97071	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO ESTRUCTURAL EJIDO LOS POCTOS	90-SIMOJOVEL	LOS POCTOS	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	1,367,980	994,779	994,779	994,779	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EN PROCESO CONSTRUCTIVO									
108149	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO PRIMAVERA, EN CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	1,294,540	647,270	647,270	647,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%										
109085	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN CAMPO LA GRANJA	90-SIMOJOVEL	CAMPO LA GRANJA	RURAL	035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	1,156,000	578,000	578,000	578,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%										
97113	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN EL CEY 10 DE SIMOJOVEL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	931,415	838,372	838,372	838,372	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE ESTA MANEJANDO COMO CANCHA PORQUE SE CONSTRUYE TECHADO ESTRUCTURAL SOBRE UNA CANCHA DEPORTIVA Y NO ENTRA EN NINGUNA									
	AMPLIACION																																
108979	AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	-	-	4,411,358	3,985,797	3,985,797	3,985,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CATALOGA COMO UN SERVICIO EDUCATIVO, YA QUE NO HAY EN CATALOGO ESPACIOS PUBLICOS COMO ES EL CASO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL									
	MANTENIMIENTO																																
108518	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO																																

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
108947	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL 2DA ETAPA PREESCOLAR MEJORAMIENTO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,603,302	908,075	908,075	908,075	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
97147	PAVIMENTACION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS HECTOR VENTURA EN LA CABECERA MANTENIMIENTO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			496,083	248,041	248,041	248,041	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	
97082	REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES EN JARDI DE NIÑOS EL AGRARISTA PRIMARIA CONSTRUCCION	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			174,705	87,353	87,353	87,353	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
97137	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM BELISARIO DOMINGUEZ EN ABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			770,828	385,414	385,414	385,414	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
108133	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ES. PRIM. ALVARO OBREGON EN CABECERA MUNICIPAL MANTENIMIENTO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,225,790	612,895	612,895	612,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA SE CATALOGA COMO CANCHA YA QUE EL TECHADO ESTRUCTURAL ES SOBRE UNA CANCHA DEPORTIVA.
97074	REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES SECUNDARIA CONSTRUCCION	90-SIMOJOVEL	CONSTITUCION	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			380,000	354,425	354,425	354,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
97092	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. JUSTO SIERRA EN CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,185,244	592,622	592,622	592,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
97102	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESC. SEC. TEC. 40 ENSIMOJOVEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,524,334	762,167	762,167	762,167	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
109075	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, COBERTURA MUNICIPAL CAMINOS RURALES	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			4,152,057	4,152,057	4,152,057	4,152,057	100.0%	0	0	VIVIENDA	500.00	500.00	100.0%	
109146	APERTURA DE CAMINO RURAL Y DRENAJE EN EJIDO CONSTITUCION MANTENIMIENTO	90-SIMOJOVEL	CONSTITUCION	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			2,000,590	1,000,295	1,000,295	1,000,295	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	
108388	CONSERVACION DE CAMINO CRUZ VERDE	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,465,234	732,617	732,617	732,617	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
97149	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO PORVENIR VINOTE	90-SIMOJOVEL	VINOTE	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			2,445,731	1,222,866	1,222,866	1,222,866	100.0%	0	0	KILOMETROS	40.00	40.00	100.0%	
109064	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO YUQUIN - GUADALUPE VICTORIA 1	90-SIMOJOVEL	GUADALUPE VICTORIA 1	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			934,268	692,293	692,293	692,293	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
109006	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO YUQUIN - SAN ANDRES DURAZNAL	90-SIMOJOVEL	SAN ANDRÉS	RURAL	031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,805,398	1,409,295	1,409,295	1,409,295	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
109055	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO YUQUIN - VIRGINIA	90-SIMOJOVEL	VIRGINIA	RURAL	031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			748,887	571,456	571,456	571,456	100.0%	0	0	KILOMETROS	250.00	250.00	100.0%	
109127	PAVIMENTACION DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS POB SABINAL MUROS DE CONTENCION CONSTRUCCION	90-SIMOJOVEL	EL SABINAL	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			942,738	471,370	471,370	471,370	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
97106	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS, EN CABECERA MUNICIPAL GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,139,680	909,767	909,767	909,767	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
97098	ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			295,000	147,500	147,500	147,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
109139	ESTUDIO Y PROYECTO TOPOGRAFICO DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			246,160	123,080	123,080	123,080	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
97125	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			142,680	142,680	142,680	142,680	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
<b>7.-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS</b>																								
<b>FORTAMUN</b>																								
													6,990,608	6,990,608	6,990,608	6,990,608	100.0%	0	0		121.00	121.00	100.0%	
<b>FORTAMUN</b>																								
129515	OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZACION BANOBRAS	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			380,635	380,635	380,635	380,635	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129300	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129716	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	EQUIPO	58.00	58.00	100.0%	
129253	CONTRATACION DE POLICIAS	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			2,225,060	2,225,060	2,225,060	2,225,060	100.0%	0	0	PERSONA	58.00	58.00	100.0%	
129416	CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			130,320	130,320	130,320	130,320	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
129334	FONDEM	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			910,593	910,593	910,593	910,593	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129631	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO ADQUISICION DE GANADO BOVINO	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,944,000	1,944,000	1,944,000	1,944,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE MANEJA COMO ACCION DEBIDO A QUE HASTA EL MOMENTO NO SE CONOCE EL NUMERO EXACTO DE