

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRI

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulado al Trimestre	Unidad de Medida	Avance Físico		Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/23	25
3- CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 16 REGISTROS																								
	PAIS												9,286,318	5,271,791	5,271,791	3,497,769	66.3%	0	0		4,928.38	3,332.65	67.6%	
	ISM																							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
73819	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	93-SOLOSUCHIAPA	EL NARANJO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	248,952	149,372	149,372	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	902.50	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
80523	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	CERRO LAS CAMPANAS	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	1,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,062.50	1,020.00	96.0%	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
86554	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	500,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	607.50	580.00	95.5%	PAVIMENTACION DE CALLES PARA EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
80499	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	VILLAFLORES	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	964.00	680.00	70.5%	SE PAVIMENTA LA SEGUNDA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 964.00 M2
76557	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	MONTÉ HOREB	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	1,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,018.50	830.00	81.3%	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EIIDO MONTE OREB
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																							
83604	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	1,091,892	655,135	655,135	655,135	100.0%	0	0	METROS LINEALES	28.00	1.50	5.4%	CONTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA BENEFICIO DE LA POBLACION Y AUMENTO LA ESCUELA
86118	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	93-SOLOSUCHIAPA	SAN SEBASTIÁN	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	1,150,000	690,000	690,000	200,000	29.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	3.00	30.0%	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DEL RIO LLAMADO ZUNA EL CUAL BENEFICHIARA A DIFERENTES
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
	AMPLIACIÓN																							
80820	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHIAPA	AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA)	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	1,195,735	717,441	717,441	200,000	27.9%	0	0	POSTE	35.00	9.00	25.7%	REHABILITACION DE LA ENERGIA ELECTRICA LA CUAL SERA REALIZADA CON LA MEZCLA DE RECURSOS EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO
81092	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHIAPA	SAN JOSÉ	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	296,590	177,954	177,954	88,977	50.0%	0	0	POSTE	17.00	8.00	47.1%	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO
80509	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHIAPA	URSULO GALVÁN	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	445,504	267,302	267,302	133,651	50.0%	0	0	POSTE	28.00	14.00	50.0%	SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA ENERGIA ELECTRICA, LA CUAL SERA UNA INVERSION EN
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	PRIMARIA																							
	MANTENIMIENTO																							
74182	RAHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	132,158	139,295	139,295	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
	MEJORAMIENTO																							
88050	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	140,465	84,279	84,279	84,279	100.0%	0	0	VIVIENDA	200.00	180.00	90.0%	
76397	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	160,000	96,000	96,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	0.00	0.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE TECHO DE LAMINAS CON MONTONES
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	MANTENIMIENTO																							
76272	REHABILITACION DE CAMINO	93-SOLOSUCHIAPA	JA GUADALUPE	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	500,000	300,000	300,000	150,000	50.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.15	50.0%	REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA DE CAMINO RURAL
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE																							
73692	GASTOS INDIRECTOS	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	278,590	167,154	167,154	167,154	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE SUELDO DE UN SUPERVISOR Y UN AUXILIAR CONTABLE, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA,
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	ORGANIZACIONAL																							
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE																							
74027	CAPACITACIONES (PRODIM)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	46,432	27,809	27,809	38,573	66.7%	0	0	CURSO	8.00	6.00	75.0%	CONVENIO ESTABLECIDO CON EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS CON EL
3- CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 9 REGISTROS																								
	HORTAMUN												9,644,901	1,822,400	1,822,400	1,340,361	73.5%	0	0		993.08	418.00	41.9%	
	HORTAMUN																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PUBLICA																							
	MANTENIMIENTO																							
93164	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	99,984	99,992	99,992	99,992	100.0%	0	0	LUMINARIA	140.00	140.00	100.0%	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
90257	ADQUISICION DE EQUIPO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	GOBIERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	149,212	74,606	74,606	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
88596	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	1,050,555	525,278	525,278	373,080	71.0%	0	0	PERSONA	18.00	13.00	72.2%	PAGO DE SUELDO A 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
89480	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL SEGURIDAD PUBLICA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	164,138	82,069	82,069	67,300	82.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SUELDO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SU ASISTENTE
91726	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	GOBIERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	291,924	145,962	145,962	119,200	81.7%	0	0	PERSONA	8.00	7.00	87.5%	SUELDO DE PERSONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
89876	OBLIGACION FINANCIERA (INTERESES BANOBRAS)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	OTROS	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	161,975	80,987	80,987	80,987	100.0%	0	0	CRÉDITO	1.00	0.50	50.0%	PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS CONVENIO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2009
89592	OBLIGACIONES FINANCIERAS (AMORTIZACION BANOBRAS)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	OTROS	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	1,022,222	511,111	511,111	511,111	100.0%	0	0	CRÉDITO	1.00	0.50	50.0%	PAGO DE AMORTIZACION CON CREDITOS BANOBRAS
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																							
92123	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	85,382	42,631	42,631	7,500	17.6%	0	0	PERSONA	17.00	3.00	17.6%	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A 17 ELEMENTOS DE PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL
89106	DESAYUNOS ESCOLARES	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	519,629	259,814	259,814	81,191	31.2%	0	0	ALUMNO	806.00	251.00	31.1%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 21 CENTROS ESCOLARES DE DIVERSAS COMUNIDADES