

1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 25 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trim. Ministrado, Programado, Ejercido), Rendimientos Financieros (Avance %, Acumulados al Generado, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trim. Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
96103	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	BARRIO ALTO	RURAL	093-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	749,723	749,723	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES PARA USO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD. ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO. ESTA OBRA		
96009	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	CHIXALYONTIC	RURAL	093-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	749,704	749,704	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA EN EL 2011 SE REPORTO EN PROCESO. ESTA OBRA LA ESTA FINANCIANDO EL CONTRATISTA.		
111791	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIM BIL. 16 DE SEPTIEMBRE	102-TENEJAPA	LOS MANGOS	RURAL	093-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	475,732	475,732	475,732	475,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$661.814.08 ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$475.732.32, CONCLUYO EN EL 2012.		
110746	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC. PRIMARIA BIL JULIO DE LA FUENTE	102-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL	093-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	323,927	323,927	323,927	323,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$328.511.54 ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$323.926.60 QUE CONCLUYE EN EL 2012.		
111483	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CONAFE FELPE CARRILLO PUERTO	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	550,356	550,356	550,356	550,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	REFERENDADA RECURSOS 2011, CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.		
96275	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CUTILAHUAC	102-TENEJAPA	CANADA GRANDE	RURAL	093-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	561,659	561,659	561,659	561,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL DE ESTA OBRA ES DE \$734.272.14. SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$561.659.38. CONCLUYO EN EL AÑO 2012.		
96166	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	LA LIBERTAD	RURAL	093-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	124,989	124,989	109,411	109,411	87.5%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$573.334.80 PERO SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA		
95981	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENAS	102-TENEJAPA	LUXALJA	RURAL	093-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	1,146,670	1,146,670	1,146,670	1,146,670	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	ESTA OBRA CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.		
96324	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	KOUIL	RURAL	093-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	501,371	501,371	501,371	501,371	100.0%	0	0	KILOMETROS	144.00	144.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYO EN EL AÑO 2012.		
111648	REVESTIMIENTO DE CAMINO	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	093-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	550,017	550,017	550,017	550,017	100.0%	0	0	KILOMETROS	934.00	934.00	100.0%	RECURSOS 2011 EN PROCESO QUE CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.		
111059	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL TRAMO MATZAM-SANTA ROSA	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	093-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	2,280,020	2,280,020	1,180,353	1,180,353	51.8%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	3.75	75.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.		
96296	CONSTRUCCION DE PUENTE Y REHABILITACION DE PUENTE EXISTENTE EN CAMINO TRAMO LA LIBERTAD-WINKTON	102-TENEJAPA	WINKTON	RURAL	093-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	477,434	477,434	477,434	477,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	TOTAL ANUAL PARA ESTA OBRA \$863.789.86 QUE SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$ 477.433.59 RECURSO DEL 2011 QUE CONCLUYE EN		
7-CHIAPAS RECURSO 2012																										
APORTACIONES FEDERALES 9 REGISTROS																										
FORTAMUN													8,191,061	6,065,938	6,065,938	750,000	12.4%	0	0	301,906.05	0.81	0.0%				
FORTAMUN																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
1396	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA	102-TENEJAPA	TRES POZOS	RURAL	093-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	0.0%	0	0	HECTAREA	0.24	0.00	0.0%	PARA ESTE 2O TRIMESTRE NO SE EJERIO FISICAMENTE.		
1383	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA (DOS POZOS)	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	HECTAREA	0.39	0.39	100.0%			
1385	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	102-TENEJAPA	COCHO	RURAL	093-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	HECTAREA	0.42	0.42	100.0%			
95424	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	093-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	1,477,581	980,000	980,000	980,000	0.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	0.00	0.0%	PARA ESTE 2O TRIMESTRE NO SE EJERIO FISICAMENTE NI FINANCIERAMENTE.		
EQUIPAMIENTO																										
BIENES MUEBLES																										
1390	ADQUISICION DE AMBULANCIA EQUIPADA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	725,600	725,600	725,600	725,600	0.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.00	0.0%	PARA ESTE 2O TRIMESTRE NO SE EJERIO FISICAMENTE.		
OTROS																										
1395	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0006	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	50,718	50,718	50,718	50,718	0.0%	0	0	LOTE	20.00	0.00	0.0%	ADQUISICION DE 20 LOTES DE EQUIPAMIENTO PARA LA U.M.P.C. (EQUIPO DE PROTECCION CIVIL) LAS CUALES		
SERVICIOS PERSONALES																										
95555	ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RAMO 33	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	3,574,969	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PARA ESTE 2O TRIMESTRE NO SE EJERIO FISICAMENTE NI FINANCIERAMENTE.		
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																										
1389	AYUDA HUMANITARIA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	133,620	133,620	133,620	133,620	0.0%	0	0	OTROS	298.00	0.00	0.0%	PARA ESTE 2O TRIMESTRE NO SE EJERIO FISICAMENTE.		
95673	DESAYUNOS ESCOLARES 2012	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	1,398,573	1,046,000	1,046,000	1,046,000	0.0%	0	0	OTROS	301,550.00	0.00	0.0%	PARA ESTE 2O TRIMESTRE NO SE EJERIO FISICAMENTE.		
7-CHIAPAS RECURSO 2011																										
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																										
FORTAMUN													746,090	746,090	704,025	704,025	94.4%	0	0	21.00	14.60	69.5%				
FORTAMUN																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
112613	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAFE ORGANICO	102-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	093-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	TOTAL \$1,000,000.00 INVERSION FISM 2011 \$500,000.00 PROCAPI \$500,000.00. ESTE INFORME CORRESPONDE AL		
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																										
112544	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMON PARA EL CONSEJO MPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0015	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	126,591	126,591	126,591	126,591	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL INFORME SE REFIERE A LA CONTRATACION DE UNA PERSONA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE SECRETARIO DEL CONSEJO MPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO		
111973	MANUTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0014	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	19,499	19,499	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS 2011. ESTA OBRA ESTA REFERENDADA, CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012. EN EL CUARTO		
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																										
112777	AYUDA HUMANITARIA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	100,000	100,000	77,434	77,434	77.4%	0	0	OTROS	18.00	12.60	70.0%	SE ADQUIRIRAN 431 LAMINAS ZINTRO ALUM. LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA BENEFICIAR A 18 FAMILIAS DE LA CABECERA MPAL. Y LA LOCALIDAD EL CORRALITO		