

1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros (Acumulado al Generado)	Rendimientos Ejercidos	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25			
7-CHIAPAS RECURSO 2012																											
APORTACIONES FEDERALES 73 REGISTROS																											
PAIS														100,237,974	79,582,043	78,648,545	63,672,105	80.0%	0	0	15,312.15	10,627.46	69.4%				
RISM																											
	AGUA POTABLE																										
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																										
	CONSTRUCCION																										
70609	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	CHININTIE	RURAL	0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			3,433,157	3,433,157	3,433,157	2,622,527	76.4%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%				
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																										
77191	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			914,507	914,507	914,507	457,253	50.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%				
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																										
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																										
76823	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	104-TILA	NEUEVA ESPERANZA	URBANO	041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,416,571	991,600	991,600	424,971	42.9%	0	0	ALCANTARILLA	36.00	15.00	41.7%				
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																										
77103	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			611,310	611,310	611,310	305,655	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
76258	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	CHULUM JUAREZ	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			5,351,671	5,351,671	5,351,671	4,707,010	88.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%				
76309	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1	104-TILA	CHULUM JUAREZ	RURAL	034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			4,549,565	4,549,565	4,549,565	3,974,630	87.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
	LETRINAS																										
70709	CONSTRUCCION DE 115 LETRINAS	104-TILA	CERRO MISOPA	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			3,349,935	3,149,935	3,149,935	2,979,766	94.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	115.00	103.00	89.6%				
95040	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS	104-TILA	TACUQUENAN	RURAL	069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			757,496	302,998	302,998	302,998	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	13.00	50.0%				
76146	CONSTRUCCION DE 115 LETRINAS	104-TILA	ITZA'QUIL	RURAL	031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			3,436,282	2,405,397	2,405,397	1,030,884	42.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	115.00	58.00	50.4%				
70886	CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS	104-TILA	SHOCTIC	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			337,215	337,215	337,215	337,215	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%			
92023	CONSTRUCCION DE 120 LETRINAS	104-TILA	MASOJA GRANDE	RURAL	061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			3,496,135	1,766,883	1,766,883	1,766,883	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	120.00	65.00	54.2%				
74205	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS	104-TILA	PANSUTZTEO	RURAL	0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			750,877	450,877	450,877	225,263	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	8.00	30.8%				
74812	CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS	104-TILA	VILLAFLORES	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			902,965	902,965	902,965	902,965	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	32.00	32.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%			
71665	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	104-TILA	CHUCTEIA	RURAL	0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,195,228	1,195,228	1,195,228	1,195,228	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%			
76903	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	104-TILA	COROZAL NUEVO	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,165,378	782,569	782,569	582,689	74.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	20.00	50.0%				
76925	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	104-TILA	LA INDEPENDEN	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,165,378	1,165,378	1,165,378	1,165,378	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%				
94658	CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS	104-TILA	LA CUMBRE Y CUESTA	RURAL	067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,281,916	640,958	640,958	640,958	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	44.00	22.00	50.0%				
77447	CONSTRUCCION DE 69 LETRINAS	104-TILA	EL OCOTAL	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			2,010,278	2,010,278	2,010,278	1,005,139	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	69.00	35.00	50.7%				
71327	CONSTRUCCION DE 92 LETRINAS	104-TILA	PANHUITZ TIANJIA	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,585,319	2,585,319	2,585,319	2,585,319	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	92.00	92.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%			
	URBANIZACION MUNICIPAL																										
	CALLES																										
92687	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	104-TILA	JOCHINTOL	RURAL	062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,236,108	618,054	618,054	618,054	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.00	2.00	50.0%				
90283	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	COQUIA	RURAL	059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,007,159	503,579	503,579	503,579	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	353.00	220.00	62.3%				
88992	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	EL CRUCERO	RURAL	056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,310,561	655,280	655,280	655,280	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	450.00	250.00	55.6%				
71142	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	JOLNOPA GUADALUPE	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,046,418	1,026,639	1,026,639	1,026,639	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%			
87579	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	JOLNOPA GUADALUPE	RURAL	053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			749,726	524,808	524,808	224,917	42.9%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	80.00	33.3%				
94945	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	MASOJA CHICO	RURAL	068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,416,282	708,141	708,141	708,141	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	348.00	180.00	51.7%				
76190	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	MONTERREY IJA, SECCION	RURAL	032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			918,643	643,050	643,050	275,593	42.9%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	250.00	38.5%				
72039	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	NUOVO LIMAR	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,288,160	1,288,160	1,288,160	1,288,160	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%			
74622	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	NUOVO LIMAR	RURAL	0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,411,734	1,411,734	1,411,734	1,411,734	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%			
88187	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	SHOCTIC	RURAL	054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			2,142,317	1,071,158	1,071,158	1,071,158	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	320.00	53.3%				
74026	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			750,031	750,031	750,031	375,015	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	225.00	50.0%				
73941	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB	RURAL	0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			750,715	750,715	750,715	375,358	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	225.00	50.0%				
73705	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			749,275	749,275	545,867	374,637	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	225.00	50.0%				
76573	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	VICTORIA	RURAL	037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			499,996	349,997	349,997	149,999	42.9%	0	0	METROS CUADRADOS	332.00	120.00	36.1%				
77151	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SAN JOSE, C. ADOLFO LOPEZ MATEO).	104-TILA																									

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros (Acumulado al Ejercicio)	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
76797	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	104-TILA	NEUEVA ESPERANZA	URBANO	040	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA	-	-	1,313,856	919,699	919,699	394,156	42.9%	0	0	METROS LINEALES	8.00	3.00	37.5%		
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																								
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
75665	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLAR	104-TILA	CHULUM ITURBIDE	RURAL	025	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA	-	-	1,066,971	866,971	866,971	533,485	61.5%	0	0	CELDA SOLAR	10.00	5.00	50.0%		
75746	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLAR	104-TILA	ZAQUITEL JO DE AGUA	RURAL	026	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA	-	-	1,805,644	1,250,445	1,250,445	902,822	72.2%	0	0	CELDA SOLAR	18.00	9.00	50.0%		
75806	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	104-TILA	CHICHONAL	RURAL	027	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA	-	-	766,031	566,031	566,031	383,015	67.7%	0	0	CELDA SOLAR	8.00	4.00	50.0%		
75969	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES	104-TILA	CORTA FLOR	RURAL	029	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA	-	-	437,732	328,564	328,564	218,866	66.6%	0	0	PLANTA	16.00	8.00	50.0%		
76091	SUMINISTRO E INSTALACION DE 22 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES RED DE ELECTRICIDAD	104-TILA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	30	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA	-	-	601,887	405,286	405,286	300,943	74.3%	0	0	PLANTA	22.00	11.00	50.0%		
	CONSTRUCCIÓN																								
75568	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	104-TILA	ICHICH	RURAL	024	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	-	-	3,308,132	3,308,132	3,308,132	3,308,132	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																								
	CENTROS DE SALUD																								
77255	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	104-TILA	CHACHALACA	RURAL	049	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	1,092,511	1,092,511	1,092,511	546,255	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	69.65	35.00	50.3%		
94283	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	104-TILA	EL CARRIZAL	RURAL	063	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	601,805	300,902	300,902	300,902	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%		
	AMPLIACIÓN																								
76885	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL (IMSS)	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	043	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	380,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCIÓN																								
74300	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TELEBACHILLERATO NO 23 PAULO FRAILE	104-TILA	NEUEVA ESPERANZA	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	319,397	319,397	319,397	319,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
	MEJORAMIENTO																								
70072	TECHADO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CABEZA MUNICIPAL PRIMARIA	104-TILA	TILA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,692,679	1,692,679	1,692,679	1,692,679	100.0%	0	0	OTROS	640.00	640.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
	CONSTRUCCIÓN																								
76850	CONSTRUCCION DE BARDEDADO PERIMETRAL	104-TILA	LDIS ANGELES	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	467,930	327,551	327,551	140,379	42.9%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	182.00	62.00	34.1%		
94478	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	104-TILA	EL PARAISO	RURAL	065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	463,531	231,765	231,765	231,765	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	643.50	322.00	50.0%		
74250	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA FED. BIL. SERVO DE LA NACION	104-TILA	EL OCOTAL	RURAL	0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA	-	-	376,010	376,010	376,010	376,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	448.00	448.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
87040	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM FED BIL. FELIPE CARRILLO PUERTO	104-TILA	CARMEN ZA SECCION	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	426,306	426,306	426,306	213,153	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.50	60.0%		
75257	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIMARIA FEDERAL BILINGUE SERVO DE LA NACION	104-TILA	EL OCOTAL	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	-	-	376,010	376,010	376,010	376,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	448.00	448.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
76492	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM CONAFE	104-TILA	SAN NICOLAS	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	434,666	434,666	434,666	434,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	450.00	450.00	100.0%		
76657	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y MODULOS SANITARIOS ZDA ETAPA	104-TILA	JOLSIBAQUIL	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	1,760,331	1,560,331	1,560,331	1,280,391	82.1%	0	0	METROS CUADRADOS	743.00	543.00	73.1%		
75466	CONSTRUCCION DE UN AULA	104-TILA	WOWOSLUMI	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	-	-	433,041	433,041	433,041	433,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
86915	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA EN ESC PRIM BIL. VASCO DE QUIROGA	104-TILA	CARMEN ZA SECCION	RURAL	051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	394,976	276,483	276,483	118,492	42.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.40	40.0%		
91567	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC JOSE MARIA MORELOS	104-TILA	FRONTIERA BENITO JUAREZ	RURAL	060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	1,299,086	909,360	909,360	389,726	42.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.40	40.0%		
94534	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	104-TILA	EL PARAISO	RURAL	066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	1,288,101	644,050	644,050	644,050	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	643.50	322.00	50.0%		
76371	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM 24 DE FEBRERO	104-TILA	MISOPA CHINAL	RURAL	035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	-	-	1,299,934	1,299,934	1,299,934	1,277,901	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	643.50	643.50	100.0%		
72855	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. JOSE MARIA MORELOS MEJORAMIENTO	104-TILA	FRONTIERA BENITO	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,277,901	1,277,901	1,277,901	1,277,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	643.50	643.50	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
94355	ENMALLADO PERIMETRAL (ESC. PRIMARIA BIL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CAMINOS RURALES)	104-TILA	EL CALVARIO	RURAL	064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA	-	-	793,755	396,877	396,877	396,877	100.0%	0	0	METRO LINEAL	125.00	65.00	52.0%		
	CAMINOS RURALES																								
	RECONSTRUCCIÓN																								
76963	REVESTIMIENTO DE CAMINO, CONSTRUCCION DE LOSA DE 7X6 MTS. Y PAVIMENTACION CON MANTENIMIENTO	104-TILA	VICENTE GUERRERO	RURAL	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA	-	-	2,192,537	1,534,776	1,534,776	1,096,268	71.4%	0	0	KILOMETROS	2.50	1.00	40.0%		
74149	CONSERVACION DE CAMINO, TRAMO E.C MIGUEL ALEMAN-MISOPA CHINAL A CARMEN CHINAL	104-TILA	CARMEN ZA SECCION	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	455,125	455,125	455,125	455,125	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros (Acumulado al Ejercicio)		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18-15/13	19	20	21	22		23	24-21/20
														Ministrado	Programado	Ejercido									
91060	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO MIGUEL ALEMAN - EMILIANO ZAPATA - COROZAL NUEVO	104-TILA	COROZAL NUEVO	RURAL	059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,091,839	1,091,839	1,091,839	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%			
76992	REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO TILA CHULUM JUAREZ A LA PRECIOSA	104-TILA	LA REVOLUCION	RURAL	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			2,943,938	2,271,969	2,271,969	64.8%	0	0	KILOMETROS	18.00	9.00	50.0%			
75895	REVESTIMIENTO DE CAMINO TILA SALTO DE AGUA A OLUHUITZ	104-TILA	OLUHUITZ	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,802,362	1,252,864	1,252,864	540,708	43.2%	0	0	KILOMETROS	8.00	4.00	50.0%		
93230	CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL	104-TILA	EL CARRIZAL	RURAL	062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,054,761	527,380	527,380	527,380	100.0%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	1.00	0.50	50.0%		
7-CHIAPAS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 35 REGISTROS																									
FORTAMUN																									
FORTAMUN																									
	INVERSION												16,473,837	11,254,062	11,254,062	9,559,638	84.9%	0	0		79,712.00	43,000.00	53.9%		
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
135425	ADQUISICION DE 3 PATRULLAS MUNICIPALES	104-TILA	TILA	URBANO	14	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			553,800	553,800	553,800	553,800	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																								
136423	NUTRICION AL CULTIVO DEL MAIZ FERTILIZANTES	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	31	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			214,500	214,500	214,500	214,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA																								
118182	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			722,966	361,483	361,483	315,343	87.2%	0	0	UTRO	65,724.00	32,862.00	50.0%		
135241	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICAS	104-TILA	TILA	URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			167,281	83,640	83,640	70,302	84.1%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
135329	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA POLICIAS MUNICIPALES	104-TILA	TILA	URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			301,516	301,516	301,516	220,971	73.3%	0	0	OTROS	126.00	126.00	100.0%	METAS: POLICIA	
118032	AMPLIACION DE PLANTILLA CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,645,476	800,000	800,000	655,370	81.9%	0	0	OTROS	38.00	38.00	100.0%	METAS: POLICIA	
117837	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			50,000	20,000	20,000	15,800	79.0%	0	0	UTRO	5,500.00	1,650.00	30.0%		
117873	EQUIPAMIENTO A PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			280,000	140,000	140,000	65,627	46.9%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
118086	GRATIFICACION PARA POLICIAS SOLIDARIOS	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			2,262,411	1,200,000	1,200,000	829,800	69.2%	0	0	OTROS	86.00	86.00	100.0%	METAS: POLICIA SOLIDARIO	
118275	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS MUNICIPALES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			300,000	300,000	300,000	224,827	74.9%	0	0	EQUIPO	13.00	13.00	100.0%		
135137	RENTA PARA EL LOCAL QUE OCUPA LA COMANDANCIA MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			60,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: RENTA	
118334	ROTULACION DE PATRULLAS MUNICIPALES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			30,000	30,000	30,000	24,170	80.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PATRULLA	
117951	SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CABECERA	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			2,510,385	1,550,000	1,550,000	1,018,960	65.7%	0	0	PERSONA	60.00	60.00	100.0%		
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO																								
117895	ADQUISICION DE RADIOS PARA EL PROYECTO TAXISTA VIGILANTE	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			511,332	511,332	511,332	511,332	100.0%	0	0	OTROS	55.00	55.00	100.0%	METAS: RADIO	
135550	ADQUISICION DE UN LOTE DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			300,000	300,000	300,000	198,642	66.2%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
135736	APOYO AL PROGRAMA AMANECER	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			180,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
135504	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			962,752	481,372	481,372	426,000	88.5%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: MEDICOS	
135664	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	104-TILA	TILA	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			1,186,744	593,372	593,372	555,600	93.6%	0	0	PERSONA	28.00	28.00	100.0%		
136391	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTICOLAS EN 5 LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			95,380	95,380	95,380	95,380	100.0%	0	0	PRODUCTOR	5.00	5.00	100.0%		
136322	ESTABLECIMIENTO DE VIVIENDOS INDIVIDUALES DE CAFELocalidades Zona Alta	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
117793	FOMENTO A LA EDUCACION MEDIANTE BECAS	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			122,400	62,400	62,400	58,400	93.6%	0	0	BECA	12.00	12.00	100.0%		
136168	FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES 15 LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			168,480	168,480	168,480	168,480	100.0%	0	0	MOLINO	765.00	765.00	100.0%		
135890	FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			291,060	291,060	291,060	291,060	100.0%	0	0	MOLINO	1,323.00	1,323.00	100.0%		
135871	FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			254,070	254,070	254,070	254,070	100.0%	0	0	MOLINO	1,154.00	1,154.00	100.0%		
136128	FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	22	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			315,090	315,090	315,090	315,090	100.0%	0	0	MOLINO	1,432.00	1,432.00	100.0%		
136238	FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES EN 16 LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			336,960	336,960	336,960	336,960	100.0%	0	0	MOLINO	1,531.00	1,531.00	100.0%		
136178	FOMENTO AGROINDUSTRIAL MOLINOS MANUALES LOCALIDADES ZONA ALTA	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			392,850	392,850	392,850	392,850	100.0%	0	0	MOLINO	1,785.00	1,785.00	100.0%		
136349	FORTALECIMIENTO AGRICOLA EQUIPOS E INSUMOS EN 2 LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			46,500	46,500	46,500	46,500	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%		
136246	FORTALECIMIENTO AGRICOLA HERRAMIENTAS AGRICOLAS	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	25	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			309,550	309,550	309,550	309,550	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
136303	FORTALECIMIENTO AGRICOLA HERRAMIENTAS AGRICOLAS LOCALIDADES DE LA ZONA ALTA	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			217,710	217,710	217,710	217,710	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
136264	FORTALECIMIENTO AGRICOLA HERRAMIENTAS AGRICOLAS EN 19 LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			207,870	207,870	207,870	207,870	100.0%	0	0	EQUIPO	19.00	19.00	100.0%		
135601	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO A DIVERSAS LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			200,000	100,000	100,000	5,974	6.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
136504	NUTRICION AL CULTIVO DEL MAIZ FERTILIZANTES	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	32	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			231,000	231,000	231,000	231,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
135702	OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	104-TILA	TILA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			763,254	381,627	381,627	325,200	85.2%	0	0	PERSONA	26.00	26.00	100.0%		
136374	REHABILITACION DE CERCCOS VIVOS ALAMBRE DE PUAS EN 8 LOCALIDADES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA			202,500	202,500	202,500	202,500	100.0%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00			