

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Ejercicio	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
112523	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA CINCO DE MAYO	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	009/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	153,024	153,024	153,024	153,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	99.00	99.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
111660	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALA	YEVALCHEN PLANADA	RURAL	054/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,237,425	1,237,425	1,237,425	1,237,425	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
111484	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DEL BARRIO SAN CRISTOBALITO 1ª SECCION	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	028/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	247,485	247,485	247,485	247,485	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%	
111568	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS	107-TUMBALA	SOMBRA GRANDE	RURAL	0031/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	577,465	577,465	577,465	577,465	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
129067	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	ALVARO OBREGON (PLANADA)	RURAL	0032/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
112560	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	CUCTIEPA	RURAL	0064/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	659,960	659,960	659,960	659,960	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	
112409	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	EL PARAISO	RURAL	0057/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	659,960	659,960	659,960	659,960	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	
112146	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	EL PRADO	RURAL	0035/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
128937	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	EL REFUGIO	RURAL	0025/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	494,970	494,970	494,970	494,970	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
129047	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	HUESHIB	RURAL	0026/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	577,465	577,465	577,465	577,465	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
129027	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	0063/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	989,940	989,940	989,940	989,940	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	
112002	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	MARISCAL LOS JIMÉNEZ	RURAL	064/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	907,445	907,445	907,445	907,445	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	
111955	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	NICHINIÁ	RURAL	033/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
129307	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	YEVALCHEN	RURAL	0061/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,237,425	1,237,425	1,237,425	1,237,425	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
128917	CONSTRUCCION DE VIVIENDA BARRIO LINDA VISTA CALZADA VILLANUEVA	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	065/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	577,465	577,465	577,465	577,465	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
128951	CONSTRUCCION DE VIVIENDA COOPROPIEDAD LAZARO CARDENAS	107-TUMBALA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	0023/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	412,475	412,475	412,475	412,475	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	
112630	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	LAS PALMAS	RURAL	0027/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	659,960	659,960	659,960	659,960	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	
132861	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (08 VIVIENDAS)	107-TUMBALA	NUEVO CHUCHUCRUZ	RURAL	100-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	659,960	659,960	659,960	659,960	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	
133009	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (10 VIVIENDAS)	107-TUMBALA	EL PORVENIR	RURAL	100-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVEROS	10.00	10.00	100.0%	
111710	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALA	COYOIL	RURAL	0024/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
111636	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALA	ARROYO PANSHUC	RURAL	060/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
111683	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALA	LA REVOLUCION	RURAL	0030/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
111604	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS JOLIAMIL PLANADA	107-TUMBALA	JOLIAMIL	RURAL	38/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
111061	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	107-TUMBALA	CUCTIEPA	RURAL	53/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,649,900	1,649,900	1,649,900	1,649,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
110859	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	107-TUMBALA	YENUSTIAND CARRANZA	RURAL	0022/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,649,900	1,649,900	1,649,900	1,649,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
111175	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS BARRIO SAN CRISTOBAL 2ª SECCION	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	058/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	247,485	247,485	247,485	247,485	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%	
111527	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS	107-TUMBALA	SOMBRA CHICA	RURAL	0036/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	329,980	329,980	329,980	329,980	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
111826	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS	107-TUMBALA	LA ILUSION	RURAL	0056/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	742,455	742,455	742,455	742,455	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
100234	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	107-TUMBALA	CHULACOB	RURAL	044/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	3,520,949	3,520,949	3,520,949	3,520,949	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.72	1.72	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
130145	REVESTIMIENTO DE CAMINO	107-TUMBALA	TIENTUL CHICO	RURAL	100.03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	591,332	591,332	591,332	591,332	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%	
109514	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. OBREGON PLANADA-OBREGON LOMA	107-TUMBALA	OBREGON LA LOMA	RURAL	016/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	252,309	252,309	252,309	252,309	100.0%	0	0	KILOMETROS	78.00	78.00	100.0%	
130891	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y ALCANTARILLADO	107-TUMBALA	ESTRELLA DE BELEN	RURAL	100-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,302,987	1,302,987	1,302,987	1,302,987	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.04	5.04	100.0%	
99913	REVESTIMIENTO DE CAMINO VARIAS LOCALIDADES	107-TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	2,361,297	2,361,297	2,361,297	2,361,297	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.81	12.81	100.0%	
130540	REVESTIMIENTO DE CAMINO CRUCERO BAMBU-CRUCERO JOLONEL	107-TUMBALA	JOLONEL	RURAL	0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,402,896	1,402,896	1,402,896	1,402,896	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.51	6.51	100.0%	
110820	REVESTIMIENTO DE CAMINO TIENTUL GRANDE 1ª SECCION	107-TUMBALA	TIENTUL CHICO	RURAL	038/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	505,173	505,173	505,173	505,173	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.70	2.70	100.0%	
100402	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	107-TUMBALA	JOLIAMIL 2A SECCION	RURAL	040/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	398,778	398,778	398,778	398,778	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.46	0.46	100.0%	
136237	REVESTIMIENTO DE CAMINO	107-TUMBALA	BUENAVISTA	RURAL	071/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	541,756	541,756	541,756	541,756	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	