Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública SEGUNDO TRIMESTRE de 2012 ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE RI	012 EPORTA SEGUNDO TRIMESTRE																			
Folio	Destino del gasto								Dependencia o	Institución Elecutora del	Depend Benefic encia			recursos presupuestario		Rendimientos Financ		Avance Fi		
Revisado	(Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Entidad Ejecutora del Proyecto	Proyecto	iarios Federal	Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre Programado	Ejercido Avance %	Acumulados al Trimo Generados Ejerci	Unidad de Medida	a Programado Anual	Acumulado al Trimestre Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13	14	15	16		19 20		22	23 24=21/20	25
	RECURSO 2012 NES FEDERALES 30 REGISTROS																			
FAIS												56,944,133	26,314,381	26,314,381	26,271,565 99.8%	0	0	35,357.43	20,175.59 57.1%	
FISI	AGUA POTABLE		1	1					1								1	1		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																			
133968	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-SC-01-00-03-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO		2,996,917	1,395,588	1,395,588	1,395,588 100.0%	0	METRO LINEAL	1,112.00	945.00 85.0%	
110805	ALMACENAMIENTO. EMILIANO ZAPATA (MOCRI). CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 6 DE JUNIO.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SC-01-00-03-030	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO AGUA POTABLE Y	DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		292,652	0	0	0 0.0%	0	METRO LINEAL	2,574.95	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
	AMPLIACIÓN	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL				ALCANTARILLADO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPAL	MUNCIPAL										PARA ESTE PROYECTO.
134356	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE. PLAN DE AYALA ZONA ALTA Y MEDIA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,782,464	0	0	0 0.0%	0	0 METRO LINEAL	2,160.00	0.00 0.0%	
134485	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE. PLAN DE AYALA, ZONA BAJA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		396,416	0	0	0 0.0%	0	0 METRO LINEAL	706.04	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
110744	POLÍGONO 50907003. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL		266,052	0	0	0 0.0%	0	0 METRO LINEAL	550.00	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
134531	PLAN DE AYALA (CALLEJÓN SAN ANTONIO ENTRE AV. CHIAPAS Y	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		86,595	0	0	0 0.0%	0	0 METRO LINEAL	210.84	73.80 35.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																			
	CONSTRUCCIÓN																			
110600	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. JARDINES DEL NORTE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AGUA POTABLE Y	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		462,192	0	0	0 0.0%	0	0 METRO LINEAL	434.00	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO.
131950	COLONIA C.C.I.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,692,160	0	0	0 0.0%	0	o METRO LINEAL	290.30	145.15 50.0%	
110689	AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-SD-02-01-03-028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO		494,454	0	0	0 0.0%	0	METRO LINEAL	402.48	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
133155	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. PLAN DE AYALA	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SD-02-01-03-012	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO AGUA POTABLE Y	DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		193,773	0	0	0 0.0%	0	METRO LINEAL	120.20	102.17 85.0%	PARA ESTE PROYECTO.
134960	(AV. CAMPECHE ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓN). AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. PLAN DE AYALA	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SD-02-01-03-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y	DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		458,231	0	0	0 0.0%	0	METRO LINEAL	406.62	0.00 0.0%	
	ZONA MEDIA (CIRCUITO LAS GUACAMAYAS CONECTANDO HASTA MEJORAMIENTO	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL				ALCANTARILLADO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPAL	MUNICIPAL		.,.								
133344	(PRIVADA COAHUILA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SAN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-014		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		740,596	0	0	0 0.0%	0	0 METRO LINEAL	550.80	0.00 0.0%	
133299	REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA. PLAN DE AYALA, ZONA ALTA Y MEDIA (VARIAS CALLES).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,649,181	0	0	0 0.0%	0	0 METRO LINEAL	1,613.36	0.00 0.0%	
133081	MEDIA (ARROYO SAN AGUSTÍN ENTRE CALLES BUENOS AIRES Y	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,903,266	0	0	0 0.0%	0	0 METRO LINEAL	1,029.07	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
134205	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. PLAN DE AYALA (PRIVADA EL ROBLE ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		330,832	0	0	0 0.0%	0	0 METRO LINEAL	66.20	0.00 0.0%	
110939	ORIENTE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		300,692	0	0	0 0.0%	0	0 METRO LINEAL	289.00	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES																			
	CONSTRUCCIÓN																			
141321	OBLIGACIONES FINANCIERAS. PRÉSTAMO BANOBRAS 2011 (ANTICIPO FAIS) PAGO DE CAPITAL E INTERESES. TUXTLA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-03-00-03-021	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		22,321,452	13,950,907	13,950,907	13,950,907 100.0%	0	0 CUADRADOS	8.00	5.00 62.5%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES ACCIÓN.
110367	JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SE-06-03-03-024 108-SE-06-03-03-031	DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA		DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		1,528,212	0	0	0 0.0%	0	0 CUADRADOS METROS	2,854.88	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
110000	PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLES. AZTECA. MANTENIMIENTO	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL	UNDARO	100 32 00 03 03 031	DESMINOLEO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL	DIDRILACION	MUNICIPAL	MUNICIPAL		655,747	0	0	0 0.0%	0	CUADRADOS	1,058.54	0.00 0.0%	PARA ESTE PROYECTO.
132853	BACHEO CON CONCRETO PARA USO DE ESTRUCTURA. DIFERENTES	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-SE-06-01-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO		2,163,168	1,623,146	1,623,146	1,623,146 100.0%	0	METROS	4,440.00	4,440.00 100.0%	
	PUNTOS DE LA CIUDAD, TUXTLA GUTIÉRREZ. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL				Y DESARROLLO REGIONAL		MUNICIPAL	MUNICIPAL							CUADRADOS			
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS CONSTRUCCIÓN																			
132603	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE ÚSOS MÚLTIPLES. LA MISIÓN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-01-03-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,136,296	1,065,754	1,065,754	1,065,754 100.0%	0	METROS 0 CUADRADOS,	2.00	1.80 90.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES CANCHA DEPORTIVA.
141825		108-TUXTLA	COBERTURA	LIRRANO	108-SE-12-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO			1,003,734	1,003,734		· ·	CANCHA M2. PATIO			LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PLAZA.
	PARQUE SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. MEJORAMIENTO	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL				Y DESARROLLO REGIONAL		MUNICIPAL	MUNICIPAL		1,352,628	0	0	0 0.0%	0	0	1.00	0.02 2.0%	
141859	PARQUE COPOYA. EJIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTJÉRREZ	COBERTURA	URBANO	108-SE-12-02-03-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		247,372	0	0	0 0.0%	0	PLAZA 0	1.00	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
132877	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FRONTON Y DETALLES VARIOS EN CAÑA HUECA.		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-02-03-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		961,000	961,000	961,000	918,184 95.5%	0	METRO CUADRADO	483.65	483.65 100.0%	PARA ESTE PROTECTO.
132717	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS EN CAMPO NO.1, CAMPO NO.2, CAMPO NO.3 Y CAMPO INFANTIL CAÑA HUECA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-02-03-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,522,000	2,522,000	2,522,000	2,522,000 100.0%	0	0 METRO CUADRADO	2,168.30	2,168.30 100.0%	
132694	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS EN LAS COLONIAS ROSARIO, LAS GRANJAS, LINDA VISTA SHANKA, CAMPO 1 PATRIA NUEVA,	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-02-03-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		3,426,640	3,426,640	3,426,640	3,426,640 100.0%	0	0 METRO CUADRADO	11,801.20	11,801.20 100.0%	
140891	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA	108-TUXTLA	COBERTURA	LIBRANO	108-SE-07-02-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO							CANCHA			LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES UNIDAD
140891	COLONIA LA MISIÓN Y ALUMBRADO DEL CAMPO NÚM.1 DE LA GASTOS INDIRECTOS	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL	UNDANU	108-32-07-02-03-022	DESARROLLO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL	UNDANIZACION	MUNICIPAL	MUNICIPAL		1,315,234	0	0	0 0.0%	0	0 CANCHA	2.00	0.00 0.0%	DEPORTIVA. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS								\pm											
131802	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-U9-01-00-03-008	DESARROU O SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO							INFORME			
2,34002	OBRAS (GASTOS INDIRECTOS). PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL	UnunNU		SHINOLEU SUCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL		MUNICIPAL	MUNICIPAL	\Box	1,960,747	763,694	763,694	763,694 100.0%	0	O STATE	12.00	5.00 41.7%	
	GESTIÓN																			
131782	CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-U9-02-02-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO		***					INFORME			
	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM). ORGANIZACIONAL	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL				Y DESARROLLO REGIONAL		MUNICIPAL	MUNICIPAL		980,373	435,721	435,721	435,721 100.0%	0	J	8.00	4.00 50.0%	
132935	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE	TOR TIME:	CONTRACTO	upparen	100 HO 04 -2 -2 -	DECEMBRAL S. CO.	URRANIZACIÓN	DECARDOU O DEC	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO							nicon: ==			
		108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-09-04-02-03-009	DESAKKULLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESAKKULLU KEGIONAL		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		326,791	169,931	169,931	169,931 100.0%	0	0 INFURME	1.00	0.50 50.0%	
	RECURSO 2011 NES FEDERALES 20 REGISTROS																			
FAIS											шш	24,387,927	21,062,832	21,062,832	9,488,277 45.0%	0	0	50,260.43	0.00 0.0%	
FIS	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL								1											
	CONSTRUCCIÓN																			
141778	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL. CAÑA HUECA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-43-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	1,280,281	0	0	0 0.0%	0	0 REJILLA	277.50	0.00 0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES METRO LINEAL.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES										$\vdash\vdash\vdash$									
161360		108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,297,632	1,297,632	1,297,632	927,854 71.5%	0	0 METROS CUADRADOS	3,237.50	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL
161285	PAVIMENTACIÓN DE 1,200 M2 DE (ÁREA DE ESTACIONAMIENTO)		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		572,539	572,539	572,539	136,690 23.9%	0	0 METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL
161296	PAVIMENTACIÓN DE 1,533.00 M2 DE CALLES, CON CONCRETO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	669,248	669,248	669,248	333,171 49.8%	0	0 METROS CUADRADOS	1,553.00	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL
161355	PAVIMENTACIÓN DE 1600 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE GUARNICIÓN EN LAS AV. LOS AMATES Y CALLE MULATO,	108-TUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		876,894	876,894	876,894	572,006 65.2%	0	0 METROS CUADRADOS	1,600.00	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL
					•															

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública SEGUNDO TRIMESTRE de 2012

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA POPULAR. PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SAN JOSÉ

										TO ÚNICO SOBRE APLICACION ifras en pesos y porcentajes :		JEKALES								
	O FISCAL 2012 QUE SE REPOI	RTA SEGUNDO TRIMESTRE																		
Folio		Destino del gasto							Dependencia o	Institución Ejecutora de	Depend Benefic encia			cursos presupuestarios		Rendimientos Financiero Acumulados al Trimesto	5	Avance Fisic		
Revisado		(Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector Subsector	Entidad Ejecutora d Proyecto	el Proyecto	iarios Federal	Total Anual	Acu Ministrado	umulado al Trimestre Programado	Avance %	Acumulados al Trimestro Generados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre Avance %	Información complementaria y explicación de variacio
1		2	3	4	5	6	7	8 9	10	11	12 13	14	15	16	17 18=15/13	19 20	21	22	23 24=21/20	25
161253		PAVIMENTACIÓN DE 1,635.00 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE 436 ML DE GUARNICIÓN, CON CONCRETO HIDRAULICO	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL	UKBANU	108-51-06-01-03-025	DESAKRULLU SUCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL		803,693	803,693	803,693	394,712 49.1%	0	0 CUADRADOS	1,635.00	0.00 0.0%	ENTRE 13VA. Y 14VA. SUR (PRIV) Y AV. 20 SUR ENTRE 3
161269		PREFABRICADO MR=45KG/CM2. BARRIO SAN FRANCISCO PAVIMENTACIÓN DE 1,700.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-SE-06-01-03-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO		1,364,144	1,364,144	1,364,144	369,337 27.1%	0	METROS	1,700.00	0.00 0.0%	Y 4TA. PTE. (CLLION. SANTO DOMINGO). NO SE CUENT. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISI
161449		HIDRÁULICO PREFABRICADO MR=45 Y CONSTRUCCIÓN DE 400.00 PAVIMENTACIÓN DE 2210 M2 DE CALLE Y 520 ML DE	108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SE-06-01-03-036	DESARROLLO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA URBANIZACIÓN	MUNICIPAL DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	-	1,047,224	1,047,224	1,047,224	554,719 53.0%	0	CUADRADOS METROS	2,210.00	0.00 0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE A NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISI ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE A
161530		GUARNICIÓN EN LA AV. CHINCUYA ENTRE 7º OTE SUR Y TZIQUITE PAVIMENTACIÓN DE 3,191.10 M2 DE CALLE, CON CONC.	108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SE-06-01-03-073	DESARROLLO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA URBANIZACIÓN	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		1,535,683	1,535,683	1,535,683	44,037 2.9%	0	CUADRADOS METROS	3,191.10	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISI
161492		HIDRÁULICO PREMEZCLADO, EN LA 2ª AV. SUR ENTRE CALLE PAVIMENTACIÓN DE 4,240.84 M2 EN LA 3ª CALLE NORTE	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SE-06-01-03-069	DESARROLLO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA URBANIZACIÓN	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO	+ +	2,247,141	2,247,141	2,247,141	65,613 2.9%	0	CUADRADOS METROS	4,240.84	0.00 0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE A NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FIS
161378		PONIENTE ENTRE LA CA. CENTRAL Y LA 5º CALLE PONIENTE DE LA PAVIMENTACIÓN DE 4,872 M2 EN AV. RÍO TULIJA, AV. RÍO	108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SE-06-01-03-035	DESARROLLO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA URBANIZACIÓN	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO	+ +	1.766.660	1.766.660	1,766,660	1,199,099 67.9%	0	CUADRADOS METROS	4.872.00	0.00 0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE A NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISI
161318		PAVIMENTACIÓN DE 5,160.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SE-06-01-03-032	DESARROLLO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA URBANIZACIÓN	MUNICIPAL DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	+ +	2,065,644	2,065,644	2,065,644	1,253,811 60.7%	0	CUADRADOS METROS	5,160.00	0.00 0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE A NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISI
161525		HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45 Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 728.19 M2 DE CALLE, CON CONCRETO	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SE-06-01-03-072	DESARROLLO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA URBANIZACIÓN	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		381.499	381.499	381.499	10,625 2.8%	0	CUADRADOS METROS	728.19	0.00 0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE A NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISI
161279		HIDRÁULICO PREMEZCLADO UBICADO EN LA 2ª AV. SUR ENTRE 6ª PAVIMENTACIÓN DE 7,840.00 M2 EN EL BOULEVARD DE ACCESO	108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SE-06-01-03-027	DESARROLLO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA URBANIZACIÓN	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		3,487,069	3,487,069	3,487,069	1,337,479 38.4%	0	CUADRADOS METROS	7,840.00	0.00 0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE A NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISI
161311		A LA COLONIA LA MISIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTACIÓN DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SE-06-01-03-031	DESARROLLO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA URBANIZACIÓN	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		323,665	323,665	323,665	0 0.0%		CUADRADOS METROS	800.00	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FIS
		HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45, UBICADO EN AV. 14 PASOS VEHICULARES	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL				Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL		323,003	323,003	323,003	0 0.0%		CUADRADOS	000.00	0.00	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE A
161484		CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR DE 6.00 X 2.50 ML. DE LARGO. COL. NUEVO AMANECER	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-03-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		213,674	213,674	213,674	205,449 96.2%	0	METROS LINEALES	2.50	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISI ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE A
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																		
		OTROS NIVELES EDUCATIVOS AMPLIACIÓN																		
140932		AMPLIACIÓN DE METAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOMOS PARA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-01-18-024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,044,814	0	0	0 0.0%		METROS O CUADRADOS.	2,160.00	0.00 0.0%	
		CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES. TUXTLA GUTIÉRREZ.	COTEMAL	monton Ac					MONICII AL	monicirae		2,017,017	· ·		0 0.0%	Ĭ	CANCHA	2,100.00	0.00	
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIVIENDA			1-					+	+						1			
16151*		MEJORAMIENTO .	108-TUXTLA	COBERTURA	LIRRANO	108-SE-03-01-03-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA VIVIENDA	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO							METROS			NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISI
101311		IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS. COL. NUEVO AMANECER MUROS	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL	UNDANU	108-32-03-01-03-071	DESHANGEED SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL		220,197	220,197	220,197	0 0.0%	0	CUADRADOS	1,900.00	0.00 0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE A
		CONSTRUCCIÓN																		
161504		CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, ASENTANDO CON MORTERO CEMARE. PROP. 1.4, COLADO DE		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-03-03-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		368,469	368,469	368,469	357,317 97.0%	0	METRO LINEAL	282.80	0.00 0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISIO ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE A
		CAMINOS RURALES																		
161473		CAMINOS RURALES CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTACIÓN DE	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-SE-06-03-03-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO		1,821,757	1,821,757	1,821,757	1,726,358 94.8%		KILÓMETROS	5,670.00	0.00 0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES M2. N
	7-CHIAPAS RECUE	CONCRETO MIXTO (CON HUELLAS DE CONCRETO HCO. Y PIEDRA	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL				Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL		1,621,737	1,021,757	1,021,737	1,720,338 54.8%	,	9	3,670.00	0.00	SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO.
	APORTACIONES F	EDERALES 52 REGISTROS																		
	FORTAMUN	IIIN										198,189,748	77,086,468	77,086,468	77,086,468 100.0%	0	0	2,368,892.00	2,166.16 0.1%	
		INVERSIÓN				1														
		EQUIPAMIENTO OTROS																		
59228		DOTACIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. COLONIAS VARIAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-07-00-04-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		375,000	374,999	374,999	374,999 100.0%	0	TINACO	300.00	300.00 100.0%	
60097		INSTALACIÓN DE 1,000 BAÑOS ECOLÓGICOS EN DIFERENTES PLANTELES DE EDUCACIÓN BASICA. COLONIAS VARIAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,000,000	0	0	0 0.0%	0	OTROS	1,000.00	0.00 0.0%	ESTE PROYECTO NO TIENE MONTO MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMFSTRE
59967		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA MISIÓN Y ALUMBRADO DEL CAMPO NÚM.1 DE LA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-02-04-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,315,234	0	0	0 0.0%	0	OTROS	2.00	0.00 0.0%	METAS: UNIDAD DEPORTIVA
		OBLIGACIONES FINANCIERAS																		
59819		ADEUDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. CADENAS PRODUCTIVAS.	GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-04-012	GOBIERNO	HACIENDA ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,646,314	1,646,314	1,646,314	1,646,314 100.0%	0	o ACCIÓN	1.00	1.00 100.0%	
59332		SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES) DEL PRESTAMO BANOBRAS 2009.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-04-003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SANEAMIENTO DEL SISTEMA SISTEMA FINANCIERO FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		25,253,022	12,547,705	12,547,705	12,547,705 100.0%	0	o ACCIÓN	1.00	0.50 50.0%	
61166		ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD AMPLIACIÓN DE PLANTILLA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-PP-05-08-04-091	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAI	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO							OTROS			METAS: POLICÍA
59736		PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-PP-07-10-04-010	GOBIERNO	JUSTICIA PÚBLICA ORDEN, SEGURIDAD Y POLICÍA	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		104,992,155	43,795,289	43,795,289	43,795,289 100.0%	0	INFORME	1,018.00	424.50 41.7%	
59792		PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROYECTO	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-PP-02-05-04-011	GOBIERNO	JUSTICIA ORDEN, SEGURIDAD Y POLICÍA	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		197,513	87,637	87,637	87,637 100.0%	0	PROYECTO	12.00	5.00 41.7%	
59685		MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAS INFRACCIONES Y	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-PP-01-04-04-009	GOBIERNO	JUSTICIA ORDEN, SEGURIDAD Y POLICÍA	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		8,912,010	3,464,098	3,464,098	3,464,098 100.0%	0	OTROS	3.00	1.15 38.3%	METAS: POLICÍA
		DE COMBUSTIBLE PARA 171 UNIDADES (VEHICULOS Y MOTOS) DE PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL		MUNICIPAL				JUSTICIA	MUNICIPAL	MUNICIPAL		12,626,648	6,526,598	6,526,598	6,526,598 100.0%	0	0	761.00	392.00 51.5%	
59276		ACTIVACIÓN FÍSICA EN TU COLONIA. COLONIAS VARIAS.	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-55-01-03-04-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO		432.000	432.000	432.000	432.000 100.0%	0	EVENTO	48.00	48.00 100.0%	
86575		AEROBICS. COVADONGA.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SS-01-01-04-051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		4,500	0	0	0 0.0%	0	ACCIÓN	1.00	0.00 0.0%	
92255		AEROBICS. EJIDO COPOYA.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SS-01-01-04-052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		4,500	0	0	0 0.0%	0	ACCIÓN	1.00	0.00 0.0%	
86457		AEROBICS, JARDINES DEL PEDREGAL.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SS-01-01-04-050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		4,500	0	0	0 0.0%	0	ACCIÓN	1.00	0.00 0.0%	
86344		AEROBICS. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SS-01-01-04-049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		6,750	0	0	0 0.0%	0	ACCIÓN	1.00	0.00 0.0%	
63487		AGRICULTURA URBANA (SANTA ANA). BIENESTAR SOCIAL, SANTA	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SS-02-01-04-083	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO	+ +	142,883	0	0	0 0.0%	0	CURSO	8.00	0.00 0.0%	
63431		ANA, SAN JUAN SABINITO, EL ROBLE, PASEO DEL BOSQUE, AGRICULTURA URBANA (SANTA CRUZ). EL CARMEN, SANTA CRUZ,		MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SS-02-01-04-082	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO	+ +	123,727	0	0	0 0.0%	0	CURSO	6.00	0.00 0.0%	
60191		LA ESPERANZA, CAPULINES 1, CAPULINES 2 Y JARDINES APOYO A LA PRODUCCIÓN. COPOYA, CERRO HUECO, EMILIANO	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108TF-01-00-04-016	DESARROLLO	DESARROLLO APOYOS A LA PRODUCCIÓN	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO	-	1,500,000	923,925	923,925	923,925 100.0%	0	TONELADA	84.00	51.75 61.6%	REDUCCIÓN DE METAS DE 168.79 A 84.00 TONELADAS.
59874		ZAPATA, TERÁN, FRANCISCO VILLA, FRANCISCO I. MADERO, EL BECAS EN ESPECIE.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SB-02-00-04-013	ECONÓMICO DESARROLLO SOCIAL	AGROPECUARIO Y ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		821,871	791,999	791,999	791,999 100.0%		BECA	747.00	719.00 96.3%	
59513		CONTRATACIÓN DE 104 JORNALEROS PARA ACCIONES DE	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-AE-01-020-04-008	GOBIERNO	GOBERNACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO	-	2,422,672	791,999	791,999	791,999 100.0%		JORNAL	104.00	719.00 96.3% 34.00 32.7%	
59449		PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y CONTRATACIÓN DE 94 JORNALEROS PARA ACCIONES DE	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-AE-01-02-04-007	GOBIERNO	GOBERNACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO	+ +	2,422,672 1,459,815	791,668 1,459,715			0	JORNAL	94.00	34.00 32.7% 94.00 100.0%	
81216		PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE ESTIAJE E DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA. SAN		MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-TB-03-00-04-039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO	-	1,459,815	1,459,715	1,459,715	1,459,715 100.0% 0 0.0%	0	CURSO	94.00	94.00 100.0%	
59396		JOSÉ CHAPULTEPEC. DESAYUNOS ESCOI ARES.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SB-01-00-04-005			MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO	-	21,318,804	U	U	0 0.0%	0	OTROS	2,364,450.00	0.00 0.0%	PROYECTO CANCELADO.
59428		FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SU-04-01-04-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO	-		407,987		0 0.0% 407,987 100.0%	0	PROYECTO		0.00 0.0%	
81953		DEL FAFM.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO			Y DESARROLLO REGIONAL ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		990,730	407,987	407,987		0	ACCIÓN	1.00		
61221		FUTBOL: LAS GRANJAS INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-U9-05-00-04-093		URBANIZACIÓN, VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		, , ,	0	0	0 0.0%	0	INFORME	1.00	0.00 0.0%	
60544		DESARROLLO SUSTENTABLE (ICIPLAM).	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-55-15-03-04-092		Y DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		855,229	0	0	0 0.0%	0	OTROS	4.00	0.00 0.0%	METAS: PERSONAL
59368		MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-TB-02-05-04-004	DESARROLLO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL ASISTENCIA SOCIAL OTROS GRUPOS VULNERABLES	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO	1 1	8,163,198	2,967,328	2,967,328	2,967,328 100.0%	0	OTROS	148.00	53.25 36.0%	METAS: CASA
75519		OPERACIÓN DE LAS 15 CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL		MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO	1 -	2,000,000	639,206	639,206	639,206 100.0%	0	OTROS	15.00	4.75 31.7%	METAS: CASA METAS: ESTÍMULO
75614		PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA COVADONGA. PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SS-04-00-04-024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		4,500	3,000	3,000	3,000 100.0%	0	OTROS	1.00	0.60 60.0%	METAS: ESTÍMULO METAS: ESTÍMULO
		PEDREGAL.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL		MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		4,500	3,000	3,000	3,000 100.0%	0	OTROS	1.00	0.60 60.0%	METAS: ESTÍMULO METAS: ESTÍMULO
75580		PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	MUNICIPAL	UKBANU	106-55-04-00-04-026	DESAKKULLU SUCIAL	MANA TENCIA SUCIAL UTRUS DE ASISTENCIA SUCIAL	MUNICIPAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		4,500	3,000	3,000	3,000 100.0%	0	0 INUS	1.00	0.60 60.0%	MEIAS. ESTIMULU

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública SEGUNDO TRIMESTRE de 2012 ANEXO III

I.» FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO		ORTA SEGUNDO TRIMESTRE																				
	QUE SE REPO									Dependencia o		Depend		Monto de i	recursos presupuestario	s		Rendimientos Financiero		Avance Fisio	co	
Folio Revisado		Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Entidad Ejecutora de Provecto	Institución Ejecutora del B Proyecto i	enefic encia arios Federal	Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Información complementaria y explicación de variaciones
1		,	3	4	5	6	7	8	9	10	11	que 12 13	14	Ministrado 15	Programado 16	Ejercido 17	18=15/13	Generados Ejercidos 19 20	21	22	23 24=2	/20 25
75636		PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, EJIDO COPOYA.	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-55-04-00-04-028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO -		4500	3,000	3,000	3,000	100.0%	0 20	OTROS	1.00	0.60 60	METAS: ESTÍMULO
61511		PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SS-04-00-04-076	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO -		78.143	36,000	36,000	36,000	100.0%		OTROS	16.00	7.36 46.	METAS: ESTÍMULO
81150		PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO. SAN JOSÉ	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL	URBANO	108-55-03-00-04-038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO -		8,000	30,000	30,000	30,000	0.0%	, i	EVENTO	1.00		
75796		CHAPULTEPEC.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL	URBANO	108-TB-03-00-04-035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		.,	0	0	0		0	CURSO			
		PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. COVADONGA.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-TB-03-00-04-036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		5,000	0	0	0	0.0%	0	CURSO	1.00	0.00 0.0	
75817		PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EJIDO COPOYA.	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL						MUNICIPAL	MUNICIPAL		5,000	0	0	0	0.0%	0)	1.00	0.00 0.0	6
75747		PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-03-00-04-033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO - MUNICIPAL		5,000	0	0	0	0.0%	0	CURSO	1.00	0.00 0.0	6
75779		PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-03-00-04-034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO - MUNICIPAL		5,000	0	0	0	0.0%	0	CURSO	1.00	0.00 0.0	4
75715		PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. POPULAR.	108-TUXTLA GUTJÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-03-00-04-032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO -		5,000	0	0	0	0.0%	0	CURSO	1.00	0.00 0.0	6
75865		PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-TB-03-00-04-037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO -		8,000	0	0	0	0.0%	0	CURSO	1.00	0.00 0.0	
63788		PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-55-04-00-04-018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO -	-	18.000	12.000	12.000	12.000	100.0%	0	OTROS	3.00	2.00 66.	METAS: ESTÍMULO
64035		PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-55-04-00-04-021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO -		18 000	12 000	12.000	12 000	100.0%	0	OTROS	3.00	2.00 66.	METAS: ESTÍMULO
63901		PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA LAS GRANJAS.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-55-04-00-04-020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO -	-	18,000	12,000	12,000	12,000	100.0%		OTROS	3.00	2.00 66.	METAS- ESTÍMULO
63856			GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-55-04-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO -	_	,					0 '	OTROS			METAG. PETÍMULO
75396		PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA POPULAR.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL	URBANO	108-55-04-00-04-023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO -		18,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	OTROS	3.00	2.00 66.	Martar-retibutio
64125		PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	GUTIÉRREZ 108-TUXTIA	MUNICIPAL COBERTURA		108-55-04-00-04-022		ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		30,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	OTROS	5.00	3.00 60:	METAS: ESTÍMULO
		PROMOTOR COMUNITARIO. EJIDO COPOYA.	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL			MUNICIPAL	MUNICIPAL		18,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0		3.00	2.00 66.	K
61946		PROMOTORES COMUNITARIOS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO - MUNICIPAL		156,519	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	OTROS	20.00	11.50 57.	METAS: ESTÍMULO
63599		TECNOLOGÍA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCELDAS (ELMAR SELTZER). ELMAR SELTZER, DEMOCRÁTICA Y LAS GRANIAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-084	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO - MUNICIPAL		82,621	0	0	0	0.0%	0	CURSO	3.00	0.00 0.0	6
62438		TECNOLOGÍA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCELDAS (JARDINES DEL PEDREGAL IV). JARDINES DEL PEDREGAL SECCIÓN IV.	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-55-02-01-04-081	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO -		82,640	0	0	0	0.0%	0	CURSO	3.00	0.00 0.0	
82042		ZUMBA. POPULAR.	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-SS-01-01-04-045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO -	-	4,500	0	0	0	0.0%	0	ACCIÓN	1.00	0.00 0.0	4
86110		ZUMBA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-55-01-01-04-046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO -		6,750	0	0	0	0.0%	0	ACCIÓN	1.00	0.00 0.0	
	7-CHIAPAS RECUE	URSO 2011	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL						MUNICIPAL	MUNICIPAL											
													· ·									
		FEDERALES 1 REGISTROS						ı										-I				
	FORTAMUN FORTAMUN	N			T								375,000	375,000	375,000	374,997	100.0%	0		300.00	300.00 100	76
	FORTAMUN FORTAM	MUN INVERSIÓN											375,000	375,000	375,000	374,997	100.0%	0		300.00	300.00 100	%
	FORTAMUN FORTAN	N IMUN INVERSIÓN EQUIPAMIENTO											375,000	375,000	375,000	374,997	100.0%	0		300.00	300.00 100	%
152221	FORTANUN FORTAN	N INVINION INVERSIÓN IQUIPAMIENTO OTROS OTROGO DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.	108-TUXTLA	COBERTURA	URBANO	108-5C-07-00-04-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA	VIVIENDA	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO -							0	TINACO	300.00		nc. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES
	FORTANUN FORTAN	NUMEN INVERSIÓN EQUIPAMIENTO OTROS DOTACIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. COLOMAS VARIAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-5C-07-00-04-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		375,000 375,000	375,000 375,000	375,000 375,000	374,997 374,997		0 0	TINACO			
	FORTAMUN FORTAM FORTAM 7-CHIAPAS RECURAPORTACIONES F	N MOUNT INVERSIÓN INVERSIÓ			URBANO	108-SC-07-00-04-001	DESARROLLO SOCIAL		YWENDA				375,000	375,000	375,000	374,997	100.0%	0 0	TINACO	300.00	300.00 100	LA FURNITE DE ENNANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES ECONOMIAS 2011.
	FORTAMUN FORTAM FORTAM FORTAMUN FORTAMUN	NAMIN INVERSIÓN EQUIPALIENTO OTROS OTROS			URBANO	108-SC-07-00-04-001	DESARROLLO SOCIAL		VIVIENDA						375,000		100.0%	0 0	TINACO			LA FURNITE DE ENNANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES ECONOMIAS 2011.
	FORTAMUN FORTAM FORTAM 7-CHIAPAS RECURAPORTACIONES F	NAMIN INVERSIÓN EQUIPALIENTO OTROS OTROS			URBANO	108-5C-47-00-04-001	DESARROLLO SOCIAL		VYVENDA				375,000	375,000	375,000	374,997	100.0%	0	TINACO	300.00	300.00 100	LA FURNITE DE ENNANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES ECONOMIAS 2011.
	FORTAMUN FORTAM FORTAM FORTAMUN FORTAMUN	N AMAZIN INVERSIÓN			URBANO	108 5C 47 40 04 001	DESARROLLO SOCIAL		VVVENDA				375,000	375,000	375,000	374,997	100.0%	0 0	TINACO	300.00	300.00 100	LA FURNITE DE ENNANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES ECONOMIAS 2011.
	FORTAMUN FORTAM FORTAM FORTAMUN FORTAMUN	N MAIN INVERSIÓN EQUIPAMENTO OTROS N MAIN INVERSIÓN OTROS	GUTIÉRREZ		URBANO	108-5C-07-00-04-001	DESARROLLO SOCIAL FIES-FEEF		VIVIENDA VIVIENDA PROTECCOM CIVIL				375,000 132,669,452	375,000	375,000 132,669,452	374,997 125,239,037	100.0%	0	TINACO	300.00	300.00 100 1,804.02 96.	ILA FUENTE, DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES ECONOMIAS 2013.
	FORTAMUN FORTAM FORTAM FORTAMUN FORTAMUN	N MUNI BOUVERSIÓN EQUIPADALIBETO OPTROS OPTROS OPTROS OPTROS OPTROS OPTROS OPTROS OPTROS N MUNI BOUVERSIÓN ORTROS N MUNI ORRA PEREMATE SI REGISTIOS N MUNI ORRA PEREMATE SI PROTECTION ORRA PEREMA ORRA SI STANDAMIENTO TECMADO DE PROTECCIÓN CIVIL. MERMANISTO MORTE, ESQUIMA COM CUPIL. DERMANISTO MORTE, ESQUIMA COM LO ZE PORIENTE.	GUTIÉRREZ	MUNICIPAL				Y DESARROLLO REGIONAL		MUNICIPAL	MUNICIPAL		375,000	375,000	375,000	374,997	100.0%	0 0	TINACO	300.00	300.00 100	ILA FUENTE, DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES ECONOMIAS 2013.
	FORTAMUN FORTAM FORTAM FORTAMUN FORTAMUN	N AMAZINA INVERSIÓN	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA				Y DESARROLLO REGIONAL		MUNICIPAL DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO		375,000 132,669,452	375,000	375,000 132,669,452	374,997 125,239,037	100.0%	0 0	TINACO	300.00	300.00 100 1,804.02 96.	LA PUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVICCIO ES ECONOMIAS 2011. IL LA TUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVICCIO ES LA TUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVICCIO ES
	FORTAMUN FORTAM FORTAM FORTAM FORTAM FORTAM	N MANUR INVERSIÓN I	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA				Y DESARROLLO REGIONAL SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN ORDEN, SEGURIDAD Y	PROTECCIÓN CIVIL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO H		375,000 132,669,452	375,000	375,000 132,669,452	374,997 125,239,037	100.0%	0 0	THACO	300.00	300.00 100 1,804.02 96.	A PLINTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PHOYECTO ES ECONOMIAS 2011. N A PLINTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PHOYECTO ES FARM 2010. DIBRA TERMINIADA NO FINGUITADA LA PLUNTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PHOYECTO ES FARM 2010. DIBRA TERMINIADA NO FINGUITADA LA PLUNTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PHOYECTO ES
152221	FORTAMUN FORTAM FORTAM FORTAM FORTAMIN FORTAMIN FORTAM	N MOUNT INVERSIÓN EQUIPAMENTO CITTOS DOTACIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. COLONIAS VAINE ELECTROS ELECTROS NO MAN INVERSIÓN DIORA PÓRILICA CONSTRUCCIÓN DOBRA PÓRILICA CONSTRUCCIÓN DORRA PÓRILICA CONSTRUCCIÓN DORRA PÓRILICA CONSTRUCCIÓN OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO TECNADO DE PROTECCIÓN CVIL. LIBBAMIENTO NORTE, ESQUINA CON LA 21. POMENTE. CUIDAMENTO DIORE, ESQUINA CON LA 22. POMENTE. OTITOS OTITOS AMANTEMIMIENTO, REFACCIONES, ROTULACIÓN Y COMBUSTIBLE PARAD 221 PATRULLAS (PHICLUS Y MOTOS).	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA GUTIÉRREZ	MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-02-04-094	FIES-FEIEF	Y DESARROLLO REGIONAL SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		375,000 132,669,452 2,383,956	375,000 132,669,452 2,383,956	375,000 132,669,452 2,383,956	374,997 125,239,037 1,506,170	94.4%	0 0	OBRA	1,866.00	300.00 100 1,804.02 96.	LA FUENTE DE FRANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES LECHIOMAS 2011. K LA FUENTE DE FRANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES
152221	FORTAMUN FORTAM FORTAM FORTAM FORTAMUN FORTAMUN FORTAM	N MONEY INVESTIGAT INVESTIGAT COLUMNATION COLUMNATION	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA GUTIÉRREZ 108-TUXTLA GUTIÉRREZ	MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108 SE-08 02-04-094 108 SE-08 02-04-094	PIES FEIEF GOBIERNO	Y DESARROLLO REGIONAL SEGURIDAD PÚBLICA, ALSTRICIA Y PROTIECCIÓN ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCIÓN CIVIL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO AMUNICIPAL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		375,000 132,669,452 2,383,956 21,460,281	375,000 122,669,452 2,383,956 21,460,281	375,000 132,669,452 2,383,956 21,460,281	374,997 125,239,037 1,506,170 19,547,515	100.0% 94.4% 63.2%	0 0	DBRA	300.00 1,866.00	300.00 100 1,804.02 96. 1.00 100	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES ECONOMIAS 2011. K LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. DIBIA TERMINIADA NO FINIQUITADA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010.
152221	FORTAMUN FORTAM FORTAM FORTAM FORTAMUN FORTAMUN FORTAM	N MINEN INVERSIÓN FOURMAINTE COTTACIÓN INVERSIÓN LINVERSIÓN LINVERSIÓN CORRETTICCIÓN CARTO CORRETTIC CASTO CORRETTIC C	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	108-SE-08-02-04-094	FIES-FEIEF	Y DESARROLLO REGIONAL SEGURIDAD PÚBLICA, ALSTRICIA Y PROTIECCIÓN ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCIÓN CIVIL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO H		375,000 132,669,452 2,383,956	375,000 132,669,452 2,383,956	375,000 132,669,452 2,383,956	374,997 125,239,037 1,506,170	94.4%	0 0	OBRA	1,866.00	300.00 100 1,804.02 96.	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES ECONOMIAS 2011. K LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. DIBIA TERMINIADA NO FINIQUITADA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010.
152221	FORTAMUN FORTAM FORTAM FORTAM FORTAMUN FORTAMUN FORTAM	N MOUNT INVERSIÓN EQUIPAMENTO CITTOS DOTACIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. COCIONAS VAINE ECCUONAS VAINE ENCONOSIO ENCONOSIO ENCONOSIO ENCONOSIO ENCONOSIO ECCUONAS VAINE ENCONOSIO ENCONOSI	GUTIÉRREZ 108-TUXTLA GUTIÉRREZ 108-TUXTLA GUTIÉRREZ 108-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA COBERTURA COBERTURA	URBANO	108 SE-08 02-04-094 108 SE-08 02-04-094	PIES FEIEF GOBIERNO	Y DESARROLLO REGIONAL SEGUIRDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN ORDEN, SEGUIRDAD Y AGRICIA ORDEN, SEGUIRDAD Y	PROTECCIÓN CIVIL SOTEMA FACCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SOTEMA FACCIONAL DE SEGURIDAD SOTEMA FACCIONAL DE SEGURIDAD	MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA DEPENDENCIA	MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO H AYUNTAMIENTO H AYUNTAMIENTO H AYUNTAMIENTO		373,000 132,669,452 2,383,956 21,460,281 9,080,833	375,000 132,669,432 2,183,956 21,460,281 9,080,833	175,000 132,669,452 2,383,956 21,460,281 9,080,833	374,997 125,239,037 1,506,170 19,547,215	94.4% 94.4% 63.2% 91.1%	0 0	DBRA	100.00 1.866.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	300.00 100 1,804.02 96. 1,00 100 0,91 91. 619.00 98.	A PLINTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES ECONOMIAS 2011. IL RUINTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES APIA 2010. A PLINTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAPIA 2010. LA PLINTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAPIA 2010.
152221 156410 156321 156357	FORTAMUN FORTAM FORTAM FORTAM FORTAMUN FORTAMUN FORTAM	NAMENTAL STATEMENT OF STATEMENT	IOS-TUXTLA GUTTÉRREZ 10S-TUXTLA GUTTÉRREZ 10S-TUXTLA GUTTÉRREZ 10S-TUXTLA GUTTÉRREZ 10S-TUXTLA GUTTÉRREZ	MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL	URBANO URBANO URBANO URBANO	108-54-08-02-04-094 108-PP-01-04-04-004 108-PP-01-04-04-004 108-PP-01-04-04-017	FIES-FEIEF GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO	Y DISARROLLO REGIONAL SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA PROTECCIÓN ORDIN, SEGURIDAD Y JUSTICIA ORDIN, SEGURIDAD Y JUSTICIA ORDIN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCÓN CIVIL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PORUCIA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PORUCIA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PORUCIA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANAGOPAL H ANDRIAMENTO MANAGOPAL		375,000 132,669,452 2,382,956 21,460,281 9,080,833 67,044,435	375,000 132,469,432 2,383,956 21,460,281 9,080,833	375,000 132,669,453 2,383,956 22,460,281 9,080,213	374,597 125,239,637 1,506,170 19,547,515 8,954,110	94.4% 94.4% 63.2% 91.1% 98.6%	0 0	OBRA PROYECTO OTROS OTROS	1,00 00 1 1,00 0 1 1,	300.00 100 1,804.02 96. 1.00 100 0.91 91. 619.00 98.	LA TUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES LECONOMIAS 2011. K. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES PARA 2010. CIBAN TERMINADON NO FINANCIATION LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES PARA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINANCIAMIENTO DE ESTE
152221 156410 156321	FORTAMUN PORTAM PORTAM PORTAM PORTAMONES F FORTAMONES F FORTAMONES F FORTAMONES F FORTAMONES F F F F F F F F F F F T T T T T T T T T	NAMEN INVESTIGATE GOTTACION DE EQUIPPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. COTTACION DE EQUIPPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. COTTACION DE EQUIPPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. CONTROLOS DE ALMACENAMIENTO TECNADO DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. CONTROLOCO DE CONTROLOCO DE MOTOS. CANTO CORREDATO CONTROLOCO DE CONTROLOCO DE MOTOS. CANTO CORREDATO CONTROLOCO DE DEPERACION RENIVELACIÓN DEL ABRIAL Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y PRATECIONOCIO DE INCESSIDADES VINCULADAS CON LA SIGUIRIDAD CONTRATACIÓN DE RELINENTOS DE CONTRATACIÓN DE SELEMENTOS DE CONTRATACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SELEMENTOS DE CONTRATACIÓN DE SELEMENTOS DE CONTRATACIÓN DE SELEMENTOS DE CONTRATACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SELEMENTOS DE CONTRATACIÓN DE SELE	IOS-TUXTLA GUTTÉRREZ IOS-TUXTLA GUTTÉRREZ IOS-TUXTLA GUTTÉRREZ IOS-TUXTLA GUTTÉRREZ IOS-TUXTLA GUTTÉRREZ	MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA COBERTURA COBERTURA COBERTURA COBERTURA COBERTURA	URBANO URBANO URBANO	108 SE 08 02 04 094 108 PP 01 04 04 004 108 PP 03 06 04 091	PIES-FEIEF GOBIERNO GOBIERNO	Y DISARROLLO REGIONAL SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA PROTECCIÓN ORDIN, SEGURIDAD Y JUSTICIA ORDIN, SEGURIDAD Y JUSTICIA ORDIN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCÓN CIVIL SSITEMA NACONAL DE SEGURIDAD PÓBLICA SSITEMA NACONAL DE SEGURIDAD PÓBLICA SSITEMA NACONAL DE SEGURIDAD SSITEMA NACONAL DE SEGURIDAD	MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA DEPENDENCIA DEPENDENCIA DEPENDENCIA	MANAGONAL H ARUNTAMINITO H A		373,000 132,669,452 2,383,956 21,460,281 9,080,833	375,000 132,669,432 2,183,956 21,460,281 9,080,833	175,000 132,669,452 2,383,956 21,460,281 9,080,833	374,997 125,239,037 1,506,170 19,547,215	94.4% 94.4% 63.2% 91.1%	0 0	OBRA PROYECTO OTROS	100.00 1.866.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	300.00 100 1,804.02 96. 1,00 100 0,91 91. 619.00 98.	LA TUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES LECONOMIAS 2011. K. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES PARA 2010. CIBAN TERMINADON NO FINANCIATION LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES PARA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINANCIAMIENTO DE ESTE
152221 156410 156321 156357	FORTAMUN PORTAM PORTAM PORTAM PORTAMONES F FORTAMONES F FORTAMONES F FORTAMONES F FORTAMONES F F F F F F F F F F F T T T T T T T T T	NAMEN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN OUTRICOS OUTR	GUTTÉRREZ 108-TUXTLA GUTTÉRREZ	MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA COBERUPA COBERTURA COBERTURA COBERTURA COBERTURA COBERTURA COBERTURA C	URBANO URBANO URBANO URBANO	108-54-08-02-04-094 108-PP-01-04-04-004 108-PP-01-04-04-004 108-PP-01-04-04-017	FIES-FEIEF GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO	Y DESARROLLO REGIONAL SEGUNDAD PÚBLICA, BASTICIA PROTECCIÓN ORDEN, SEGUNDAD Y BASTICIA PROTECCIÓN ORDEN, SEGUNDAD Y BASTICIA UNBANIZACIÓN, VIVIENDA	PROTECCIÓN CIVIL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÓBLICA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÓBLICA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SISTEMA PRACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPAL OFFINIONIA MUNICIPAL OFFINIONICA MUNICIPAL OFFINIONICA MUNICIPAL OFFINIONICA MUNICIPAL OFFINIONICA MUNICIPAL OFFINIONICA OFFIN	MANAGOPAL HAVISTAMENTO HAV		375,000 132,669,452 2,383,956 21,460,281 9,080,833 67,044,435 7,004,340	375,000 132,669,452 2,383,956 21,460,281 9,080,813 67,044,415 7,004,340	275,000 132,669,452 2,383,566 21,460,261 9,080,253 67,044,455 7,004,455	374,997 135,239,697 1,506,170 1,506,170 4,047,515 64,048,479	94.4% 94.4% 63.2% 91.1% 98.6% 95.6% 92.0%	0 0 0	OBRA PROYECTO OTROS OTROS	1,8600 1,8600 100 100 100 6200 852.00	1,804.02 96. 1,804.02 96. 1,00 100 0.91 91. 619.00 98. 815.00 95.	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES LCONOMIAS 2011. S. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFIL VISUE.
156410 156321 156321 156337	FORTAMUN PORTAM PORTAM PORTAM PORTAMONES F FORTAMONES F FORTAMONES F FORTAMONES F FORTAMONES F F F F F F F F F F F T T T T T T T T T	INVERSIÓN INVERS	IOS-TUXTLA GUTTÉRREZ	MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA AMINICIPAL COBERTURA	URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO	108.5F.08.02.04.094 108.PP.01.04.04.004 108.PP.01.04.04.004 108.PP.01.04.04.017 108.PP.02.05.04.012	FIES-PEREF GOBIERNO GOBI	Y DESARROLLO REGIONAL SEGURIDAD PÚBLICA, ASTICA FROTECCIÓN ORDEN, SEGURIDAD Y ASTICA	PROTECCIÓN CIVIL SISTEMA NACIONAL DE SEGUNDAD PÓBLICA SISTEMA NACIONAL DE SEGUNDAD NOBICIA SISTEMA NACIONAL DE SEGUNDAD SISTEMA NACIONAL DE SEGUNDAD SISTEMA NACIONAL DE SEGUNDAD ORDERICA SISTEMA NACIONAL DE SEGUNDAD ORDERICA CESANIOLLO NEGONAL CESANIOLLO NEGONAL	DEPRIORICA DEPRIORICA MANCEPAL DEPRIORICA MUNICIPAL DEPRIORICA DEPRIORICA MUNICIPAL DEPRIORICA DEPRIORICA DEPRIORICA DEPRIORICA DEPRIORICA MUNICIPAL DEPRIORICA	MANINCIPAL H ARUNTAMENTO AMERICAS H ARUNTAMENTO AMERICAS H ARUNTAMENTO MANINCIPAL MANINCIPAL H ARUNTAMENTO H ARUNTAME		373,000 132,669,452 2,383,956 21,460,281 9,080,833 67,044,435 7,004,340 7,124,128	375,000 122,669,432 2,383,956 21,460,281 9,000,813 7,004,435 7,004,140	375,600 132,669,655 2,363,596 21,460,261 9,000,263 67,044,435 7,000,340 7,124,128	374,597 135,395,687 1,506,170 19,547,315 6,554,339 6,641,079 6,647,024	100.0% 94.4% 63.2% 91.1% 98.6% 95.6% 92.0%	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OBBA PROVECTO OTROS OTROS PROVECTO	1,846.00 1,846.00 1,00 1,00 428.00 832.00 1,00 129.00	300.00 100 1,804.02 95. 1.00 100 0.91 91. 615.00 98. 815.00 99. 212.00 93.	A PLIENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES ECONOMIAS 2011. A PLIENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINANC
152221 152221 156410 156321 156337 156337 156337	FORTAMUN PORTAM PORTAM PORTAM PORTAMONES F FORTAMONES F FORTAMONES F FORTAMONES F FORTAMONES F F F F F F F F F F F T T T T T T T T T	NAMEN INVERSIÓN EQUIPAMENTO CITTOS DOTACIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. COTROS DOTACIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. COLONIAS VALIDADOS PERCENALES JO REGISTROS NAMEN INVESSIÓN MAN INVESSIÓN DOBRA PÓRILICA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN OPENIAS Y ESTACIONAMIENTO TECHADO DE PROTECCIÓN CIVIL. UBBAMIENTO NORTE, SIQUINA CON LA 2×, PONIENTE. CUIPAMIENTO DE AGUADADA POR PORTOS. GASTO CORRIBERTO OTROS DA STACIONAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL. UBBAMIENTO NORTE, SIQUINA CON LA 2×, PONIENTE. OTROS DA STACIONAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL. SIRMANTERIMIENTO, REFACCIONES, ROTULACIÓN Y COMBUSTIBLE PARA 281 PATRIPLIAS (PUPICIONS Y MOTOS). GASTO CORRIBERTO OTROS DASTOS DEI DEPERACIÓN PARTICIPACIÓN CUIDADANA PARA LOS ELEMENTOS DE RENNIVELACIÓN ADRIANTOS PARA LA SECRETARÍA DE SECURIDADA DIAGRADA SE VINENADAS CON LA BEGINERAD CONTRATACIÓN DE DESE ELEMENTOS PARA LA SECRETARÍA DE SECURIDADA DIAGRADA NONCOMA. FOUCIÓN CUIDADANO SOULARIO (GRAFIFICACION SUSTINITOS EN EL LIMPIEZA BAS HAS PRINCIPALES AVERIDAS Y CALLES LIMPIEZA BAS LAS PRINCIPALES AVERIDAS Y CALLES LIMPIEZA BANANUAL EN CALLES PERRÉFIICAS Y ALCANTARILAS	IOS-TUXTLA GUTTÉRREZ IOS-TUXTLA	MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA	URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO	108 54 08 02 04 094 108 97 01 04 04 094 108 97 01 06 04 091 108 97 01 06 04 091 108 97 02 05 04 012 108 97 02 05 04 012 108 98 02 05 04 012 108 05 15 00 04 011	FRESTRIET COBRENIO CORRENIO CORRENIO CORRENIO CORRENIO CORRENIO COSANDOLO SOCIAL CESANDOLO SOCIAL CESANDOLO SOCIAL CESANDOLO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL SEGURICAD PÚBLICA, AGSTICA P PROTECCIÓN ORDIN, SEGURICAD Y AGSTICA A PROTECCIÓN ORDIN, SEGURICAD Y AGSTICA ORDINACIÓN, VINTEDO ORDINACIÓN ORDIN	PROTECCIÓN CIVIL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DESARRIOLLO MEGIONAL DESARRIOLLO MEGIONAL	МАМЕСРА. ОРРИОСКСА МАМЕСРА ОРРИОСКСА МАМЕСРА ОРРИОСКСА МАМЕСРА ОРРИОСКСА МАМЕСРА ОРРИОСКСА О	MANAGOPAL HANDATAMENTO		375,000 132,669,452 2,382,956 21,460,281 9,080,833 67,044,435 7,004,340 7,124,128 3,568,973	375,000 132,669,433 2,383,956 21,460,281 9,080,833 67,044,435 7,043,405 7,124,128 3,568,973	375,000 132,669,453 2,383,956 21,469,281 9,080,833 7,004,465 7,104,126 7,124,129 3,566,973	374,597 125,239,637 1,506,170 19,547,515 8,954,110 64,003,47 6,471,226 6,671,226 3,305,716	100.0% 94.4% 63.2% 91.1% 98.6% 95.6% 92.0% 93.7% 92.6%	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OSSA PROVIECTO OTROS OTROS OTROS OTROS	1,865.00 1,865.00 1,00	1,004.02 96. 1,004.02 96. 1,00 100 0,91 91. 619,00 98. 815,00 95. 0,92 92. 121,00 93.	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES LCONOMIAS 2011. K LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES APAR 2010. GIBRA TERMINADOR NO FINADIZITADO LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINAN 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINAN 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINAN 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINAN 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINAN 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINAN 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINAN 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINAN 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINAN 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FINAN 2010.
154221 154410 156321 156321 156335 157304 157293 157293	FORTAMUN FORTAM FORTAMIN FORTAMUN FORTA	NAMEN INVESTIGATI INVESTIGAT OUTRIGO OUTRIGO	IOSTUNTIA IOSTUNTIA GUTTÉRREZ IOSTUNTIA	ALINGCIPAL CORRETURA MAINCIPAL CORRETURA MAINCIPAL CORRETURA MAINCIPAL CORRETURA AMANCIPAL CORRETURA CO	URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO	105 57 GB 62 04 094 105 77 G1 04 04 094 105 77 G1 04 04 094 105 77 G1 04 04 091 105 77 G1 04 04 017 105 77 G1 04 04 017 105 77 G1 04 04 017 105 75 G1 04 011	PRESTRIET COBRERNO COBRERNO COBRERNO COBRERNO COSARROLLO SOCIAL CESARROLLO SOCIAL CESARROLLO SOCIAL CESARROLLO SOCIAL CESARROLLO SOCIAL	Y DESARROLLO REGIONAL SIGNINAD PÚNILEZ, RISTICIA Y PROTECCIÓN ORDEN, SEGURIDAD Y RISTICIA ORDEN GEORGIA SEGURIDAD Y RISTICIA ORDEN, SEGURIDAD Y RISTICIA ORDEN, SEGURIDAD Y RISTICIA ORDEN, SEGURIDAD Y RISTICIA ORDEN, SEGURIDAD Y RISTICIA URBANIZACIÓN, VIVININDA V DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVININDA VIDENANZICIÓN, VIVININDA URBANIZACIÓN, VIVININDA URBANIZACIÓN, VIVININDA URBANIZACIÓN, VIVININDA URBANIZACIÓN, VIVININDA URBANIZACIÓN, VIVININDA VIDENANZICIÓN, VI	PROTECCÓN CIVIL SSTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD POBLICIA SSTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD POBLICIA SOTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD POBLICIA SOTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD POBLICIA DESARROLLO REGIONAL DESARROLLO REGIONAL DESARROLLO REGIONAL	MANACIPAL DEPRODUCIO DEPRODUCIO MANACIPAL DEPRODUCIO DEPRODUCIO MANACIPAL DEPRODUCIO DEPRODUCIO DEPRODUCIO DEPRODUCIO DEPRODUCIO MANACIPAL DEPRODUCIO DEPRODUCIO MANACIPAL DEPRODUCIO	MANICOPIAL HAVINTAMENTO MANICOPIA HAVINTAMENTO MANICOPIA HAVINTAMENTO MANICOPIA HAVINTAMENTO MANICOPIA HAVINTAMENTO MANICOPIA HAVINTAMENTO		375,000 132,669,452 2,383,956 21,460,281 9,080,833 67,044,435 7,004,340 7,124,128 3,568,973 5,945,273	132,669,452 132,669,452 2,383,956 21,460,281 9,080,833 7,084,405 7,084,405 7,124,128 3,568,973 5,768,273	373,000 132,669,652 2,383,556 21,460,291 9,080,833 67,044,615 7,005,460 7,124,128 3,560,773 5,745,273	374,597 125,238,037 1,506,170 1,506,170 6,954,310 6,400,964 6,677,524 3,305,716 5,504,506	100.0% 94.4% 63.2% 91.1% 98.6% 92.0% 93.7% 92.6% 97.4%		OBRA PROVICCIO OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS	1,06.00 1,06.00 1,00 1,00 620.00 1,00 120.00 120.00 120.00 100.00	300.00 100 1,804.02 96. 1.00 100 0.91 91. 619.00 98. 815.00 95. 121.00 93. 98.00 96.	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES ECONOMIAS 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. OBBA TERMINIADA NO FINADIZITADA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFA 2010.
154221 154221 154321 154321 154321 154321 157304 157304 157406	FORTAMUN FORTAM FORTAMIN FORTAMUN FORTA	NAMEN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN FOURMANTENTO COTTROS COT	IOS-TUXTLA GUTTÉRREZ	COBERTURA COBERTURA MAINCIPAL COBERTURA	URBANO	109 5F - 03 - 04 - 034 -	FRES FRIEF GOBERNO	Y DESARROLLO REGIONAL SEGURDAP PUBLICA, AGTICA PROTECCIÓN ORDIN, SEGURDAD Y RASTICIA ORDINAS SEGURDAD Y RASTICIA ORDINAS SEGURDAD Y RASTICIA ORDINAS SEGURDAD Y ROSARROLLO REGIONAL Y DESARROLLO REGIONAL VIDENARIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL ORDINAS SEGURDAD SEGURDAD VIDENARIZACIÓN, VIVIENDA VESARROLLO REGIONAL VESARR	PROTECCÓN CIVIL SOTTMA INACONAL DE SEGURIDAD POBLICA DECAMINACIÓN REGORNAL DESAMROLLO REGORNAL DESAMROLLO REGORNAL DESAMROLLO REGORNAL	DEPRIORICIA DEPRIORICIA DEPRIORICIA DEPRIORICIA MANICIPIA DEPRIORICIA MUNICIPIA DEPRIORICIA DEPRIORICIA MUNICIPIA DEPRIORICIA DEP	IN ARUSTAMENTO ANAMENTA HARVITAMENTO ANAMENTA HARVITAMENTO HARVITAM		375,000 132,669,452 2,382,956 21,460,281 9,080,833 67,044,435 7,004,340 7,124,128 3,568,973	375,000 132,669,433 2,383,956 21,460,281 9,080,833 67,044,435 7,043,405 7,124,128 3,568,973	375,000 132,669,453 2,383,956 21,469,281 9,080,833 7,004,465 7,104,126 7,124,129 3,566,973	374,597 125,239,637 1,506,170 19,547,515 8,954,110 64,003,47 6,471,226 6,671,226 3,305,716	100.0% 94.4% 63.2% 91.1% 98.6% 95.6% 92.0% 93.7% 92.6%		OBBA PROVICTO OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS	1,865.00 1,865.00 1,00	1,004.02 96. 1,004.02 96. 1,00 100 0,91 91. 619,00 98. 815,00 95. 0,92 92. 121,00 93.	A PLIENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES COMOMIAS 2011. A PLIENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. OBRA TERMINADA NO FINIQUITADA A PLIENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAFM 2010.
152221 152221 156410 156321 156337 156336 157304	FORTAMUN FORTAM FORTAM FORTAM FORTAM FORTAM FORTAM FORTAM	NOW, INVESTIGN IN INVESTIGN	LOS-TUXTLA GUTTÉRREZ LOS-TUXTLA GUTTÉRREZ LOS-TUXTLA GUTTÉRREZ LOS-TUXTLA GUTTÉRREZ LOS-TU	ALVINCIPAL COBERTURA MANOCIPAL COBERTURA MANOCIPAL COBERTURA MANOCIPAL COBERTURA MANOCIPAL COBERTURA MANOCIPAL COBERTURA MANOCIPAL COBERTURA	URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO	105 57 GB 62 04 094 105 77 G1 04 04 094 105 77 G1 04 04 094 105 77 G1 04 04 091 105 77 G1 04 04 017 105 77 G1 04 04 017 105 77 G1 04 04 017 105 75 G1 04 011	FRES FRIEF GOBERNO	Y DESARROLLO REGIONAL SEGURICAD PÚBLICA, AUSTICIA PROTECCIÓN ORDIN, SEGURICAD Y AUSTICIA URBANAZCIÓN, VIVIENDA VESTARROLLO REGIONA URBANAZCIÓN, VIVIENDA URBANAZCIÓN, VIVIENDA	PROTECCÓN CIVIL SOTTMA INACONAL DE SEGURIDAD POBLICA DECAMINACIÓN REGORNAL DESAMROLLO REGORNAL DESAMROLLO REGORNAL DESAMROLLO REGORNAL	MANACIPAL OFFINICINCIA OFFINICINCIA OFFINICINCIA OFFINICINCIA OFFINICINCIA OFFINICINCIA OFFINICINCIA	MANISCIPAL H ANDRIVAMENTO MANICOPAL H ANDRIVAMENTO M M M M M M M M M M M M M M M M M M M		375,000 132,669,452 2,383,956 21,460,281 9,080,833 67,044,435 7,004,340 7,124,128 3,568,973 5,945,273	132,669,452 132,669,452 2,383,956 21,460,281 9,080,833 7,084,405 7,084,405 7,124,128 3,568,973 5,768,273	373,000 132,669,652 2,383,556 21,460,291 9,080,833 67,044,615 7,005,460 7,124,128 3,560,773 5,745,273	374,597 125,238,037 1,506,170 1,506,170 6,954,310 6,400,964 6,677,524 3,305,716 5,504,506	100.0% 94.4% 63.2% 91.1% 98.6% 92.0% 93.7% 92.6% 97.4%	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OBRA PROVICCIO OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS	1,06.00 1,06.00 1,00 1,00 620.00 1,00 120.00 120.00 120.00 100.00	300.00 100 1,804.02 96. 1.00 100 0.91 91. 619.00 98. 815.00 95. 121.00 93. 98.00 96.	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES ECONOMAS 2011. N LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROVECTO ES FAM 2010.