

1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %												
														Ministrado	Programado	Ejercido																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25												
7-CHIAPAS RECURSO 2012																																				
APORTACIONES FEDERALES 235 REGISTROS																																				
FAIS													1,069,453,535	499,197,881	1,046,008,924	103,095,253	20.7%	0	0																	
FISE																																				
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																																				
53390	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC, CHILOLÁ-NICHTEEL SAN ANTONIO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 5+000	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLÁ	RURAL	112-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS			605,427	0	605,427	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	3.50	70.0%	ESTA OBRA FUE PRESUPUESTADA CON RECURSOS DEL FONDO III, INVERSION 2011, EN COOPARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL, A TRAVES DE LOS RECURSOS DEL PIBAI 2011, Y FISE 2012 RESPECTIVAMENTE, (ESTA OBRA PROVIENE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011) AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, YA QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR RADICAR LOS RECURSOS ESTATALES A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE), MISMOS QUE YA SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS, ASI COMO TAMBIEN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LIBERAR EL COMPLEMENTO DE LOS RECURSOS DEL CDI A TRAVES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.												
117206	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO (POCOLUM-CRUICERO, MAJOSIK-TRES CERROS)CHANA-MAJOSIK 3A. ETAPA	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	093-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			3,444,615	3,444,615	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	TOTAL ANUAL: \$22,964,102.47 INVERSION 2012 \$3,444,615.37 PIBAI 2012 \$16,074,871.73 Y FISE 2012: \$3,444,615.37												
7-CHIAPAS RECURSO 2011																																				
FISE																																				
113133	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO(POCOLUM-TRES CERROS)CHANA MAJOSIK	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			2,074,818	2,074,818	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA PARTE DEL FISE DEL RECURSO DEL 2010. CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.												