

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	7-CHIAPAS RECURSO 2012										19,095,946	14,677,400	14,677,400	14,614,982	99.6%	0	0	58,183.96	54,023.88	92.9%	25	
APORTACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
FISM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	MANTENIMIENTO																					
123001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (BARRIO PEMEX)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-000297/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	117,147	117,147	117,147	117,147	100.0%	0	METRO LINEAL	570.00	570.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM-HABITAT 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$234,294.00 EN DONDE EL FISM 2012 APORTA \$ 117,147.00 Y HABITAT 2012 \$ 117,147.00. SE REPORTA AL 100%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																					
141437	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-00465/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	161,767	161,767	161,767	161,767	100.0%	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE LOSA DE 6.60 ML. EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA CON UN MONTO TOTAL DE \$ 161,767.00 CON RECURSO DEL FISM 2012. SE REPORTA AL 100%	
	AMPLIACION																					
122526	CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	FISM-000300/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	377,924	377,924	377,924	377,924	100.0%	0	CUNETA	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012, REALIZANDOSE 100 ML DE CUNETA PLUVIAL CON UN MONTO TOTAL DE \$ 377,923.96 SE REPORTA AL 100%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
	MEJORAMIENTO																					
141859	REHABILITACION DE DRENAJE (BARRIO PEMEX)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00515/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	3,000,004	900,000	900,004	900,000	100.0%	0	METRO LINEAL	4,151.70	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM 2012-CODECOM CON UN MONTO TOTAL DE \$ 3,000,000.00 EN DONDE FISM APORTA \$ 3,000,000.00 Y CODECOM \$ 2,000,000.00. UNICAMENTE SE HA APLICADO EL ANTICIPO DEL 30%.	
	MANTENIMIENTO																					
122778	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO MALPASO)	10-ARRIAGA	AZTECA (LA PUNTA)	RURAL	FISM-000307/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	73,243	73,243	73,243	72,488	99.0%	0	METRO LINEAL	510.00	510.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012, CON UN MONTO TOTAL DE \$ 198,738.43, DE LOS CUALES \$ 73,243.35 ES DEL RECURSO FISM Y \$ 125,495.08 ES OTRA APORTACION. LA OBRA SE REPORTA AL 100%.	
122803	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO PEMEX)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-000298/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	1,517,319	1,517,319	1,517,319	1,517,319	100.0%	0	METRO LINEAL	1,117.67	1,117.67	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM-HABITAT 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 3,034,637.00 EN DONDE FISM 2012 APORTA \$ 1,517,319.00 Y HABITAT 2012 \$ 1,517,318.00. SE REPORTA AL 100%	
	TANQUES SEPTICOS																					
	CONSTRUCCION																					
122282	INSTALACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA CASA DE SALUD	10-ARRIAGA	AGUA FRIA	RURAL	FISM-000111/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	67,464	67,464	67,464	67,464	100.0%	0	METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO DEL FISM AMORTIZANDO EL CAPITAL 2012 POR UN MONTO DE \$ 57,464.17 Y A LA FECHA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
122113	CONSTRUCCION DE ANDADOR	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-000301/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	790,134	790,134	790,134	790,134	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,080.58	2,080.58	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL CAPITAL BANOBRAS 2012, CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 1,810,347.00 AMORTIZADO EN EL 2011 \$ 1,020,212.68 Y EN EL 2012 \$ 790,134.32 QUEDANDO AL 100%	
123353	PAGO DE INTERESES	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-000115/2012	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	140,259	140,259	140,259	140,259	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO BANOBRAS CON RECURSO DEL FISM 2012 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 140,255.06 DEL RECURSO DEL PRESTAMO BANOBRAS SE EJECUTARON VARIAS OBRAS DE DIFERENTES MODALIDADES COMO PAVIMENTACION, REHABILITACION DE ESCUELAS, ALUMBRADO PUBLICO, PUENTE HAMACA ETC. POR ESO EN TIPO DEL GASTO SE UBICO EN URBANIZACION MUNICIPAL Y EN UNIDAD DE MEDIDA SE OPTA POR METROS CUADRADOS POR QUE NO SE ENCUENTRA POR DOCUMENTO. SE REPORTA AL 100%	
123104	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO PEMEX)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-000299/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	1,441,961	1,441,961	1,441,961	1,441,961	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	4,160.00	4,160.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM-HABITAT 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 2,883,921.00 DONDE EL FISM APORTA \$ 1,441,961.00 Y HABITAT \$ 1,441,960.00 ESTA OBRA SE REALIZO EN LA 12A. CALLE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 9A. AV. PONIENTE. SE REPORTA AL 100%	
122564	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-000304/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	599,968	599,968	599,968	599,968	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,170.50	1,170.50	100.0%	ESTA OBRA ES DEL RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 599,968.00. SE UTILIZO COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO SE ENCONTRO LA COMUNIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, SE REPORTA AL 100%	
122183	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUATEMALITA (2A. ETAPA)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-000305/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	974,721	974,721	974,721	974,721	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,832.62	1,832.62	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,317,273.00 AMORTIZANDO EN EL 2011 \$ 342,552.02 Y AMORTIZANDO EN EL 2012 \$ 974,720.98. OBRA EJECUTADA AL 100%.	
122404	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 12A. CALLE SUR DE LA 15A. A LA 9A. PTE. (BARRIO LOS POCITOS)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-000317/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	1,323,579	1,323,579	1,323,579	1,323,579	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,880.00	3,880.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO FISM 2012-HABITAT 2012 APORTANDO \$ 1,323,575.00 FISM Y \$ 1,323,575.00 HABITAT. SE REPORTA AL 100%	
	MANTENIMIENTO																					
122149	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO E HIDRAULICO)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-000303/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	442,056	442,056	442,056	442,056	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,476.54	1,476.54	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 AMORTIZANDO EL PRESTAMO BANOBRAS. POR UN MONTO TOTAL DE \$ 442,055.88 OBRA EJECUTADA AL 100%.	
	PASOS VEHICULARES																					
	CONSTRUCCION																					
123899	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA UNACH CAMPUS IX	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00350/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	METROS LINEALES	14.50	14.50	100.0%	SE REALIZO LA APORTACION POR LA CANTIDAD DE \$ 250,000.00 DEL RECURSO FISM 2012 PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE Y ACCESO PRINCIPAL DE LA UNACH CAMPUS IX	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
123337	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA (2A. ETAPA)	10-ARRIAGA	VILLA DEL MAR	RURAL	FISM-000302/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	679,223	679,223	679,223	679,223	100.0%	0	METROS LINEALES	75.00	75.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FISM 2012, AMORTIZANDO EL CAPITAL 2012 DE BANOBRAS EJECUTANDO LA OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	ALUMBRADO PUBLICO																					
	AMPLIACION																					
123822	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO GUATEMALITA)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00379/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	249,503	249,503	249,503	249,503	100.0%	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 249,503.00. SE REPORTA AL 100%	
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																					
	OBRA COMPLEMENTARIA																					
123328	ADQUISICION Y COLOCACION DE PANELES SOLARES	10-ARRIAGA	POZA GALANA	RURAL	FISM-000114/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	117,951	117,951	117,951	117,951	100.0%	0	PLANTA	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 117,951.12 ESTA EJECUTADA AL 100%.	
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	AMPLIACION																					
123851	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00348/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	267,333	267,333	267,333	267,333	100.0%	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 267,332.71. SE REALIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE REPORTA AL 100%	
123767	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-00427/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	416,208	124,862	124,862	124,862	100.0%	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 416,208.00, EJECUTANDOSE \$ 124,862.40 Y FALTA POR EJECUTAR \$ 291,345.60 SE REALIZA LA OBRA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																					
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																					
	CONSTRUCCION																					
123492	CONSTRUCCION DE ESTANCIA COMUNITARIA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-00457/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	150,000	150,000	150,000	132,603	88.4%	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	50.40	47.00	93.3%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 150,000.00, SE HA EJECUTADO \$ 132,603.01 QUEDANDO POR EJECUTAR \$ 17,396.99	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												14	15	16								
123385	CONSTRUCCION DE ESTANCIA COMUNITARIA	10-ARRIAGA	NUEVO COLOSO	RURAL	FISM-000306/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	ESTA OBRA ES CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 150,000.00. SE REPORTA AL 100%
144116	MEJORAMIENTO REHABILITACION DE ESTANCIA COMUNITARIA	10-ARRIAGA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	FISM-00411/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA ESTANCIA COMUNITARIA EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE CON UN MONTO TOTAL DE \$ 100,000.00 DEL RECURSO FISM 2012.
141564	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA JORGE H. BEDWELL	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00409/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	127,324	127,324	127,324	127,324	100.0%	0	0	AULA	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 127,323.84. SE REPORTA AL 100%
122306	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-000112/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	195,851	195,851	195,851	195,851	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	473.32	473.32	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012. AMORTIZANDO AL CAPITAL BANOBRAS UN MONTO TOTAL DE \$ 195,850.70 ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%.
122218	REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIO RABAZA ESTEBANELL	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	FISM-000109/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	59,063	59,063	59,063	59,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	639.14	639.14	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012. AMORTIZANDO EL CAPITAL BANOBRAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 59,063.42. ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%.
123310	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	10-ARRIAGA	LAZARO GARDENAS	RURAL	FISM-000183/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	283,887	283,887	283,887	283,887	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	370.00	370.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO FISM 2012 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 283,887.00. SE REPORTA AL 100%
123116	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	FISM-000110/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	211,490	211,490	211,490	211,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,201.28	1,201.28	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 211,490.39. ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%.
123291	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE	10-ARRIAGA	EL PLEITO	RURAL	FISM-000185/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	405.05	405.05	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 100,000.00. SE REPORTA AL 100%.
123268	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL M. CORZO	10-ARRIAGA	SAN PABLO	RURAL	FISM-000184/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	143,824	143,824	143,824	143,824	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208.22	208.22	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 143,820.13. SE REPORTA AL 100%.
123204	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 24 DE FEBRERO	10-ARRIAGA	AGUA FRIA	RURAL	FISM-000201/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	99,023	99,023	99,023	99,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	690.52	690.52	100.0%	ESTA OBRA ES DEL RECURSO FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 99,023.24. SE REPORTA AL 100%.
123185	CONSTRUCCION DE AULA Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ESC. SECUNDARIA JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-000200/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	382,306	382,306	382,306	382,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	ESTA OBRA SE DEL RECURSO FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 382,306.00. SE REPORTA AL 100%
122247	REHABILITACION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA NO. 419 OCTAVIO PAZ LOZANO	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	FISM-000113/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	190,921	190,921	190,921	190,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,406.44	1,406.44	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012. AMORTIZANDO EL CAPITAL BANOBRAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 190,921.11. ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%.
124100	PISO FIRME (COBERTURA MUNICIPAL)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-00419/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	1,963,504	392,700	392,700	392,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,350.00	9,350.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,963,500.00 DEL CUAL \$ 392,700.00 DEL FISM Y \$ 1,570,800.00 SE REPORTA AL 100%.
141226	PISOS FIRMES (CABECERA MUNICIPAL)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00381/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	321,300	321,300	321,300	321,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,650.00	7,650.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,606,300.00 DE LOS CUALES FISM APORTA \$ 321,300.00 Y HABITAT \$ 1,285,000.00. SE REPORTA AL 100%
123605	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHERIA BOLA DE ORO)	10-ARRIAGA	BOLA DE ORO	RURAL	FISM-00453/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	49,996	49,996	49,996	49,996	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 49,996.00. SE REPORTA AL 100%
123664	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJIDO LA PAZ)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-00452/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	49,996	49,996	49,996	49,996	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	ESTA OBRA ES RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 49,996.00. SE REPORTA AL 100%
123579	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (RANCHERIA LA BONDAD)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-00458/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	49,996	49,996	49,996	49,996	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJERCIO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 49,996.00. SE REPORTA AL 100%.
122503	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-000318/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	99,615	99,615	99,615	99,615	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FISM 2012 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 99,615.58. ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%.
124068	CONSTRUCCION DE BORDO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATZECA A LA ALTURA DE LA COLONIA MAL PASO	10-ARRIAGA	AZTECA (LA PUNTA)	RURAL	FISM-00420/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	131,613	131,613	131,613	131,613	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 131,613.20. SE REPORTA AL 100%
124302	DRAGADO DEL RIO NICOLAS BRAVO	10-ARRIAGA	AZTECA (LA PUNTA)	RURAL	FISM-00380/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,200.00	13,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 250,000.00. SE REALIZO EL DRAGADO DEL RIO Y LA CONSTRUCCION DE BORDOS O MUROS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR EL DESBORDAMIENTO DEL RIO. SE REPORTA AL 100%
143582	ADQUISICIONES	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00268/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	45,901	34,425	34,425	19,614	57.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 45,900.86 EJERCINDO LA CANTIDAD DE \$ 19,614.32. PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA
142959	ASISTENCIA TECNICA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00428/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	247,647	185,735	185,735	156,288	84.1%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 247,647.13 EJECUTANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 156,288.18
124133	CURSOS DE CAPACITACION PRODIM 2012	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00267/2012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	97,849	97,849	97,849	97,849	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 97,849.33. SE REPORTA AL 100%
123949	GASTOS INDIRECTOS	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00349/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	587,096	304,084	304,084	304,084	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 587,095.99. SE EJECUTA \$ 304,083.72 ESTANDO EN PROCESO LA EJECUCION DE LA MISMA.
Z-CHIAPAS RECURSO 2012												19,183,051	13,589,209	13,589,509	9,794,367	72.1%	0	0	224,496.94	136,792.60	60.9%	
APORTACIONES FEDERALES												19,183,051	13,589,209	13,589,509	9,794,367	72.1%	0	0	224,496.94	136,792.60	60.9%	
FORTAMUN												19,183,051	13,589,209	13,589,509	9,794,367	72.1%	0	0	224,496.94	136,792.60	60.9%	
INVERSION																						
OBRA PÚBLICA																						
MANTENIMIENTO																						
13577	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAMF-000331/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	30,814	23,111	23,111	5,419	23.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE EJECUTA CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 30,814.49
118369	MANTENIMIENTO DE CALLE Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAMF-00519/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	178,210	178,210	178,210	178,210	100.0%	0	0	METRO LINEAL	112.96	112.96	100.0%	SE EJECUTO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 178,210.03 QUEDANDO AL 100%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
119811	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA TUBERCULOSIS	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00397/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	140,102	52,538	52,538	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 140,102.00 DEL CUAL \$ 70,051.00 PERTENECE AL FAFM Y \$ 70,051.00 A HABITAT.
118776	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00405/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	311,452	116,794	116,794	8,166	7.0%	0	0	CURSO	350.00	5.00	1.4%	ESTA OBRA ES MINISTRADA CON UNA MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 311,452.00, DEL CUAL \$ 155,726.00 DEL FAFM 2012 Y \$ 155,726.00 DEL RECURSO HABITAT
120013	PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LA NUTRICIÓN Y ACTIVACIÓN FÍSICA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00396/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	127,714	47,893	47,893	47,893	100.0%	0	0	OTROS	6.00	3.00	50.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 127,714.00 DEL CUAL \$ 63,857.00 PERTENECE AL FAFM Y \$ 63,857.00 A HABITAT.
118102	REHABILITACIÓN DE BODEGA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00518/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	200,903	150,677	150,677	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE REALIZARA CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 200,902.95
7. CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES																						
	FORTAMUN										50,000	37,500	37,500	0	0.0%	0	0		10.00	0.00	0.0%	
	FORTAMUN																					
116547	APOYO PARA LA COMPRA DE SEMENTALES BOVINOS	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM-00436/2012	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	50,000	37,500	37,500	0	0.0%	0	0	CABEZA	10.00	0.00	0.0%	SE EJECUTARA CON RECURSO DEL FAFM 2011 CON UN MONTO TOTAL DE \$50,000.00