

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
7-CHIAPAS RECURSO 2012																							
APORTACIONES FEDERALES																							
	FAIS										17,943,527	13,871,365	13,871,365	13,871,365	100.0%	0	0	5,488.14	4,284.43	78.1%			
	FISM																						
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	CONSTRUCCIÓN																						
7085	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA), LOC. SANTO DOMINGO	68-OCOTEPEC	SANTO DOMINGO	RURAL	SD-01-06-3002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		362,035	356,106	356,106	356,106	100.0%	0	0	118.46	116.52	98.4%	METRO LINEAL	
7078	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA), LOC. CERRO DEL MONO	68-OCOTEPEC	CERRO DEL MONO	RURAL	SD-01-06-3002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		1,156,786	826,329	826,329	826,329	100.0%	0	0	132.65	94.76	71.4%	METRO LINEAL	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
7040	PAVIMENTACION DE CALLE (BARRIO ASUNCION)	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	SE-07-06-3001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		1,950,081	1,154,206	1,154,206	1,154,206	100.0%	0	0	2,047.00	1,211.69	59.2%	METROS CUADRADOS	
7064	PAVIMENTACION DE CALLE, LOC LOMAS ALEGRES	68-OCOTEPEC	LOMAS ALEGRES	RURAL	SE-07-06-3003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		843,553	784,492	784,492	784,492	100.0%	0	0	514.63	478.60	93.0%	METROS CUADRADOS	
7091	PAVIMENTACION DE CALLE, LOC. SAN FRANCISCO OCOTAL.	68-OCOTEPEC	SAN FRANCISCO OCOTAL	RURAL	SE-07-06-30014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		266,694	236,002	236,002	236,002	100.0%	0	0	282.00	249.55	88.5%	METROS CUADRADOS	
7066	PAVIMENTACION DE CALLE, OCOTEPEC	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	SE-07-06-30004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		551,239	542,589	542,589	542,589	100.0%	0	0	602.38	592.93	98.4%	METROS CUADRADOS	
7086	PAVIMENTACION DE CALLE (RIO FRIO TOMBAK)	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	SE-07-06-30019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		803,082	631,369	631,369	631,369	100.0%	0	0	980.00	770.46	78.6%	METROS CUADRADOS	
7061	PAVIMENTACION DE CALLE, SAN ANTONIO POYONO	68-OCOTEPEC	SAN ANTONIO POYONO	RURAL	SE-07-06-30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		884,720	867,278	867,278	867,278	100.0%	0	0	688.00	674.44	98.0%	METROS CUADRADOS	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	ALUMBRADO PUBLICO																						
7111	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, LOC SAGRADO CORAZON DE JESUS DOS	68-OCOTEPEC	SAGRADO CORAZON DE JESUS DOS	RURAL	SG-02-06-30006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		564,734	528,997	528,997	528,997	100.0%	0	0	9.00	8.00	88.9%	POSTE	
	RED DE ELECTRICIDAD																						
	AMPLIACION																						
7107	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (CENTRO DE SALUD)	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	SG-01-06-30005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		669,534	659,064	659,064	659,064	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TRANSFORMADOR	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	MEJORAMIENTO																						
7135	ENMALLADO PERIMETRAL (COBACH 052), LOC. SN FRANCISCO OCOTAL.	68-OCOTEPEC	SAN FRANCISCO OCOTAL	RURAL	SI-01-06-30020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		501,641	105,492	105,492	105,492	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	
	PRIMARIA																						
7068	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2A ETAPA), LOC. OCOTEPEC	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	SE-08-06-30015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		548,851	164,655	164,655	164,655	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	
7128	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (ESC. PRIM. COMUNITARIA MIGUEL DE CERVANTES SAavedra)	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	SI-01-06-30010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC		351,685	345,656	345,656	345,656	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	
7764	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA (ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO)	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	SI-01-06-30022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		930,076	279,023	279,023	279,023	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	VIVIENDA																						
7120	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. OCOTEPEC	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	SH-05-06-30023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		1,435,822	1,100,106	1,100,106	1,100,106	100.0%	0	0	103.00	79.00	76.7%	VIVIENDA	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
7069	APERTURA DE CAMINO RURAL, LOC CERRO JAQUIMA	68-OCOTEPEC	CERRO JAQUIMA	RURAL	UB-01-06-30008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		5,050,141	4,791,502	4,791,502	4,791,502	100.0%	0	0	1.50	1.42	94.7%	KILOMETROS	
7071	ESTUDIO Y PROYECTO DE (APERTURA DE CAMINO RURAL CERRO DE JAQUIMA)	68-OCOTEPEC	CERRO JAQUIMA	RURAL	UB-05-06-30007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		258,104	254,072	254,072	254,072	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	KILOMETROS	
	MANTENIMIENTO																						
7783	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. OCOTEPEC	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	UB-02-06-30016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS		814,750	244,425	244,425	244,425	100.0%	0	0	3.52	1.06	30.1%	KILOMETROS	
7-CHIAPAS RECURSO 2012																							
APORTACIONES FEDERALES																							
	FORTAMUN										4,419,853	3,100,708	3,100,708	2,932,434	94.6%	0	0	75,180.40	75,157.00	100.0%			
	FORTAMUN																						
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 18=15/13	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
2777	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0013	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	87,844	87,844	87,844	87,844	0	0	0	METRO LINEAL	13.40	0.00	0.0%	OBRA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS. (PROTECCIÓN CIVIL) LA CUAL NO SE HA EJECUTADO POR TAL MOTIVO SE REPORTA EN CEROS POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
2964	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	262,740	262,740	262,740	262,740	100.0%	0	0	LUMINARIA	250.00	250.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2483	ADQ. DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA 25 POLICIAS MUNICIPALES Y 43 UNIF. DE POLICIAS CIUDADANO SOLIDARIO	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	220,429	220,429	220,429	220,429	100.0%	0	0	OTROS	68.00	68.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2434	INCENTIVO PARA 43 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	394,740	295,410	295,410	295,410	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2710	ADQ. DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL.	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	78,240	38,794	38,794	38,794	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2486	ADQ. DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	505,965	291,287	291,287	291,287	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2482	CONTRATACION DE 25 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	1,598,346	850,605	850,605	850,605	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2485	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	194,234	95,473	95,473	95,473	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2490	CURSO DE CAPACITACION PARA 5 POLICIAS MUNICIPALES	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	43,800	43,800	43,800	43,800	0	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS PORQUE HASTA EL MOMENTO NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO PERO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
2487	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA PARA 5 POLICIAS MUNICIPALES	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	36,630	36,630	36,630	36,630	0	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS PORQUE HASTA LA FECHA NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO PERO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
2484	MANTENIMIENTO DE RADIOS	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2870	AYUDA HUMANITARIA	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	32,791	32,791	32,791	32,791	100.0%	0	0	OTROS	680.00	680.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$148,313.81 LA CUAL \$110,000.00 CORRESPONDE AL AHORRO PRESUPUESTAL 2011, \$564.57 INTERESES BANCARIOS 2012, \$4,957.69 INTERESES BANCARIOS 2011 Y \$32,791.55 RECURSO FAFM 2012.
2728	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0016	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	69,530	36,747	36,747	36,747	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2991	DESAYUNOS ESCOLARES	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	336,524	250,114	250,114	250,114	100.0%	0	0	OTROS	73,778.00	73,778.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
2942	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	368,640	368,640	368,640	368,640	100.0%	0	0	HÉCTAREA	299.00	299.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012
2902	FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0017	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	143,000	143,000	143,000	143,000	100.0%	0	0	CABEZA	26.00	26.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO CON CIERRE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES																						
PORTAMUN																						
											123,844	123,844	123,844	123,844	100.0%	0	0	681.00	681.00	100.0%		
PORTAMUN																						
INVERSION																						
EQUIPAMIENTO																						
OTROS																						
3007	UTENSILIOS PARA COCINAS ESCOLARES	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	8,324	8,324	8,324	8,324	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR																						
3112	HAYUDA HUMANITARIA	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-04-0012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	115,522	115,522	115,522	115,522	100.0%	0	0	OTROS	680.00	680.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$148,313.81 LA CUAL \$32,791.55 CORRESPONDE AL FONDEN 2012, \$110,000.00 AHORRO PRESUPUESTAL 2011 Y \$5,522.26 DE INTERESES BANCARIOS 2011 Y 2012.