

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Generados	Acumulados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
CHIAPAS RECURSO 2012																								
IMPORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS																								
	FMS												10,640,126	10,541,639	10,526,455	10,518,954	99.8%	0	0		5,563,859.00	5,563,800.00	100.0%	
	FISM																							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
146061	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	NAPANA	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS			4,199,860	4,199,860	4,199,860	4,199,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,199,860.00	4,199,860.00	100.0%	
146118	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS			687,449	687,449	687,449	687,449	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.00	1,560.00	100.0%	
146148	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE			1,361,890	1,361,890	1,361,890	1,361,890	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,361,890.00	1,361,890.00	100.0%	
	PASOS VEHICULARES																							
146558	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	76-PICHUCALCO	SAN CARLOS	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS			3,061,970	3,061,970	3,061,970	3,061,970	100.0%	0	0	METROS LINEALES	55.00	55.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
146410	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS			460,266	460,266	460,266	460,266	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PREESCOLAR																							
	MEJORAMIENTO																							
146258	REHABILITACION DE PINTURA EN MUROS	76-PICHUCALCO	PLATANAR ABAJO (JA. SECC. B (BATERIA CHIAPAS))	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS			20,184	20,184	19,000	18,505	91.7%	0	0	ESCUELA	479.00	421.00	87.9%	TERCER TRIMESTRE
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																							
165588	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			290,000	280,000	266,000	264,320	94.4%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	TERCER TRIMESTRE
146766	GASTOS INDIRECTOS	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS			558,487	470,000	470,000	464,674	98.9%	0	0	IFORME	1.00	0.80	80.0%	