

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													TERCER TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en peso y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7-CHAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 218 REGISTROS																								
	PAIS												118,235,978	101,760,238	105,975,453	88,542,411	87.0%	0	0		78,730.09	69,750.28	88.6%	
	ISM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
159103	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA (2DA. ETAPA)	116-VILLAFLORES	EL PARAISO	RURAL	108-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		197,623	191,626	191,626	191,626	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,260.00	1,260.00	100.0%	FSM-000143/2012
	AMPLIACION																							
159159	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA. ETAPA) (EL NIQUIDAMBAR)	116-VILLAFLORES	NIQUIDAMBAR	RURAL	108-03-0155	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		223,366	223,366	223,366	223,366	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,251.00	1,251.00	100.0%	FSM-000564/2012
	MANTENIMIENTO																							
159094	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ESTUBADA (FRACCIONAMIENTO BUENA SUERTE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		101,613	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	95.40	95.40	100.0%	FSM-000183/2012
	NORIAS																							
	CONSTRUCCION																							
159152	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA (N.C.P. LAS TRINITARIAS)	116-VILLAFLORES	LAS TRINITARIAS	RURAL	108-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		219,472	219,472	219,472	219,472	0.0%	0	0	NORIA	6.00	4.00	66.7%	FSM-000167/2012
159155	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA 2DA. ETAPA (RIA. LAS TRINITARIAS)	116-VILLAFLORES	LAS TRINITARIAS	RURAL	108-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		182,893	182,893	182,893	182,893	100.0%	0	0	NORIA	5.00	5.00	100.0%	FSM-000204/2012
159156	TERMINACION DE POZO TIPO NORIA (RANCHERIA EL BRASILITO)	116-VILLAFLORES	EL BRASILITO	RURAL	108-03-0180	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		96,610	96,610	96,610	96,610	100.0%	0	0	NORIA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000610/2012
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
159081	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA	116-VILLAFLORES	LOS LAURILES	RURAL	108-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		146,315	146,315	146,315	146,315	0.0%	0	0	POZO	4.00	4.00	100.0%	FSM-000183/2012
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	MEJORAMIENTO																							
163587	AMPLIACION DE DRENAJE PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES (BARRIO 20 DE NOVIEMBRE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0126	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		784,910	784,910	784,910	784,910	0.0%	0	0	METROS LINEALES	363.00	363.00	100.0%	FSM-000495/2012
163589	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	116-VILLAFLORES	EL RECUERDO DOS	RURAL	108-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		190,029	190,029	190,029	190,029	100.0%	0	0	METRO LINEAL	347.00	224.70	64.8%	FSM-000473/2012
163599	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO LA PRAYLESCA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0156	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		255,405	255,405	255,405	255,405	0.0%	0	0	METROS LINEALES	45.00	0.00	0.0%	FSM-000566/2012
163581	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR III) (EJ. JESUS MARIA GARZA (SECTOR III))	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0135	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		236,181	236,181	236,181	236,181	0.0%	0	0	METRO LINEAL	252.00	252.00	100.0%	FSM-000177/2012
163580	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR IV) (EJ. JESUS MARIA GARZA (SECTOR IV))	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0185	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		304,607	304,607	304,607	277,379	91.1%	0	0	METROS LINEALES	225.00	225.00	100.0%	FSM-000615/2012
163584	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA. ETAPA) (FRACC. SANTA MARGARITA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0179	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		440,398	440,398	440,398	440,398	100.0%	0	0	METROS LINEALES	302.00	302.00	100.0%	FSM-000609/2012
163596	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	116-VILLAFLORES	FRANCISCO VILLA	RURAL	108-03-0176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		995,630	995,630	995,630	995,630	100.0%	0	0	METROS LINEALES	958.12	958.12	100.0%	FSM-000606/2012
163585	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) (SECTOR V)	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		243,204	243,204	243,204	243,204	100.0%	0	0	METROS LINEALES	438.00	438.00	100.0%	FSM-000499/2012
163594	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COLECTOR ZONA NORTE 4TA ETAPA (BARRIO REFORMA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		1,175,187	1,175,187	1,175,187	1,175,187	0.0%	0	0	METRO LINEAL	426.30	295.72	60.0%	FSM-000496/2012
163583	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO (2DA. ETAPA) (FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPERANZA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		295,329	295,329	295,329	295,329	100.0%	0	0	METROS LINEALES	382.00	382.00	100.0%	FSM-000295/2012
163626	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	116-VILLAFLORES	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	108-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		384,585	384,585	384,585	367,610	95.6%	0	0	METRO LINEAL	669.00	669.00	100.0%	FSM-000169/2012
163595	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0143	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		196,787	196,787	196,787	196,787	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	FSM-000534/2012
163602	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTON EJIDAL	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0229	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		100,000	100,000	100,000	100,000	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000869/2012
163598	REHABILITACION DE ALCANTARILLO PLUVIAL (BARRIO SAN JOSE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0145	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		185,802	185,802	185,802	185,802	0.0%	0	0	METROS LINEALES	173.27	173.27	100.0%	FSM-000536/2012
159118	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EJ. VILLA HIDALGO SECTOR III)	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		374,003	374,003	374,003	374,003	100.0%	0	0	METROS LINEALES	106.00	106.00	100.0%	FSM-000182/2012
163597	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO ESQUIPULAS)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0158	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		316,051	316,051	316,051	316,051	0.0%	0	0	METROS LINEALES	185.00	185.00	100.0%	FSM-000567/2012
163590	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN MIGUEL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		775,426	775,426	775,426	775,426	100.0%	0	0	METRO LINEAL	347.75	278.20	80.0%	FSM-000664/2012
163601	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SANTA CATARINA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0159	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		332,399	332,399	332,399	332,399	0.0%	0	0	METROS LINEALES	186.40	186.40	100.0%	FSM-000564/2012
163588	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR)	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0140	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		251,878	251,878	251,878	251,878	100.0%	0	0	METROS LINEALES	304.00	304.00	100.0%	FSM-000531/2012
159119	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EJ. CRISTOBAL OBREGON SECTOR I)	116-VILLAFLORES	CRISTOBAL OBREGON	URBANO	108-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-		249,647	249,647	249,647	24								

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado		Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
															Acumulado al Trimestre	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
164756	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (PRACCIONAMIENTO EL MIRADOR)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	338,712	338,712	338,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.84	600.84	100.0%	FSM-000296/2012	
164774	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (PREDO ATOMNI.CO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	367,256	367,256	367,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	861.40	861.40	100.0%	FSM-000502/2012	
164877	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO)	116-VILLAFLORES	MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN)	RURAL	108-03-0168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	216,397	216,397	216,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	432.00	432.00	100.0%	FSM-000577/2012	
159124	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VILLAFLORES (PRACCIONAMIENTO LAS FLORES I)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	267,467	267,467	267,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.80	620.80	100.0%	FSM-00047/2012	
164878	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	116-VILLAFLORES	AGRÓNOMOS MEXICANOS	RURAL	108-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	417,521	417,521	417,521	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	912.63	912.63	100.0%	FSM-000164/2012	
164768	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	116-VILLAFLORES	CALZADA LARGA	RURAL	108-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	388,180	388,180	388,180	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.80	784.80	100.0%	FSM-000184/2012	
164766	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	116-VILLAFLORES	HERIBERTO JARA	RURAL	108-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	490,760	490,760	490,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.00	784.00	100.0%	FSM-000166/2012	
164777	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	116-VILLAFLORES	NUOVA PALESTINA	RURAL	108-03-0221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	108,184	108,184	108,184	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	175.00	175.00	100.0%	FSM-000861/2012	
164765	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	116-VILLAFLORES	PROGRESO AGRIARIO	RURAL	108-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	328,453	328,453	308,109	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS	651.00	651.00	100.0%	FSM-000148/2012	
164776	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	116-VILLAFLORES	TENOCHTITLÁN	RURAL	108-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	420,416	420,416	420,416	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	861.20	775.00	90.0%	FSM-000371/2012	
164758	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (BARRIO SAN CARLOS)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	473,271	473,271	473,271	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	959.30	959.30	100.0%	FSM-000299/2012	
164762	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (COL. SODORIDAD)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	425,888	425,888	425,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	752.00	752.00	100.0%	FSM-000185/2012	
164759	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (COLOMIA SAN JUAN)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	66,897	66,897	66,897	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	FSM-000654/2012	
164770	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO BAIAL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	951,033	951,033	951,033	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,980.40	1,490.30	50.0%	FSM-000493/2012	
164769	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO GUADALUPE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	621,810	621,810	621,810	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,269.73	126.97	10.0%	FSM-000494/2012	
164771	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO MATUMON)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	438,038	438,038	438,038	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,368.50	684.25	50.0%	FSM-000492/2012	
164772	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO PASO TRAPICHE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	653,991	653,991	653,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,058.00	2,058.00	100.0%	FSM-000491/2012	
159146	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. CALIFORNIA)	116-VILLAFLORES	CALIFORNIA	RURAL	108-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	299,709	299,709	299,709	62.7%	0	0	METROS CUADRADOS	604.00	604.00	100.0%	FSM-000176/2012	
159125	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. CHAMPERICO)	116-VILLAFLORES	CHAMPERICO	RURAL	108-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	220,065	220,065	220,065	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	407.80	407.80	100.0%	FSM-00039/2012	
159147	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. CRISTOBAL OBREGON SECTOR II)	116-VILLAFLORES	CRISTOBAL OBREGÓN	URBANO	108-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	248,834	248,834	248,834	239.566	96.3%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	FSM-00062/2012
159148	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. CRISTOBAL OBREGON SECTOR III)	116-VILLAFLORES	CRISTOBAL OBREGÓN	URBANO	108-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	429,287	429,287	429,287	341.762	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	FSM-00045/2012
159126	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. CRISTOBAL OBREGON SECTOR V)	116-VILLAFLORES	CRISTOBAL OBREGÓN	URBANO	108-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	249,917	249,917	249,917	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	455.00	100.0%	FSM-00048/2012	
159127	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. CUAUHTEMOC SECTOR III)	116-VILLAFLORES	CUAUHTEMOC	URBANO	108-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	210,621	210,621	210,621	210.621	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	432.00	432.00	100.0%	FSM-00050/2012
159128	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. EL PORTILLO)	116-VILLAFLORES	EL PORTILLO	RURAL	108-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	196,794	196,794	196,794	196.794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	355.00	355.00	100.0%	FSM-00066/2012
159129	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. GUADALUPE VICTORIA SECTOR II)	116-VILLAFLORES	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO)	URBANO	108-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	237,392	237,392	237,392	237.392	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	FSM-00040/2012
159130	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. HERMENEGILDO GALIANA)	116-VILLAFLORES	HERMENEGILDO GALIANA	RURAL	108-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	368,789	368,789	368,789	368.789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	FSM-00051/2012
159131	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. JERUSALEN)	116-VILLAFLORES	JERUSALEN	RURAL	108-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	145,889	145,889	145,889	145.889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	256.40	256.40	100.0%	FSM-00046/2012
159149	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. SAN MARCOS)	116-VILLAFLORES	SAN MARCOS	RURAL	108-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	181,860	181,860	181,860	123.618	68.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.00	264.00	100.0%	FSM-00061/2012
159132	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. TRES PICOS)	116-VILLAFLORES	TRES PICOS	RURAL	108-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	283,643	283,643	283,643	283.643	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	546.00	546.00	100.0%	FSM-000179/2012
159133	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. URSULO GALVAN)	116-VILLAFLORES	URSULO GALVAN	RURAL	108-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	544,118	544,118	544,118	544.118	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	997.50	997.50	100.0%	FSM-00060/2012
159134	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. VILLAHIDALGO SECTOR II)	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	248,387	248,387	248,387	248.387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	447.00	447.00	100.0%	FSM-00063/2012
159135	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. VILLAHIDALGO SECTOR IV)	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	249,505	249,505	249,505	249.505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	504.00	504.00	100.0%	FSM-00044/2012
159136	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EL. 16 DE SEPTIEMBRE)	116-VILLAFLORES	DIECESIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	108-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	501,974	501,974	501,974	501.974	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,012.00	1,012.00	100.0%	FSM-00038/2012
164767	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (PRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	-	390,658	390,658	390,658	390.658	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	837.80	837.80	100.0%	FSM-000168/2012
164764																									

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en peso y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=23/20	25
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
166659	CONSTRUCCIÓN DE AULAS COBACH NO. 44 CVE: 07ECB0053P (FRACCIONAMIENTO LA SIRENA)	116-VILLAFLORES	LA SIRENA	RURAL	108-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	917,096	792,392	792,392	792,392	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
166703	CONSTRUCCIÓN DE DOMO CECYTECH CVE: 07ETC0014C (EJ. JESUS MARIA GARZA)	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	486,785	486,785	486,785	486,785	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
166688	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS Y 01 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 87 CLAVE 07ETH0088F (EJ. BENITO JUAREZ)	116-VILLAFLORES	BENITO JUÁREZ	URBANO	108-03-0153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	1,123,122	566,280	566,280	566,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
	PRIMARIA																							
166689	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESCUELA PRIM JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CVE: 07DMR0734C (EJ. CRISTÓBAL OBRÉGON)	116-VILLAFLORES	CRISTÓBAL OBRÉGON	URBANO	108-03-0201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	1,136,068	1,048,822	1,048,822	1,048,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
166712	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y LAVADERO ESC. PRIM. MIGUEL ALEMAN VELDEZ CVE: 07PRM0365W (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	239,094	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	13.50	13.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
166683	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PET (N.C.P. LAS TRINITARIAS)	116-VILLAFLORES	LAS TRINITARIAS	RURAL	108-03-0194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	134,445	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	SECUNDARIA																							
166653	TERMINACIÓN DE 01 ANEXO ESC. TELESECUNDARIA NO. 737 CLAVE 07ETV0732T (FRACCIONAMIENTO LA PRAYLESCA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	258,694	258,694	258,694	258,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ANEXO
159138	REHABILITACIÓN DE AULAS, ESC. SEC. TEC. NO. 55 CVE: 07DST0055E (EJ. JESUS)	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA	URBANO	108-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE	-	-	512,551	512,551	512,551	512,551	100.0%	0	0	AULA	8.00	8.00	100.0%	FSM-000160/2012
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PSO FIRME																							
	CONSTRUCCIÓN																							
166535	CONSTRUCCIÓN DE PSO FIRME (BARRIOS VARIOS) 108-03-0209	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	105,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
166616	CONSTRUCCIÓN DE PSO FIRME (CABECERA MUNICIPAL BARRIOS VARIOS) 108-03-0213	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	105,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
166422	CONSTRUCCIÓN DE PSO FIRME (COMUNIDADES VARIAS)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
166469	CONSTRUCCIÓN DE PSO FIRME (COMUNIDADES VARIAS)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	105,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
166500	CONSTRUCCIÓN DE PSO FIRME (COMUNIDADES VARIAS) 108-03-0212	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	105,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,250.00	90.0%	
166525	CONSTRUCCIÓN DE PSO FIRME (COMUNIDADES VARIAS) 108-03-0217	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	37,267	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	625.00	25.0%	
166560	CONSTRUCCIÓN DE PSO FIRME (EJ. JESUS MARIA GARZA)	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
166604	CONSTRUCCIÓN DE PSO FIRME (FRACC. LA SIRENA)	116-VILLAFLORES	LA SIRENA	RURAL	108-03-0214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	105,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
166515	CONSTRUCCIÓN DE PSO FIRME (LOCALIDADES VARIAS) 108-03-0211	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	105,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
166591	CONSTRUCCIÓN DE PSO FIRME (LOCALIDADES VARIAS) 108-03-0215	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
166545	CONSTRUCCIÓN DE PSO FIRME (POBLADO VILLAFLORES) 108-03-0218	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	105,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
	VIVIENDA																							
	MEJORAMIENTO																							
166437	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. ROBLADA GRANDE)	116-VILLAFLORES	ROBLADA GRANDE	RURAL	108-03-0150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	549,888	549,888	549,888	549,888	100.0%	0	0	VIVIENDA	358.00	358.00	100.0%	
166413	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL CARMELO)	116-VILLAFLORES	EL CARMELO	RURAL	108-03-0148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	158,100	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	85.00	0.00	0.0%	
166482	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VILLAFLORES (BARRIO AMPLIACION SAN MIGUEL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	125.00	125.00	100.0%	
166571	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO) RIA. EL CARMELO	116-VILLAFLORES	EL CARMELO	RURAL	108-03-0222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	155,330	155,330	155,330	155,330	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%	
166490	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (EJIDO ESFUERZO CAMPESINO SOCAMA II)	116-VILLAFLORES	ESFUERZO CAMPESINO	RURAL	108-03-0191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	90,048	90,048	90,048	90,048	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	
166581	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS (PSO Y TECHO) EJ. CARMEN EL SANTUARIO	116-VILLAFLORES	CARMEN EL SANTUARIO	RURAL	108-03-0220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	97,836	47,616	47,616	47,616	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
166889	APERTURA DE CAMINO	116-VILLAFLORES	NUOVA ESPERANZA	RURAL	108-03-0193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	567,618	567,618	567,618	356,648	62.8%	0	0	KILOMETROS	0.96	0.77	80.2%	FSM-000163/2012
166880	APERTURA DE CAMINO (ZDA. ETAPA)	116-VILLAFLORES	VIVA CHIAPAS	RURAL	108-03-0174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	430,919	430,919	430,919	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.46	0.32	69.6%	FSM-000662/2012
166874	APERTURA Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,513,800	1,513,800	1,513,800	1,513,800	100.0%	0	0	KILOMETROS	80.00	80.00	100.0%	FSM-000870/2012
166873	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO AL PANTIÓN (SECTOR JIJILJIV)	116-VILLAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	108-03-0163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	970,902	970,902	970,902	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.13	0.12	92.3%	FSM-000137/2012
191319	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO (EJ. EL PALMAR)	116-VILLAFLORES	EL PALMAR	RURAL	108-03-0001	DESARROLLO																		

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
166871	REHABILITACIÓN DE CAMINOS TRAMO JESÚS MARÍA GARZA	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	511,651	511,651	511,651	511,651	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	FSM-000570/2012
166886	ZAMPEADO DE CAMINOS	116-VILLAFLORES	DISTRITO FEDERAL	RURAL	108-03-0165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	114,790	114,790	114,790	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.17	0.17	100.0%	FSM-000538/2012
166900	PUENTES VEHICULARES	116-VILLAFLORES	EL TRIUNFO	RURAL	108-03-0147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	201,194	201,194	201,194	201,194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	FSM-000538/2012
166959	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR	116-VILLAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	108-03-0199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	398,473	398,473	398,473	309,174	77.6%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	FSM-000655/2012
166957	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	116-VILLAFLORES	NUBUA INDEPENDENCIA	RURAL	108-03-0230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	317,585	317,585	317,585	238,202	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.00	5.60	70.0%	FSM-000870/2012
166962	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	116-VILLAFLORES	NUOVO MUNDO	RURAL	108-03-0149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	476,766	476,766	476,766	476,766	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	FSM-000540/2012
166958	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	116-VILLAFLORES	SAN GUILLERMO	RURAL	108-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	209,868	209,868	209,868	209,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	FSM-000165/2012
166963	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EJ. VILLAFLORES (PREIO ORIZABA-CHAHUTTES)	116-VILLAFLORES	ORIZABA	RURAL	108-03-0192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	200,783	200,783	200,783	200,782	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	FSM-000659/2012
166664	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (RJA. UNDA VISTA)	116-VILLAFLORES	UNDAVISTA	RURAL	108-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	368,809	368,809	368,809	368,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	FSM-000172/2012
166961	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (ZDA. ETAPA TERMINACIÓN) (EJDO SOMBRÍA DE LA SELVA)	116-VILLAFLORES	LA SOMBRÍA DE LA SELVA	RURAL	108-03-0184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	588,221	588,221	588,221	588,221	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	FSM-000614/2012
159143	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES (EJ. BELÉN)	116-VILLAFLORES	BELÉN	RURAL	108-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	167,768	167,768	167,768	167,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	FSM-000178/2012
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																							
166907	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR PRINCIPAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0203	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	782,386	782,386	782,386	782,386	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	FSM-000661/2012
166923	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (LIBRAMIENTO VILLAFLORES-FRANCISCO VILLA) KM.0+000 AL KM.6+988	116-VILLAFLORES	FRANCISCO VILLA	RURAL	108-03-0170	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	139,360	139,360	139,360	139,360	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	FSM-000579/2012
166915	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (LIBRAMIENTO VILLAFLORES-COZCOCAUTLA)-JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	116-VILLAFLORES	JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	RURAL	108-03-0172	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	92,000	92,000	92,000	92,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	FSM-000518/2012
166921	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (LIBRAMIENTO VILLAFLORES-COZCOCAUTLA)-URISALO GALVÁN KM.0+000 AL	116-VILLAFLORES	URISALO GALVÁN	RURAL	108-03-0171	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	150,260	150,260	150,260	150,260	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	FSM-000580/2012
166931	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (SALTILLO-CUAUHTÉMOC) DEL KM.0+000 AL KM.9+197	116-VILLAFLORES	CUAUHTÉMOC	URBANO	108-03-0169	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	183,940	183,940	183,940	183,940	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	FSM-000578/2012
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																							
165011	GASTOS INDIRECTOS (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL DE	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	5,547,079	2,717,118	2,717,118	2,717,118	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.76	76.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	GESTION																							
	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL																							
164745	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO DE OFICINA (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	57,300	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	26.00	0.00	0.0%	
160290	AMORTIZACIÓN CAPITAL DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS 2012 (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0097	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	16,032,306	16,032,306	16,032,306	16,032,306	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	FSM-000298/2012
154813	CURSO DE CAPACITACIÓN (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	591,179	413,825	413,825	413,825	100.0%	0	0	INSCRIPCIÓN	10.00	7.00	70.0%	
160734	PAGO DE INTERESES DE BANORRAS 2012 (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0177	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	436,041	436,041	436,041	436,041	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	FSM-000607/2012
	PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																							
167173	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES (FRACC. EL TRIUNFO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	342,889	342,889	342,889	342,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	568.00	568.00	100.0%	
167196	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	116-VILLAFLORES	BENTO JUÁREZ	URBANO	108-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	339,886	339,886	339,886	339,886	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000292/2012
167171	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	116-VILLAFLORES	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	108-03-0114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	1,043,079	194,222	1,043,079	194,222	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000465/2012
167115	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	339,886	339,886	339,886	339,886	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000290/2012
167176	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	116-VILLAFLORES	ROBILADA GRANDE	RURAL	108-03-0118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	1,043,079	214,140	1,043,079	214,140	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000469/2012
167169	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	116-VILLAFLORES	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	108-03-0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	1,043,079	983,180	1,043,079	983,180	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000464/2012
167173	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	116-VILLAFLORES	TRES PICOS	RURAL	108-03-0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	1,043,079	980,904	1,043,079	980,904	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000466/2012
167152	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	1,043,079	199,654	1,043,079	199,654	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000470/2012
167198	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (EJ. DR. DOMINGO CHANONA)	116-VILLAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	108-03-0117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	1,043,079	1,031,564	1,031,564	1,031,564	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167126	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (EJ. LOS ANGELES (EJDO))	116-VILLAFLORES	LOS ANGELES	RURAL	108-03-0116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL														

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en peso y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre GeneradosEjercidos		Avance Físico Programado AnualAcumulado al Trimestre			Información complementaria y explicación de variaciones	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
167144	ENMALLADO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL MIGUEL TAMAYO GUZMÁN	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-03-0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	551,528	0	551,528	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	FSM-000864/2012
167137	ENMALLADO PERIMETRAL DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (RIA. EL JARDÍN)	116-VILLAFLORES	EL JARDÍN	RURAL	308-03-0181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	136,400	136,400	136,400	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
167167	OPERATIVIDAD DEL RELLENO SANITARIO (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-03-0189	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	2,296,800	2,296,800	2,296,800	2,296,800	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
167135	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL (2DA. ETAPA)(POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-03-0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	328,220	0	328,220	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	FSM-000864/2012
166964	REHABILITACIÓN DE PANTÓN EJIDA (R. JESUS MARIA GARZA)	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	308-03-0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
167193	REHABILITACIÓN DE PARQUE (VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES III))	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-03-0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	290,776	290,776	290,776	290,776	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	FSM-000471/2012
167153	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-03-0188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	1,764,010	1,764,010	1,764,010	1,764,010	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
167194	REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL (EL UNIÓN Y PROGRESO)	116-VILLAFLORES	UNIÓN Y PROGRESO	RURAL	308-03-0157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	509,868	509,868	509,868	509,868	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
167140	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO 2A. ETAPA (PRACC. NUEVO MILENIO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-03-0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	57,748	57,748	57,748	57,748	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	FSM-000864/2012
167113	REMODELACIÓN DE MERCADO PÚBLICO SANTA CATARINA (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-03-0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	499,749	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.40	40.0%	
	CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVA	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-03-0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	1,475,839	1,050,486	1,050,486	1,050,486	100.0%	0	0	0	1.00	0.71	71.0%	
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-03-0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	-	-	240,400	0	0	0	0.0%	0	0	0	123.00	0.00	0.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 55 REGISTROS																								
	FORTAMUN												37,493,928	29,998,626	29,998,626	29,712,979	99.0%	0	0		574,599.00	431,878.94	75.2%	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
158204	CONSTRUCCIÓN DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (2A. ETAPA) (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	2,618,332	2,618,332	2,618,332	2,618,332	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	FAFM-000129/2012
	EQUIPAMIENTO																							
	MAQUINARIA																							
158620	INSTALACIÓN DE MÓDULO INTERACTIVO DE COMUNICACIONES (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0057	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	-	-	177,144	177,144	177,144	177,144	100.0%	0	0	0	1.00	0.20	20.0%	ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA CON RECURSOS HABITAT DEL RAMO 20 POR LA CANTIDAD DE: \$177,144.00
158205	COMPLEMENTO PARA LOS CURSOS DE BELLEZA DEL PROGRAMA HABITAT (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	99,572	99,572	99,572	99,572	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	FAFM-00098/2012
158206	COMPLEMENTO PARA LOS TALLERES DE AGRICULTURA URBANA DE PROGRAMA HABITAT (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	99,556	99,556	99,556	99,556	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
158207	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE PROT. CIVIL, PARA CONTAR CON TRANSPORTE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0053	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	1,001,846	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	FAFM-000259/2012. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO: COMPRENDE LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON TRANSPORTE PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN LA PROTECCION CIVIL
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
158208	ACCIONES EMERGENTES (COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES CON QUE CUENTA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0052	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	316,028	251,335	251,335	251,335	100.0%	0	0	0	1.00	0.79	79.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER MANTENIMIENTO PERO NO APARECE, UTILICE LA DE SERVICIO. FAFM-000257/2012. EL PROYECTO CONSISTE EN: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES CON QUE CUENTA EL AREA DE PROTECCION CIVIL
158209	AYUDA HUMANITARIA (COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE COBERTORES Y LAMINA DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS CON RESPECTO A FENÓMENOS METEOROLÓGICOS)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0054	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	910,600	910,600	910,600	910,600	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DEBE SER PAQUETE. UTILICE LA UNIDAD: LOTE. FAFM-000258/2012. EL PROYECTO COMPRENDE: ADQUISICIÓN DE COBERTORES Y LAMINA DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS CON RESPECTO A FENÓMENOS METEOROLÓGICOS COMO SON: LOS SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS EN EL MUNICIPIO.
158210	CLASES DE REGULARIZACIÓN (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	61,158	19,398	19,398	19,398	100.0%	0	0	0	4.00	0.80	20.0%	
158211	COMPLEMENTO PARA LOS CURSOS DE ALTA COSTURA DEL PROGRAMA HABITAT (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	93,025	93,025	93,025	93,025	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
158212	CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	37,473	37,473	37,473	37,473	100.0%	0	0	0	10.00	2.00	20.0%	
158213	CURSOS DE ALTA COSTURA (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	49,805	33,101	33,101	33,101	100.0%	0	0	0	2.00	0.90	45.0%	
158232	CURSOS DE REPOSTERÍA NUEVE ARTESANAL (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	54,955	54,955	54,955	54,955	100.0%	0	0	0	2.00	0.40	20.0%	
158214	CURSOS DE TELEINFORMATICA (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	88,243	46,110	46,110	46,110	100.0%	0	0	0	3.00	1.05	35.0%	
158489	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 97 CENTROS ESCOLARES (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	-	-	2,520,541	1,873,373	1,873,373	1,873,373	100.0%	0	0	0	570,318.00	427,738.50	75.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER DESAYUNO ESCOLAR
158215	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PROF. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR SANTIAGO (2DA. ETAPA) (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	54,884	54,884	54,884	54,884	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
158216	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PROTECCIÓN CIVIL) (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0042	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	573,576	573,576	573,576	543,271	94.7%	0	0	0	10.00	10.00	100.0%	
158217	OPERATIVO CONJUNTO Y COMBATE AL NARCOTRÁFICO (CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	2,026,986	1,793,286	1,793,286	1,793,286	100.0%	0	0	0	120.00	105.60	88.0%	FAFM-00096/2012
158218	PLAN DE GESTIÓN DE LA CUENCA CAÑÓN DEL SUMIDERO (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
158219	PREVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERES HUMANOS (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308-04-0025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	18,500	18,500	18,500	18,500	100.0%	0	0	0	5.00	0.75	15.0%	
158220	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL MALTRATO INFANTIL (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	308																			

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre GeneradosEjercidos		Avance Físico Unidad de MedidaProgramado AnualAcumulado al TrimestreAvance %			Información complementaria y explicación de variaciones	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Ministrado	Programado	Ejercido	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
158235	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO PARCIAL DE ADEUDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0051	OTROS		SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	FAFM-000241/2012
158236	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA INDICADORES DE MEDICIÓN (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0007	GOBIERNO		ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	-	115,240	77,185	77,185	77,185	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.66	66.0%	FAFM-00094/2012
158237	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0034	DESARROLLO SOCIAL		ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	19,934	8,700	8,700	8,700	100.0%	0	0	TALLER	5.00	0.85	17.0%	
158238	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIUDADANA (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0008	GOBIERNO		ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	1,309,387	194,557	194,557	194,557	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.14	14.0%	FAFM-00095/2012
158239	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O APOYO AL CULTIVO DE MAÍZ OTÑO-INVERNO (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0002	DESARROLLO ECONÓMICO		DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	HECTAREA	900.00	900.00	100.0%	FAFM-00025/2012
158240	APOYO ALCULTIVO DE MAIZ CICLO PRIMAVERA - VERANO 2012 (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0050	DESARROLLO ECONÓMICO		DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	100.0%	0	0	HECTAREA	2,750.00	2,750.00	100.0%	FAFM-000240/2012
158241	COMPLEMENTO DE TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER (SERVICIO UTERINO (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0024	DESARROLLO SOCIAL		SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	99,205	99,205	99,205	99,205	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
158242	COMPLEMENTO DE TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0022	DESARROLLO SOCIAL		SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	98,944	98,944	98,944	98,944	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
158243	COMPLEMENTO DE TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS DEL HOMBRE (POBLADO	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0023	DESARROLLO SOCIAL		SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	99,651	99,651	99,651	99,651	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
158615	CURSO DE INGLÉS BÁSICO (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0055	DESARROLLO ECONÓMICO		TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	-	219,371	38,874	38,874	38,874	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO HABITAT POR LA CANTIDAD DE: 5219,171.00
158244	CURSOS DE BELLEZA (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0033	DESARROLLO SOCIAL		ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SOCIAL	-	86,839	86,839	86,839	70,134	80.8%	0	0	CURSO	4.00	2.00	50.0%	
158552	ESTÍMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0038	DESARROLLO SOCIAL		ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	-	45,586	0	0	0	0.0%	0	0	BECA	8.00	1.60	20.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER ESTIMULO. ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA CON RECURSOS HABITAT DEL RAMO 20 POR LA CANTIDAD DE: \$40,000.00
158245	ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0015	DESARROLLO SOCIAL		ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SOCIAL	-	82,756	5,441	5,441	5,441	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.20	20.0%	
158246	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (COORDINACIÓN SALUD MUNICIPAL) (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0044	DESARROLLO ECONÓMICO		TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	1,107,650	1,107,650	1,107,650	1,024,066	92.5%	0	0	SERVICIO	19.00	19.00	100.0%	
158247	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (EDUCACIÓN) (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0046	DESARROLLO ECONÓMICO		TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	817,515	817,515	817,515	815,281	99.7%	0	0	SERVICIO	15.00	15.00	100.0%	
158248	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FOMENTO AGROPECUARIO) (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0047	DESARROLLO ECONÓMICO		TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	1,616,317	1,616,317	1,616,317	1,614,672	99.9%	0	0	SERVICIO	31.00	31.00	100.0%	
158249	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL ADMINISTRATIVO) (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0043	DESARROLLO ECONÓMICO		TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	1,077,783	1,077,783	1,077,783	1,061,227	98.5%	0	0	SERVICIO	9.00	9.00	100.0%	
158250	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL OPERATIVO) (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0045	DESARROLLO ECONÓMICO		TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	915,533	915,533	915,533	846,317	92.4%	0	0	SERVICIO	9.00	9.00	100.0%	
158251	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA (AMPLIACIÓN DE PLANTILLA Y RENOVACIÓN SALARIAL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0006	GOBIERNO		ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	13,514,533	10,039,376	10,039,376	10,039,376	100.0%	0	0	PERSONA	120.00	88.80	74.0%	UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER POLICIA. FAFM-00093/2012
158252	MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO BOVINO (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0003	DESARROLLO ECONÓMICO		DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	-	745,000	745,000	745,000	680,000	91.3%	0	0	CABEZA	149.00	149.00	100.0%	FAFM-00026/2012
158555	TALLERES DE AGRICULTURA URBANA POR HIDROPONIA (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0056	DESARROLLO ECONÓMICO		TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	-	98,205	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.40	20.0%	ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSOS HABITAT POR UN MONTO DE: \$98,205.00
158253	TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARRAZOS NO DESEADOS (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0032	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	43,894	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	10.00	2.00	20.0%	