

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7.-CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES																								
PAIS																								
RISE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
147924	PAGO DE CREDITO CON BANDBRAS	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/001/2012	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	-	-	9,271,240	9,271,240	9,271,240	9,271,240	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EXPEDIENTE VALIDADO
17376	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO (POCOLLIM CRUCERO, MAJOSIK-TRES CERROS)CHANA-MAJOSIK 3A, ETAPA	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	993-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	3,444,615	3,444,615	3,444,615	3,444,615	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	1.00	40.0%	TOTAL ANUAL: \$22,964,102.47 INVERSION 2012 \$3,444,615.37 PIBAI 2012 \$16,074,871.73 Y FISE 2012: \$ 3,444,615.37
128720	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO VILLA COMALTITLAN-FRACCION LA UNIDAD NUMERO 2, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+740, SUBTRAMO A MODERNIZAR, DEL KM 1+760 AL KM 3+760; FRACCION LA UNIDAD 2	114-VILLA COMALTITLAN	FRACCION LA UNIDAD NUMERO DOS	RURAL	DAUB04002022012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.70	85.0%	ESTA OBRA SE PRESUPUESTO CON RECURSO DE PIBAI 2012 Y FISE 2012. DEL RECURSO PIBAI 2012 SE PRESUPUESTO \$7,840,000.00 Y DEL RECURSO FISE 2012 SE PRESUPUESTO \$4,200,000.00, DANDO UN TOTAL PRESUPUESTADO DE LA OBRA DE \$12,040,000.00, DEL RECURSO PIBAI 2012 SE HA EJERCIDO \$3,411,489.78 Y DEL FISE 2012 SE HA EJERCIDO \$4,200,000.00, DANDO UN TOTAL EJERCIDO DE \$7,611,489.78. OBRA EN PROCESO. ESTE FOLIO HACE REFERENCIA AL FISE 2012, POR ESTA RAZON SE GENERARON DOS FOLIOS PARA ESTA OBRA, FOLIO DE REFERENCIA 128678
7899	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES: RANCHERIA SAN MARCOS, LOS AMATES, LAS LIMAS Y RANCHERIA EL CASTAÑO	1-ACACDYAGUA	ACACDYAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACDYAGUA	-	-	2,919,928	2,919,928	2,919,928	2,919,928	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.93	93.0%	ESTA OBRA ES REALIZADA POR MEZCLA DE RECURSOS: FIBAI 2012 \$2,536,684.00 FISE 2012 \$2,919,928.00 PDP 2012 \$2,999,000.00 TOTAL \$8,455,612.00
7.-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
PAIS																								
RISE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
83942	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE POR BRAVEDAD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	978-063 RECURSO FISE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	2,719,896	2,719,896	2,719,896	2,719,896	100.0%	0	0	METROS LINEALES	19,477.04	19,477.04	100.0%	OBRA TERMINADA
50902	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO(POCOLLIM-TRES CERROS)CHANA MAJOSIK	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	2,074,810	2,074,810	2,074,810	2,074,810	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA PARTE DEL FISE DEL RECURSO DEL 2010. ESTA OBRA CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.