



ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
10485	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			592,626	592,626	592,626	592,626	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
11785	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MIRADOR SAN GREGORIO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			666,349	666,349	666,349	666,349	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10274	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PREPARATORIA FLORINDA LAZOS PREESCOLAR	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,046,281	1,046,281	1,046,281	1,046,281	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10344	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JOSE FELIPE FLORES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			481,049	481,049	481,049	481,049	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL
11731	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARIA ARIAS BERNAL	27-CHIAPA DE CORZO	CUPASMI	RURAL	027-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			481,050	481,050	481,050	481,050	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	
10269	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS GAVILONDO SOLER	27-CHIAPA DE CORZO	SANTA FE	RURAL	027-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			22,920	22,920	22,920	22,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10360	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FRAY MATIAS DE CORDOVA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			637,848	637,848	637,848	637,848	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10052	ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FEDERICO FROBEL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			302,065	302,065	302,065	302,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADO EN LA COLONIA ADRIANA GABRIELA
10251	ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			637,848	637,848	637,848	637,848	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9527	ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS PETRONA GOMEZ GUTZ	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA DE MONTE RICO (NACAMULCUI)	RURAL	027-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			306,336	306,336	306,336	306,336	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10356	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS PRIMARIA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			232,998	232,998	232,998	232,998	100.0%	0	0	UNIDAD	20.00	20.00	100.0%	
137011	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAL FLORINDA LAZOS LEON MEJORAMIENTO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			349,823	349,823	349,823	349,823	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	243.00	243.00	100.0%	
10376	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LAZOS CARDENAS DEL RIO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			792,529	792,529	792,529	792,529	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO
10291	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. URBANA FEDERAL 12 DE AGOSTO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,046,281	1,046,281	1,046,281	1,046,281	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10265	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. ROBLES SASSO	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA DE MONTE RICO (NACAMULCUI)	RURAL	027-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,000,801	1,000,801	1,000,801	1,000,801	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10383	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. 5 DE MAYO	27-CHIAPA DE CORZO	SALVADOR URIBINA	RURAL	027-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,046,281	1,046,281	1,046,281	1,046,281	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10476	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS SECUNDARIA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			349,497	349,497	349,497	349,497	100.0%	0	0	UNIDAD	30.00	30.00	100.0%	
10325	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. SEC. JOSE EMILIO GRAJALES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,046,281	1,046,281	1,046,281	1,046,281	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
11883	REHABILITACION DE LA SALA DE COMPUTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 003, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-CHIAPA DE CORZO	JULIAN GRAJALES	RURAL	027-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			305,078	305,078	305,078	305,078	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
11734	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-CHIAPA DE CORZO	MMATAL	RURAL	027-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			459,360	459,360	459,360	459,360	100.0%	0	0	VIVIENDA	150.00	150.00	100.0%	
135891	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			798,000	400,400	400,400	400,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	3.49	24.9%	
11739	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-CHIAPA DE CORZO	EL PARASO	RURAL	027-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			468,593	468,593	468,593	468,593	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	
134801	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-CHIAPA DE CORZO	NUOVA LIBERTAD	RURAL	027-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			570,000	286,000	286,000	286,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	5.20	52.0%	
135367	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-CHIAPA DE CORZO	UNION ANTORCHISTA	RURAL	027-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,026,000	514,800	514,800	514,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	3.49	19.4%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOCHECA																							
	MANTENIMIENTO																							
11382	CONSERVACION DE CAMINO	27-CHIAPA DE CORZO	NUCATLI	RURAL	027-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			998,832	998,832	998,832	998,832	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	
11409	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	27-CHIAPA DE CORZO	EL COVOLAR	RURAL	027-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			334,638	334,638	334,638	334,638	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.46	0.46	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																							
9460	LABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO EN LAS COLONIAS PEDREGAL SAN ANGEL, EL REFUGIO, PLAN CHAPAS, JULIO CESAR RUIZ FERRO, INDEPENDENCIA 2000 Y JORGE OBRERO
10455	ESTUDIO Y PROYECTO DE MECANICA DE SUELO DEL MIRADOR SAN GREGORIO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			25,500	25,500	25,500	25,500	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
9449	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	AURORA BUENAVISTA	RURAL	027-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			121,249	121,249	121,249	121,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
9444	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			121,249	121,249	121,249	121,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO EN LA COL. RIBERA BUENA VISTA
10446	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			49,411	49,411	49,411	49,411	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO EN LA COLONIA ADRIANA GABRIELA
10399	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			76,395	76,395	76,395	76,395	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADA EN LA COLONIA LA JOYA
9434	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			348,787	348,787	348,787	348,787	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN LA COLONIA EL REFUGIO
10387	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	EL TELAR	RURAL	027-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			76,395	76,395	76,395	76,395	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
10064	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	JUAN DEL GRIALVA	RURAL	027-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			121,249	121,249	121,249	121,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
11392	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	NUOVO BOCHI	RURAL	027-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			49,411	49,411										

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
																									18-11/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-11/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
	128873																								
	12593																								
	12602																								
	59274																								
	119024																								
	128915																								
	157795																								
	12524																								
	12562																								
	144366																								
	139153																								
	144427																								
	128692																								
	123281																								
	138700																								
	138894																								
	12526																								
	12500																								
	12944																								
	123374																								
	157660																								
	12492																								
	111660																								
	128709																								
	128810																								
	12567																								
	12561																								
	12740																								
	13158																								
	12611																								
	139299																								
	87324																								
	86495																								
	59496																								
	12579																								
	12585																								
	111880																								
	111775																								
	13167																								
	12553																								
	12549																								
	13143																								
	13082																								
	123124																								
	122879																								
	59449																								
	13056																								
	13156																								
	13074																								
	12768																								
	12811																								
	12676																								
	12855																								
	12688																								
	13210																								
	12654																								
	13235																								
	13225																								
	12520																								