

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Experiencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Finco			Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %							
														14	15	16									17	18-15/13	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25							
CHIAPAS RECURSO 2012																															
APORTACIONES FEDERALES 34 REGISTROS																															
	FAIS												27,020,805	23,750,858	23,750,858	23,320,973	98.2%	10,972	0		13,343.79	10,074.54	76.6%								
	ITEM																														
	AGUA POTABLE																														
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																														
42801	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y TETINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	38	HUEHUETAN	FLOR DE UN DIA RURAL	03015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			309,065	309,065	309,065	309,065	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,824.00	1,824.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
386164	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN AGUSTIN)	38	HUEHUETAN	HUEHUETAN URBANO	30402	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			1,715,084	857,542	857,542	857,542	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,972.10	535.25	27.1%								
	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES																														
42872	CAPITAL COMPROBADO.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO	38	HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	03022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			935,036	935,036	935,036	935,036	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,656.00	1,656.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
384923	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA PERIFERICO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y FRANCISCO VILLA)	38	HUEHUETAN	HUEHUETAN ESTACION F. F. C. C. URBANO	20336	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			1,824,444	547,333	547,333	547,333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,677.00	500.00	29.8%								
42601	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN SA. CALLE ORIENTE BARRIO SAN AGUSTIN	38	HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	03009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			1,593,124	1,593,124	1,593,124	1,593,124	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
42188	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA. AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y PRIMERA PONENTE, BARRIO STD. DOMINGO	38	HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	03007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			1,192,120	1,192,120	1,192,120	1,192,120	100.0%	10,972	0	METROS CUADRADOS	950.00	950.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REGISTRAN SON EL MONTO TOTAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FISM.							
42520	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN SA. CALLE ORIENTE BARRIO SAN AGUSTIN	38	HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	03008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			2,474,622	2,474,622	2,474,622	2,474,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
301754	PAVIMENTACION DE 80 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE (6A CALLE PRIVADA ENTRE 5A CALLE PRIVADA)	38	HUEHUETAN	HUEHUETAN URBANO	30403	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			294,781	294,781	294,781	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	448.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE COMENZARA EL PROXIMO AÑO, PERO YA ESTA SE TIENE EL FORMATO DE REGISTRO Y CONTROL DEL AÑO 2012							
43233	CONSERVACION DE CAMINO EN TRAMO CABECERA MUNICIPAL A CARRETERA COSTERA	38	HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	03026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			456,693	456,693	456,693	456,693	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
	PUNTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION																														
386054	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (8A CALLE PONENTE ENTRE 4A Y 6A SUR)	38	HUEHUETAN	HUEHUETAN URBANO	30401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			671,147	201,844	201,844	201,844	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.40	1.00	15.6%								
42889	RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PUBLICOS	38	HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	03039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			339,954	339,954	339,954	339,954	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	28.00	28.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																														
	RED DE ELECTRICIDAD																														
42982	CAPITAL COMPROBADO.- INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCION EL TRIUNFO	38	HUEHUETAN	CANTON EL TRIUNFO RURAL	03018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			981,337	981,337	981,337	981,337	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
42963	CAPITAL COMPROBADO.-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACC. JUAN SABINES GUERRERO	38	HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	03017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			767,396	767,396	767,396	767,396	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
42940	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, EIIDO 06 DE ABRIL	38	HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	03010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			1,406,363	1,406,363	1,406,363	1,406,363	100.0%	0	0	POSTE	51.00	51.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
	OTRA COMPLEMENTARIA																														
42749	REHABILITACION Y MEJORA DE LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA, TRAMO CARRETERA COSTERA.- CABECERA MUNICIPAL	38	HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	03011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			484,515	484,515	484,515	484,515	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200.00	200.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS CONSTRUCCION																														
42759	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIERREZ	38	HUEHUETAN	CHAMULAPITA RURAL	03027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			403,500	403,500	403,500	403,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
43009	CAPITAL COMPROBADO.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM JUAN ALVAREZ, CANTON SANTA ELENA	38	HUEHUETAN	SANTA ELENA RURAL	03024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			198,146	198,146	198,146	198,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618.00	618.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
	SECUNDARIA																														
43132	CAPITAL COMPROBADO.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC FELESC 432, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EIIDO PLAN DE AYALA	38	HUEHUETAN	PLAN DE AYALA RURAL	03023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			381,184	381,184	381,184	381,184	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	576.00	576.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO																														
43285	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EIIDO TEPEHUITZ	38	HUEHUETAN	TEPEHUITZ RURAL	00037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			64,520	64,520	64,520	64,520	100.0%	0	0	OTRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
	CAMINOS RURALES																														
43261	CAPITAL COMPROBADO.- PAVIMENTACION DE 500 MTS DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EIIDO GUADALUPE-CANTON	38	HUEHUETAN	GIBALTAR RURAL	03016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			1,004,689	1,004,689	1,004,689	1,004,689	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
42651	REVESTIMIENTO DE CAMINO, CANTON EL TIWOLI	38	HUEHUETAN	CANTON EL TIWOLI RURAL	03003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			294,089	294,089	294,089	294,089	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.02	0.02	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
42563	REVESTIMIENTO DE CAMINO, CANTON SANTA CECILIA	38	HUEHUETAN	SANTA CECILIA RURAL	03002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			710,469	710,469	710,469	710,469	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
42787	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CANTON SANTE MARIA EL ALTO	38	HUEHUETAN	SANTA MARIA RURAL	03001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			1,067,714	1,067,714	1,067,714	1,067,714	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.05	0.05	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
	MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION																														
42813	CAPITAL COMPROBADO.-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EIIDO TEPEHUITZ	38	HUEHUETAN	TEPEHUITZ RURAL	03021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			562,838	562,838	562,838	562,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	55.72	55.72	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																														
42823	CAPITAL COMPROBADO.-CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CANTON SIRIA	38	HUEHUETAN	CANTON LA SIRIA RURAL	03019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			483,172	483,172	483,172	483,172	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
42854	CAPITAL COMPROBADO.-CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CANTON TAMARINDA	38	HUEHUETAN	CANTON EL TAMARINDA RURAL	03020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			687,446	687,446	687,446	687,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	38.00	38.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
42206	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, CANTON CARRETERA NUEVA	38	HUEHUETAN	CARRETERA NUEVA RURAL	03006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			266,297	266,297	266,297	266,297	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%							
	PUENTES VEHICULARES																														
42469	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EIIDO GUADALUPE	38	HUEHUETAN	GUADALUPE RURAL	03005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS			1,712,412	1,712,412	1,712,412	1,712,															

