



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
122860	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			792,489	792,489	792,489	883,777	73.7%	0	0	METROS LINEALES	6.00	5.00	83.3%	OBRA EN PROCESO	
125115	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
126248	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
126747	ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			295,000	295,000	295,000	270,926	91.8%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL	
	ELECTRIFICACION RURAL DE COLONIAS POBRES																								
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																								
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
123779	MODULOS SOLARES	90 SIMOJOVEL	EL PORVENIR	RURAL	081-03-0047	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			711,395	711,395	711,395	711,395	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	90.00	90.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	CONSTRUCCION																								
127247	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90 SIMOJOVEL	SAN ANTONIO	RURAL	081-03-0114	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			707,491	707,491	707,491	0	0.0%	0	0	POSTE	22.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR; SAN ANTONIO SECCION II	
	AMPLIACION																								
127203	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0111	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			555,177	555,177	555,177	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR; BARRIO LAS RUINAS	
125934	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0084	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			711,136	711,136	711,136	0	0.0%	0	0	POSTE	16.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR; BARRIO MONTE LOS OLIVOS	
126770	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0105	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			327,323	327,323	327,323	0	0.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR	
126756	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0104	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			393,896	393,896	393,896	0	0.0%	0	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR	
125911	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0083	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			374,607	374,607	374,607	0	0.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR	
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
126100	INSTALACION DE SUBESTACION TIPO PREESTAL TRIFASICA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0089	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			438,922	438,922	438,922	438,922	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																								
	CENTROS DE SALUD																								
	CONSTRUCCION																								
127331	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	90 SIMOJOVEL	RIVERA DOMINGUEZ 2DA. FRACCION	RURAL	081-03-0119	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			685,626	685,626	685,626	685,626	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	102.00	102.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
122988	TECHADO ESTRUCTURAL EN CECYT NO. 10 CLAVE 07ETC0010G	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			93,145	93,145	93,145	93,145	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; NOTA: UNIDAD DE MEDIDA OBRA	
	MAINTENIMIENTO																								
126310	REHABILITACION DE SUPERVISION ESCOLAR NO. 208 DE EDUCACION INDIGENA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			66,885	66,885	66,885	66,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	239.24	239.24	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	PREESCOLAR																								
	CONSTRUCCION																								
124122	TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			577,450	577,450	577,450	577,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; NOTA: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA	
124947	TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON CLAVE: 07D0N0978	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,225,790	1,225,790	1,225,790	1,225,790	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	241.94	241.94	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	AMPLIACION																								
122947	AMPLIACION DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE ANEXO EN J.N. HECTOR VENTURA CLAVE 07EJW0009	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			496,083	496,083	496,083	360,743	72.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO; NOTA: UNIDAD DE MEDIDA ANEXO	
	MAINTENIMIENTO																								
122682	REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES EN J.N. EL AGRARIISTA CLAVE 07DCC0484R EN EJIDO CONSTITUCION PREVIARIA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			174,705	174,705	174,705	174,705	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	218.00	218.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	CONSTRUCCION																								
124240	CONSTRUCCION DE 2 AULAS COMPLETAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA BELSARIO DOMINGUEZ CLAVE: 07D9B220H	90 SIMOJOVEL	BIENTO JUAREZ	RURAL	081-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			770,828	770,828	770,828	770,828	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
124523	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 07D9B039P	90 SIMOJOVEL	LAS MARAVILLAS	RURAL	081-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,064,254	1,064,254	1,064,254	967,148	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	288.00	274.00	95.1%	OBRA EN PROCESO	
123042	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO CLAVE 07EPR0325V	90 SIMOJOVEL	LOS POCTOS	RURAL	081-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,367,980	1,367,980	1,367,980	1,367,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
124679	CONSTRUCCION DE 1 AULA	90 SIMOJOVEL	LAS LIMAS	RURAL	081-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			310,398	310,398	310,398	310,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
124791	CONSTRUCCION DE 1 AULA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			185,000	185,000	185,000	185,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127320	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESCOLAR EN ESC. PRIM. BILINGUE VICENTE GUERRERO CLAVE 07D9B240B	90 SIMOJOVEL	SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	081-03-0118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			611,409	611,409	611,409	611,409	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	OBRA CONCLUIDO	
109608	TECHADO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIM. MARCOS E. BECERRA CLAVE 07EPR015	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			500,549	500,549	500,549	500,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	674.00	674.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
126118	TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILA CLAVE: 07D9B260U	90 SIMOJOVEL	LA PIMIENTA	RURAL	081-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,238,707	1,238,707	1,238,707	1,238,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; NOTA: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA	
	MAINTENIMIENTO																								
124293	REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CLAVE: 07D9B308P	90 SIMOJOVEL	MERCEDES ISIDORO	RURAL	081-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			52,596	52,596	52,596	52,596	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	822.90	822.90	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
122650	REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES EN ESC. PRIM. CONSTITUCION CLAVE 07D9B340N EN EJIDO CONSTITUCION	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			379,116	379,116	379,116	379,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	267.01	267.01	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
109609	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. LIBERACION SOCIAL CLAVE 07D9B345F	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
124597	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	CARMEN GRANDE BELMONTÉ	RURAL	081-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			186,317	186,317	186,317	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
124565	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	CARMEN GRANDE BELMONTÉ	RURAL	081-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			328,795	328,795	328,795	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
109614	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	JOCAMARAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS)	RURAL	081-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			273,996	273,996	273,996	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127387	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	JOCAMARAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS)	RURAL	081-03-0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			2,508,064	2,508,064	2,508,064	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127376	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	LÁZARO CARDENAS	RURAL	081-03-0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			2,346,621	2,346,621	2,346,621	100.0%	0	0	VIVIENDA	71.00	71.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
124713	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	LUIS ESPINOSA	RURAL	081-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,150,785	1,150,785	1,150,785	100.0%	0	0	VIVIENDA	70.00	70.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127363	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	MERCEDES ISIDORO	RURAL	081-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			2,214,417	2,214,417	2,214,417	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
109617	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	REVOLUCIÓN CARONISTA	RURAL	081-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			164,397	164,397	164,397	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
109614	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			186,317	186,317	186,317	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
123249	MEJORAMIENTO	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			4,411,938	4,411,938	4,411,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127689	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	CARMEN LAS LIMAS	RURAL	081-03-0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			326,974	326,974	326,974	100.0%	0	0	VIVIENDA	189.00	189.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127732	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			626,268	626,268	626,268	100.0%	0	0	VIVIENDA	309.00	309.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA.MERCEDES LA ESPERANZA	
127713	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	CONCEPCIÓN LOS CAÇADOS	RURAL	081-03-0146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			378,875	378,875	378,875	100.0%	0	0	VIVIENDA	211.00	211.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127719	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	EL JARDIN	RURAL	081-03-0147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			65,550	65,550	65,550	100.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127726	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	LAS MARAVILLAS	RURAL	081-03-0148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			326,974	326,974	326,974	100.0%	0	0	VIVIENDA	189.00	189.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127682	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	FAUCHIL DOS LOS COCOS	RURAL	081-03-0143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			723,150	723,150	723,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	388.00	388.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127675	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	RIVERA DOMÍNGUEZ FRACCIÓN UNO	RURAL	081-03-0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			311,404	311,404	311,404	100.0%	0	0	VIVIENDA	151.00	151.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127496	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SAN FRANCISCO PORTUGAL	RURAL	081-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			223,200	223,200	223,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	62.00	62.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
109613	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			416,195	416,195	416,195	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127662	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			265,558	265,558	265,558	100.0%	0	0	VIVIENDA	140.00	140.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA.BARRIO SAN SEBASTIAN	
127693	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			190,302	190,302	190,302	100.0%	0	0	VIVIENDA	110.00	110.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA.BARRIO MONTE SINAI	
127648	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			358,114	358,114	358,114	100.0%	0	0	VIVIENDA	202.00	202.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA.BARRIO SANTA CRUZ	
127639	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			248,258	248,258	248,258	100.0%	0	0	VIVIENDA	140.00	140.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA.BARRIO 2 DE MAYO	
127630	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			157,432	157,432	157,432	100.0%	0	0	VIVIENDA	91.00	91.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA.BARRIO EL ROBLAR	
127598	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			46,800	46,800	46,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127549	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			223,173	223,173	223,173	100.0%	0	0	VIVIENDA	114.00	114.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127407	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			2,302,661	2,302,661	2,302,661	97.7%	0	0	VIVIENDA	1,331.00	1,331.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA.AHORRO PRESUPUESTAL	
127699	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	YUQUÍN	RURAL	081-03-0145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			420,395	420,395	420,395	100.0%	0	0	VIVIENDA	243.00	243.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
124418	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2A ETAPA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,693,302	1,693,302	1,693,302	1,498,442	93.5%	0	0	METRO CUADRADO	175.00	160.00	91.4%	OBRA EN PROCESO
123904	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,586,098	1,586,098	1,586,098	1,586,098	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
123289	REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO EL AMBAR 2A ETAPA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			2,866,125	2,866,125	2,866,125	2,866,125	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
125986	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			108,040	108,040	108,040	108,040	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127762	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA CAMINOS RURALES	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			171,515	171,515	171,515	171,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	385.49	385.49	100.0%	OBRA CONCLUIDA
123575	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 2A ETAPA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0045	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			840,512	840,512	840,512	840,512	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.52	0.52	100.0%	OBRA CONCLUIDA.POBLADO LA LIBERTAD
126337	APERTURA DE CAMINO RURAL - OBRAS DE DRENAJE	90 SIMOJOVEL	CONSTITUCION	RURAL	081-03-0093	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			2,000,590	2,000,590	2,000,590	1,799,530	89.5%	0	0	KILOMETROS	1.33	1.27	95.5%	OBRA CONCLUIDA.AHORRO PRESUPUESTAL
124886	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0068	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,941,189	1,941,189	1,941,189	1,941,189	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.36	1.36	100.0%	OBRA CONCLUIDA.POBLADO RIO COLORADO
125879	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (SIMOJOVEL A HUTUPUAN) A SAN RAFAEL DEL KM 0+000 AL KM 12+500	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0082	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			869,550	869,550	869,550	869,550	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.50	12.50	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
123821	ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION DEL CAMINO TRAMO SIMOJOVEL A HUTUPUAN A SAN RAFAEL TRAMO DEL KM 0+000 AL 12+500	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0048	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			639,375	639,375	639,375	639,375	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.50	12.50	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
123320	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ A CONCEPCION EL AMPARO DEL KM 100 AL KM 10+000	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0041	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,800,085	1,800,085	1,800,085	1,800,085	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
123405	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO E.C. CARMEN GRANDE BELMONTA E MERCEDES LA ESPERANZA A NVO. ISRAELITA	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0043	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL			1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100.0%	0	0	KILOMETROS				

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido									18-15/13	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25				
	GASTOS INDIRECTOS																											
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																											
127832	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	90-SIMOJVEL	SIMOJVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			4,162,860	4,162,860	4,162,860	4,032,456	96.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO; AHORRO PRESUPUESTAL				
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS																											
109598	PAGO DE INTERESES BANQUIEROS 2012	90-SIMOJVEL	SIMOJVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			456,116	456,116	456,116	456,116	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																											
	GESTIÓN																											
127073	CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	90-SIMOJVEL	SIMOJVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			2,097,169	2,097,169	2,097,169	2,068,750	98.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO; AHORRO PRESUPUESTAL				
	OPERATIVA																											
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE																											
127140	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	90-SIMOJVEL	SIMOJVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			114,144	114,144	114,144	114,144	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
	ORGANIZACIONAL																											
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS)																											
127090	CAPACITACIÓN PRODIM	90-SIMOJVEL	SIMOJVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			737,104	737,104	737,104	737,104	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
7. CHAPAS RECURSO 2012																												
AFORTACIONES FEDERALES 35 REGISTROS																												
PORTAMUN													17,318,774	17,318,774	17,318,774	16,315,781	94.2%	0	0	798,353.00	798,353.00	100.0%						
INVERSION																												
	EQUIPAMIENTO																											
	BIENES MUEBLES																											
67497	ADQUISICIÓN DE HERBIERAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y COMITES DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	90-SIMOJVEL	SIMOJVEL DE ALLENDE	URBANO	081-04-0010	RIESGOS	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			143,828	143,828	143,828	92,800	64.5%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO; AHORRO PRESUPUESTAL				
67699	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR NIVEL PRIMARIA	90-SIMOJVEL	SIMOJVEL DE ALLENDE	URBANO	081-04-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			88,763	88,763	88,763	88,763	100.0%	0	0	MOBILIARIO	113.00	113.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67222	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	90-SIMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	081-04-0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			105,258	105,258	105,258	105,258	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
	OTROS																											
67216	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA 60 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	90-SIMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	081-04-0001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			970,194	970,194	970,194	970,194	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																											
67322	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO A LA CFE	90-SIMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	081-04-0013	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67380	PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANQUIEROS	90-SIMOJVEL	SIMOJVEL DE ALLENDE	URBANO	081-04-0014	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			136,916	136,916	136,916	136,916	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67689	PAGO DE LAUDOS LABORALES	90-SIMOJVEL	SIMOJVEL DE ALLENDE	URBANO	081-04-0032	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			1,747,699	1,747,699	1,747,699	1,747,699	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																											
109494	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS Y ADQUISICIÓN DE SEÑALES	90-SIMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	081-04-0006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			756,385	756,385	756,385	526,970	69.7%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO; AHORRO PRESUPUESTAL				
109500	CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	90-SIMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	081-04-0007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			3,958,781	3,958,781	3,958,781	3,568,338	90.1%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO; AHORRO PRESUPUESTAL				
109486	CONTRATACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y PERSONAL DE APOYO DEL CMSP	90-SIMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	081-04-0005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			342,720	342,720	342,720	339,760	99.1%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO; AHORRO PRESUPUESTAL				
120313	GRATIFICACIÓN DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS	90-SIMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	081-04-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			1,567,944	1,567,944	1,567,944	1,548,768	98.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO; AHORRO PRESUPUESTAL				
67704	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	90-SIMOJVEL	SIMOJVEL DE ALLENDE	URBANO	081-04-0035	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			151,022	151,022	151,022	151,022	100.0%	0	0	OTROS	41.00	41.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																											
67667	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PESCADO	90-SIMOJVEL	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	081-04-0031	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	OTROS	300.00	300.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67491	ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	90-SIMOJVEL	AMOR DE DIOS	RURAL	081-04-0021	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	CABEZA	27.00	27.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67436	ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	90-SIMOJVEL	EL CARMITO BUENAVISTA	RURAL	081-04-0015	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	CABEZA	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67508	ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	90-SIMOJVEL	EL CARMITO BUENAVISTA	RURAL	081-04-0023	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	CABEZA	20.00	20.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67522	ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	90-SIMOJVEL	EL JARDIN	RURAL	081-04-0029	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			498,000	498,000	498,000	498,000	100.0%	0	0	CABEZA	83.00	83.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67481	ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	90-SIMOJVEL	FRANCISCO YLLA (EL CIPRES)	RURAL	081-04-0018	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	CABEZA	16.00	16.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67485	ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	90-SIMOJVEL	GUADALUPE VICTORIA I	RURAL	081-04-0019	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			72,000	72,000	72,000	72,000	100.0%	0	0	CABEZA	12.00	12.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67514	ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	90-SIMOJVEL	LA ESPERANZA	RURAL	081-04-0027	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	CABEZA	16.00	16.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67497	ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	90-SIMOJVEL	LA ILUSIÓN UNO	RURAL	081-04-0022	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	CABEZA	30.00	30.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67568	ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	90-SIMOJVEL	LUIS ESPINOSA	RURAL	081-04-0030	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CABEZA	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67710	ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	90-SIMOJVEL	MIRAMAR	RURAL	081-04-0037	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	CABEZA	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO				
67441	ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	90-SIMOJVEL	PLANADA BUENAVISTA	RURAL	081-04-0016	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL			54,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	CABEZA</								