

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proceso o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Avance %		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
6-CHAPAS RECIBO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 21 REGISTROS																									
FAS																									
FSM																									
	AGUA POTABLE												22,185,052	22,185,052	22,185,052	21,852,277	98.5%	0	0		5,587.94	5,587.94	100.0%		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-TECAPÁN	LOMA LINDA	RURAL	FSM-092-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,247,730	1,247,730	1,247,730	1,247,730	100.0%	0	0	METRO LINEAL	875.45	875.45	100.0%		
	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			50,946	50,946	50,946	50,946	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 ETAPA	101-TECAPÁN	LUIS ESPINOSA	RURAL	FSM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			796,525	796,525	796,525	796,525	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM-092-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			102,556	102,556	102,556	102,556	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCION																								
	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO COSTA DE ORO	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FSM-092-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			586,799	586,799	586,799	586,799	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	872.45	872.45	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO COSTA DE ORO	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FSM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,374,802	1,374,802	1,374,802	1,374,802	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,120.00	1,120.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO EL TRIUNFO	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FSM-092-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			669,464	669,464	669,464	669,464	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,039.82	1,039.82	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	101-TECAPÁN	FRANCISCO L. MADERO	RURAL	FSM-092-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			512,931	512,931	512,931	512,931	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	626.58	626.58	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	101-TECAPÁN	SAN PABLO	RURAL	FSM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			307,758	307,758	307,758	307,758	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	310.00	310.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CALLES ZONA CENTRO	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FSM-092-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			413,638	413,638	413,638	413,638	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	472.40	472.40	100.0%		
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																								
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES	101-TECAPÁN	LA NUEVA EXPERIENCIA	RURAL	FSM-092-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			266,408	266,408	266,408	266,408	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	10.00	10.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	VIVIENDA																								
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	101-TECAPÁN	MIGUEL ALEMÁN	RURAL	FSM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			321,073	321,073	321,073	321,073	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%		
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES																								
	MAINTENIMIENTO																								
	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL)	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM-092-000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,202,682	1,202,682	1,202,682	1,202,682	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%		
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	101-TECAPÁN	SAN ANTONIO EL CARMEN (CANDELARIA)	RURAL	FSM-092-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			476,844	476,844	476,844	476,844	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.24	5.24	100.0%		
	MUROS DE CONTENCIÓN																								
	CONSTRUCCION																								
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	101-TECAPÁN	EL PORVENIR	RURAL	FSM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			661,100	661,100	661,100	661,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																								
	CONSTRUCCION DE GALERIAS COBERTURA MUNICIPAL	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM-092-003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			84,516	84,516	84,516	84,516	100.0%	0	0	SLOS	5.00	5.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																								
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE PRODUCTOS LACTEOS	101-TECAPÁN	RAUDALES MALFASO	URBANO	FSM-92-03	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO	101-TECAPÁN	RAUDALES MALFASO	URBANO	FSM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	RODEGA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN MERCADO PUBLICO	
	GASTOS INDIRECTOS																								
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																								
	GASTOS INDIRECTOS	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FSM-092-03-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			665,551	665,551	665,551	665,551	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	GASTOS INDIRECTOS SUELDO DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
	GESTION																								
	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																								
	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FSM-092-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			332,775	332,775	332,775	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ASISTENCIA PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL RAMO 33. FONDO III Y IV	
	ORGANIZACIONAL																								
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS)																								
	CURSOS DE CAPACITACION	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FSM-092-03-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	IAP			110,925	110,925	110,925	110,925	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDO POR EL IAP	
7-CHAPAS RECIBO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 25 REGISTROS																									
FORTAMUN																									
INVERSION																									
	OBRA PUBLICA												8,990,714	8,225,072	8,225,072	8,225,072	100.0%	0	0		10,720.00	10,720.00	100.0%		
	REHABILITACION																								
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FAFM-092-04-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			240,119	240,119	240,119	240,119	100.0%	0	0	LUMINARIA	276.00	276.00	100.0%	CONSIDIO EN SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TERMINADO Y OPERANDO AL 100%	
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FAFM-092-04-0018	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			315,245	315,245	315,245	315,245	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO A BRIGADISTAS COMUNITARIOS CONSISTENTE EN UN LOTE DE EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS QUE FUERON DADOS EN RESGUARDO A COMITES DE DIFERENTES COMUNIDADES	
	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FAFM-092-04-0010	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL																	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proceso o	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 18-15/13	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %						
														Ministrado	Programado	Ejercido													
52489	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG. PUB.	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			224,137	197,949	197,949	197,949	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CONSIETE EN LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO Y UN ASISTENTE INCLUIRE SALDO, SEGURO DE VIDA E IMPUESTO SOBRE NOMINA DURANTE UN AÑO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES INFORME CANTIDAD 01. AVANCE TOTAL FISICO 100%. EL SALDO CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL.					
46873	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			3,441,901	2,925,157	2,925,157	2,925,157	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DE POLICIAS NUEVO SEGURO, DESPESA, SEGURO DE VIDA IMPUESTO SOBRE NOMINA Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. PROYECTO EJECUTADO AL 100%. EL SALDO ES UN AHORRO PRESUPUESTAL.					
13447	EQUIPAMIENTO UNIFORME Y ACCESORIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			220,872	220,872	220,872	220,872	100.0%	0	0	PERSONA		41.00	41.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA EJECUTADO AL 100%. LA UNIDAD DE MEDIDA O META SEGUN EXPEDIENTE ES POLICIA Y EL SISTEMA NO DA ESA UNIDAD POR ESO SE LE COLOCO PERSONA Y LA CANTIDAD ES 41.				
13667	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			289,248	235,020	235,020	235,020	100.0%	0	0	PERSONA		41.00	41.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100%. EL SALDO CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL. CONSISTE EN QUE EXAMENES APLICADOS A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL A TRAVES DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIA PERO EL SISTEMA NO DA ESA UNIDAD POR LO TANTO SE COLOCO PERSONA Y LA CANTIDAD ES 41.				
52517	MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLAS.	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	PROYECTO		3.00	3.00	100.0%	MANTENIMIENTO COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLAS, DURANTE UN AÑO. LA UNIDAD DE MEDIDA SERIA POLICIA CANTIDAD 44 PERO EL SISTEMA NO DA ESA OPCION POR ESO SE LE PUSO PROYECTO CANTIDAD 03. AVANCE FISICO 100%.				
13566	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RADIOS DE COMUNICACION ASIGNADO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. EJECUTADO AL 100%. LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO ES PROYECTO Y CANTIDAD 01 Y AS ESTA CAPTURADO.				
14889	MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION PARA COMUNIDADES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0024	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	EQUIPO		23.00	23.00	100.0%	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA DAR UNA COBERTURA EFICIENTE Y DE ESA FORMA LA COMUNICACION SEA RAPIDA HACIA LA BASE CENTRAL (CABECERA MUNICIPAL) ENTRE LAS COMUNIDADES EN CASO DE EMERGENCIA Y/O SOLICITANDO AUXILIO O PARA INFORMAR A LAS COMUNIDADES SOBRE ALGUN EVENTO SOCIAL O PRECAUTORIO. TODA VEZ QUE ES OBLIGACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL MANTENER EN PERFECTAS CONDICIONES LAS VIAS DE COMUNICACION EN ESTE CASO EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION.				
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																												
15129	BRIGADA TEMPORAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (JUL-SEPT)	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0012	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			61,200	61,200	61,200	61,200	100.0%	0	0	PERSONA		5.00	5.00	100.0%	CONSIETE EN BRIGADA TEMPORAL DE JULIO A SEPTIEMBRE PARA BRINDAR AUXILIO A LA CIUDADANIA EN CASO DE EMERGENCIA O PARA PREVENIR ACCIDENTES.				
20742	BRIGADA TEMPORAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(ENERO-MARZO)	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0011	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			42,840	40,290	40,290	40,290	100.0%	0	0	PERSONA		4.00	4.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100% EL SALDO CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL.				
13429	DESAYUNOS ESCOLARES 2012	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	DIF ESTATAL			674,302	542,784	542,784	542,784	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DESAYUNOS ESCOLARES 2012 PARA ABASTECER DE 151,034 DESAYUNOS DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2012 EL SALDO REPRESENTA AHORRO PRESUPUESTAL QUE SERA REINTEGRADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. EL SISTEMA NO DA LA UNIDAD DE MEDIDA DESAYUNO POR ESO SE LE COLOCO PROYECTO Y EN ESTE APARTADO AL INICIO VA DESCRIBIR LA UNIDAD DE MEDIDA.				
15546	OSAYUNOS ESCOLARES (OCTUBRE-DICIEMBRE)	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM092-04-0025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	DIF ESTATAL			492,102	492,102	492,102	492,102	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DESAYUNOS ESCOLARES				
194103	EQUIPAMIENTO A COCINAS ESCOLARES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	UTENSILIOS DE COCINAS PARA ESCUELAS AHORRO 2010 ES EL RECURSO EJERCIDO AL 100%				
20702	FOMENTO A LA PRODUCCION DE AVES DE CORRAL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUICARIO Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			159,840	159,840	159,840	159,840	100.0%	0	0	GRANJAS		8,880.00	8,880.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AVE Y CANTIDAD 880. UNICAMENTE SE LE PUSO DE UNIDAD DE MEDIDA GRANJAS. CORRESPONDE A LA DOTACION DE POLLOS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.				
53540	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0026	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			89,104	88,608	88,608	88,608	100.0%	0	0	PERSONA		9.00	9.00	100.0%	RECOLECCION DE BASURA EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA MANTENER LIMPIA LA CIUDAD Y EVITAR ESTANCAMIENTO ASI COMO EVITAR BROTE DE ENFERMEDADES EL SALDO CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL.				
52752	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0021	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			254,827	247,430	247,430	247,430	100.0%	0	0	PERSONA		14.00	14.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES CON LA FINALIDAD DE PREVENIR BROTE DE ENFERMEDADES, ESTANCAMIENTO DE AGUAS Y PARA MANTENER LIMPIA E HIGIENICA LA CIUDAD. PROYECTO TERMINADO AL 100%. EL SALDO CORRESPONDE A AHORRO PRESUPUESTAL.				
53360	MATERIALES E INSUMOS PARA AYUDA HUMANITARIA	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0009	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			18,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	CONSISTIO EN ELABORACION DE UN PROYECTO PARA SITUACIONES DE DESASTRE NATURAL, UNICAMENTE SE EJERCIO 4,000.00 EN RAZON DE QUE NO SE PRESENTO NINGUNA PERTURBACION METEOROLOGICA NI FENOMENO QUE ALTERARA LA VIDA NORMAL DE LOS HABITANTES. POR LO QUE EL SALDO CORRESPONDE A AHORRO PRESUPUESTAL.				
CORRAL RECURSO 2012																													
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																													
FORTAMUN																													
FORTAMUN													205,746	205,746	205,746	205,746	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%							
INVERSION																													
EQUIPAMIENTO																													
OTROS																													
155990	MATERIALES Y EQUIPO PARA COCINAS ESCOLARES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-00	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			102,871	102,871	102,871	102,871	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIERON Y DONARON MESAS, SILLAS Y ESTUFONES PARA COCINAS DONDE SE PREPARA DESAYUNOS ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS. EL RECURSO ES AHORRO 2011				
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																													
21591	MATERIALES Y EQUIPO PARA COCINAS ESCOLARES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-092-04-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			102,871	102,871	102,871	102,871	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	CONSISTIO EN LA ADQUISICION Y DOTACION DE MESAS, SILLAS PLEGABLES Y ESTUFONES PARA COCINAS ESCOLARES, CON AHORRO 2011				