

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Finca			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ejercido	Avance %		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
																							Ministrado	Programado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
CHAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 107 REGISTROS																								
FAS																								
BSM																								
	AGUA POTABLE												136,982,972	136,982,972	134,334,431	114,788,070	83.8%	0	0		26,971.49	14,254.81	52.9%	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION																							
133558	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	102-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	093-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0		METRO LINEAL	1,087.20	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. OBR EN PROCESO CON REFERENDO DE \$2,000,000.00
132877	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	TZAJALCHEN	RURAL	093-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA			61,850	61,850	61,850	61,850	100.0%	0		VALVULA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. LA META ES LOTE DE 10 VALVULAS
116489	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) CAPITAL COMPROMBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS, EJERCICIO 2012 CONTRATO DE FECHA ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-033	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			174,289	174,289	174,289	174,289	100.0%	0		TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
144564	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VADO (ALCANTARILLADO)	102-TENEJAPA	TZ'AGUVILKOK	RURAL	093-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			12,830	12,830	12,830	12,830	100.0%	0		METRO LINEAL	5.00	5.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
144156	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO LETRINAS	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			155,362	155,362	155,362	155,362	100.0%	0		METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012
116490	CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	EL CORRALITO	RURAL	093-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			480,488	480,488	480,488	480,488	100.0%	0		LETRINA, METROS CUADROS	14.00	14.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
116491	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	BANAVIL	RURAL	093-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			652,050	652,050	652,050	652,050	100.0%	0		LETRINA, METROS CUADROS	19.00	19.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
116492	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CRUZ TZIBALTIK	RURAL	093-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			720,744	720,744	720,744	720,744	100.0%	0		LETRINA, METROS CUADROS	21.00	21.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
116493	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CHULIA	RURAL	093-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			1,416,493	1,416,493	1,416,493	1,416,493	100.0%	0		LETRINA, METROS CUADROS	40.00	40.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
116494	CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	BAICHEN	RURAL	093-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			1,558,143	1,558,143	1,558,143	1,558,143	100.0%	0		LETRINA, METROS CUADROS	44.00	44.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012. AHORRO PRESUPUESTAL DE \$19,949.28
116495	CONSTRUCCION DE 55 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	NAVIL	RURAL	093-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			1,947,678	1,947,678	1,927,729	1,927,729	99.0%	0		LETRINA, METROS CUADROS	55.00	55.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012. AHORRO PRESUPUESTAL DE \$19,949.28
116496	CONSTRUCCION DE 60 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	SHSHINTONIL	RURAL	093-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			2,124,740	2,124,740	2,124,740	2,124,740	100.0%	0		LETRINA, METROS CUADROS	60.00	60.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
116497	CONSTRUCCION DE 61 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	093-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			2,126,850	2,126,850	2,126,850	2,126,850	100.0%	0		LETRINA, METROS CUADROS	61.00	61.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
116498	CONSTRUCCION DE 72 LETRINAS HUMEDAS (MERCEDES BANAVIL)	102-TENEJAPA	MERCEDES	RURAL	093-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			2,471,124	2,471,124	2,471,124	2,471,124	100.0%	0		LETRINA, METROS CUADROS	72.00	72.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
116499	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			1,411,527	1,411,527	1,411,527	1,411,527	100.0%	0		METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
143591	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	BAICHEN	RURAL	093-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS	818.40	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE \$500,000.00
143846	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	CHIHALTONTIC	RURAL	093-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS	253.00	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE \$500,000.00 LA META ESTA ESTABLECIDA EN KM 0.25 PERO NO OPCION
143739	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	NAVIL	RURAL	093-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS	253.00	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE \$500,000.00 LA META ESTA COMO KM 0.25 PERO NO DA LA OPCION DE KM
116500	PUNTES Y PASOS PEATONALES	102-TENEJAPA	BALUN CANAN	RURAL	093-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			473,085	473,085	444,793	444,793	94.0%	0		METROS LINEALES	430.00	430.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE \$444,793.54, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$28,294.76
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
116501	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	102-TENEJAPA	ACHUM	RURAL	093-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0		POSTE	48.00	48.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	MEJORAMIENTO																							
131650	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA CLINICADEL MISS DE LA CABECERA MUNICIPAL	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			306,499	306,499	306,499	0	0.0%	0		METRO LINEAL	114.95	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO QUEDA REFERENDADA LA OBRA
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
131988	ORNALMADO PERIMETRAL EN COBACH PLANTEL 078	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			168,078	168,078	168,078	168,078	100.0%	0		METRO CUADRADO	265.50	265.50	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
132648	PREESCOLAR	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			342,337	342,337	342,337	0	0.0%	0		OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DEL \$342,337.00
143955	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA RAMOS DEL RIO CLAVE 07E/NO193N	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			136,732	136,732	136,732	136,732	100.0%	0		METROS CUADRADOS	614.40	614.40	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012
	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON GRADAS ESC. PRIM. BIL. MIGUEL DOMINGUEZ CVE 07DP2E291G	102-TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	093-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			222,573	222,573	222,573	222,573	100.0%	0		METROS CUADRADOS	195.50	195.50	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
116503	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. BIL. LEONA VICARIO CVE C707DP8137JL	102-TENEJAPA	CHIXTONTIC	RURAL	093-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			444,050	444,050	444,050	444,050	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
116504	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. DR. BELSARIO DOMINGUEZ CVE 07KP81480D	102-TENEJAPA	TS'AKUBILIA	RURAL	093-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			616,002	616,002	616,002	616,002	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
116505	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. FRANCISCO INDALECIO MADERO CVE 07DP80347G	102-TENEJAPA	YETZUCUM	RURAL	093-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			343,600	343,600	286,729	286,729	83.4%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. INVERSION 2012
140795	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA COMPLEMENTARIA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA CVE 07DP83284F	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			1,843,158	1,843,158	1,843,158	945,823	51.3%	0		METROS CUADRADOS	618.24	370.94	60.0%	EST INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO REFERENDO POR \$1,423,337.00
116506	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE CVE 07DP83079W	102-TENEJAPA	LOS MANGOS	RURAL	093-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS			601,944	601,944	601,944	601,944	100.0%	0						

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
133360	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL. ERASO URBINA GARCIA AVESD0813704	102-TENEJAPA	PACTETON	RURAL	093-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,370,910	1,370,910	1,370,910	736,513	53.7%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EL PROCESO REFERENCIO POR \$68,297.00
140316	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. EL TEMPLON DEL SABER CLAVE 07DP08020	102-TENEJAPA	AMAQUIL (PATTO AMPUJO)	RURAL	093-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,423,693	1,423,693	1,423,693	832,838	58.5%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO CON REFERENCIO CON \$90,463.00
142669	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ CVE07DP080325	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	093-03-0090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,423,693	1,423,693	1,423,693	730,147	51.3%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO CON REFERENCIO DE \$70,243.00
142852	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. BIL. VALENTI GOMEZ FARIAS CVE 07DP080204	102-TENEJAPA	TZ'AGUIVULOK	RURAL	093-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,423,693	1,423,693	1,423,693	721,256	50.7%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO CON REFERENCIO DE \$69,544.00
148484	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	093-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA			1,370,910	1,370,910	1,370,910	674,087	49.2%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012 OBRA EN PROCESO OBRA REFERENCIADA POR \$696,821.00
144240	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS ESCUELA PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CVE 07DP081245	102-TENEJAPA	TRES POZOS	RURAL	093-03-0105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			25,275	25,275	25,275	25,275	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012
144625	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESC. PRIM. MIGUEL DOMINGUEZ CLAVE 07DP081295 Y CENTRO DE REHAB. NICOLAS BRAVO CVE	102-TENEJAPA	CHACDMA	RURAL	093-03-109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			33,921	33,921	33,921	33,921	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012
144069	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA M. CVE 07DP080325	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	093-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			25,090	25,090	25,090	25,090	100.0%	0	0	METROS LINEALES	34.00	34.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012
144362	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE FOSA SEPTICA DE LA ESC PRIM 24 DE FEBRERO CVE 07DP080287	102-TENEJAPA	BALUV CANÁN	RURAL	093-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			13,880	13,880	13,880	13,880	100.0%	0	0	METRO CUBICO	18.00	18.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012
131394	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIM. BIL. ANGEL ALBINO FORO CLAVE 07DP081338	102-TENEJAPA	CRUZCHÉN	RURAL	093-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			294,438	294,438	294,438	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	34.00	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. COMO OBRA EN PROCESO OBRA REFERENCIADA EN METROS 24.00 METRO LINEAL Y 700 METRO CUADRADO
144480	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DIRECCION PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ CVE 07DP081700	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			30,980	30,980	30,980	30,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.00	105.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012
143330	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. IND. N. 150 CVE 07DP070137F	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	093-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,370,910	1,370,910	1,370,910	736,764	53.8%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO CON REFERENCIO DE \$63,946.00
142963	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA SEC. TEC. N. 144 CVE 07DP070147V	102-TENEJAPA	JOMANCHIM	RURAL	093-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,370,910	1,370,910	1,370,910	791,928	57.8%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	341.82	40.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO CON REFERENCIO DE \$578,982.00
136508	CONSTRUCCION DE 102 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			4,306,094	4,306,094	4,306,094	4,306,094	100.0%	0	0	VIVIENDA	102.00	102.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136509	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CHALAM	RURAL	093-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			506,599	506,599	506,599	506,599	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136510	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	HERIALEN	RURAL	093-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			506,599	506,599	506,599	506,599	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136511	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	LA LIBERTAD	RURAL	093-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			548,816	548,816	548,816	548,816	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136512	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	NUEUVO POBLADO NARANJA SECA	RURAL	093-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			593,032	593,032	593,032	593,032	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136513	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	PACTETON	RURAL	093-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			593,032	593,032	593,032	593,032	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136514	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	EL PACH	RURAL	093-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			717,682	717,682	717,682	717,682	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136515	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL	093-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			844,332	844,332	844,332	844,332	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136516	CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	093-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			970,982	970,982	970,982	970,982	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136517	CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	CHIXALTONIC	RURAL	093-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,393,148	1,393,148	1,393,148	1,393,148	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136518	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIVACTEL	RURAL	093-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,477,581	1,477,581	1,477,581	1,477,581	100.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136519	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	JUXALIA	RURAL	093-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,688,664	1,688,664	1,688,664	1,688,664	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136520	CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	CRUZ PILAR	RURAL	093-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,899,747	1,899,747	1,899,747	1,899,747	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136521	CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	093-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,899,747	1,899,747	1,899,747	1,899,747	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136522	CONSTRUCCION DE 47 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	CAÑADA CHICA	RURAL	093-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,984,180	1,984,180	1,984,180	1,984,180	100.0%	0	0	VIVIENDA	47.00	47.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136523	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	NARANJA SECA (VIEJO POBLADO)	RURAL	093-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			2,110,830	2,110,830	2,110,830	2,110,830	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136524	CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	CRUZCHEN	RURAL	093-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			2,237,480	2,237,480	2,237,480	2,237,480	100.0%	0	0	VIVIENDA	53.00	53.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136525	CONSTRUCCION DE 54 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	JOMANCHIM	RURAL	093-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			2,279,697	2,279,697	2,279,697	2,279,697	100.0%	0	0	VIVIENDA	54.00	54.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012 \$2,279,697.00 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1.81
136526	CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	PAJALTON	RURAL	093-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			2,532,996	2,532,996	2,532,996	2,532,996	100.0%	0	0	VIVIENDA	60.00	60.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136527	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	093-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			295,516	295,516	295,516	295,516	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136528	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			2,955,162	2,955,162	2,955,162	2,955,162	100.0%	0	0	VIVIENDA	70.00	70.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012 \$2,955,172.74 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,989.66
136529	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	SIBANJIA POCOLUM	RURAL	093-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			2,955,162	2,955,162	2,955,162	2,955,162	100.0%	0	0	VIVIENDA	70.00	70.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
136530	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	CHACDMA	RURAL	0																			

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
																									18-15/13	19	20	24-21/20	
128453	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	102-TENEJAPA	WINIKTON	RURAL	093-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			632,458	632,458	632,458	632,458	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.07	2.07	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSIÓN 2012					
128474	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	093-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,238,314	1,238,314	1,238,314	1,238,314	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.05	3.05	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSIÓN 2012					
128448	AMBIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO(COJOLUH CRUCERO)MAIOSIK-TRES CERROS)-CHANA MAIOSIK	102-TENEJAPA	MAIOSIK	RURAL	093-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			3,444,615	3,444,615	3,444,418	3,444,418	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.20	40.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012 TOTAL ANUAL \$22,964,102.47 INVERSIÓN 2012 \$3,444,615.37 PIBAI 2012 \$16,074,871.73 Y FISE 2012					
128461	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	093-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			191,561	191,561	191,561	191,561	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.35	0.35	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSIÓN 2012					
	GASTOS INDIRECTOS																												
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																												
128485	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			4,124,229	4,124,229	2,817,300	2,817,300	68.3%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSIÓN 2012 ORIGINAL \$4,124,229.00 INVERSIÓN EJERCIDA \$2,817,300.27, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$633,860.17, DEL IMPORTE MODIFICADO, OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON					
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																												
	GESTIÓN CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA																												
128491	ASISTENCIA TÉCNICA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,831,583	1,831,583	845,500	845,500	46.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSIÓN 2012 \$845,500.00 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$510,083.00					
128478	PAGO DE INTERESES BANORRAS 2012	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0056	OTROS	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			6,548	6,548	6,548	6,548	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSIÓN 2012					
	OPERATIVA																												
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE																												
128493	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (2 COPIADORAS Y 7 CALCULADORAS)	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			123,190	123,190	123,190	123,190	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSIÓN 2012					
128494	ADQUISICIÓN (6 EQUIPOS DE COMPUTO Y 13 CÁMARAS FOTOGRAFICAS)	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			107,341	107,341	107,341	107,341	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSIÓN 2012					
	ORGANIZACIONAL																												
128492	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS CURSOS DE INSTITUCIONES, ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS, (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES)	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			687,371	687,371	687,371	687,371	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSIÓN 2012 \$845,500.00 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$1,006,083.00					
CHIAPAS RECURSO 2011																													
REPORTACIONES FEDERALES 13 REGISTROS																													
	IAS												9,233,436	9,233,436	8,014,896	8,014,896	86.8%	0	0		2,398.27	2,398.27	100.0%						
	ISAM																												
	AGUA POTABLE																												
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																												
	AMBIACIÓN																												
110767	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,421,995	1,421,995	1,421,995	1,421,995	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,118.34	1,118.34	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, OBRA REFERENDADA EN EL 2011, CONCLUYE EN EL 2012.					
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																												
	PUERTOS Y PASOS PEATONALES																												
	CONSTRUCCIÓN																												
110768	CONSTRUCCION DE ANDADOR (SEGUNDA ETAPA)	102-TENEJAPA	BALUN CANAN	RURAL	093-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			338,508	338,508	264,775	264,775	78.2%	0	0	METROS LINEALES	312.93	312.93	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, ESTA OBRA SE REPORTO COMO REFERENDADA EN EL 2011, ESTA OBRA CONCLUYE EN EL 2012 CON UN AHORRO					
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																												
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																												
110769	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			629,772	629,772	629,772	629,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, ESTA OBRA SE REPORTO COMO REFERENDADA EN EL 2011 CON UN TOTAL ANUAL \$807,162.69 SE INFORMO EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$629,772.00, CONCLUYE EN EL 2012.					
110770	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	BARRO ALTO	RURAL	093-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			749,723	749,723	692,894	692,894	92.4%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, ESTA OBRA SE REPORTO COMO REFERENDADA EN EL 2011, CONCLUYE EN EL 2012, ESTA OBRA QUEDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$56,829.21					
110771	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	CHIMALTONTIC	RURAL	093-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			749,704	749,704	680,804	680,804	90.8%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, ESTA OBRA SE REPORTO COMO REFERENDADA EN EL 2011, CONCLUYE EN EL 2012, QUEDA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$68,899.99					
	PRIMARIA																												
110772	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIM BIL. 16 DE SEPTIEMBRE	102-TENEJAPA	LOS MANGÓS	RURAL	093-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			475,732	475,732	475,732	475,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, ESTA OBRA SE REPORTO COMO REFERENDADA EN EL 2011 CON UN TOTAL ANUAL \$465,814.08, SE REPORTO EN PROCESO POR \$475,732.00, CONCLUYE EN EL 2012.					
110773	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC. PRIMARIA BIL JULIO DE LA FUENTE	102-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL	093-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			321,927	321,927	321,927	321,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, ESTA OBRA SE REPORTO COMO REFERENDADA EN EL 2011 CON UN TOTAL ANUAL \$329,511.54 SE REPORTO EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$321,927.00 QUE CONCLUYE EN EL 2012.					
110774	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CONAFE FELIPE CARRILLO PUERTO	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			550,356	550,356	550,356	550,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, OBRA REFERENDADA EN EL 2011, CONCLUYE EN EL 2012.					
110775	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CUELABAR	102-TENEJAPA	CAÑADA GRANDE	RURAL	093-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			561,659	561,659	561,659	561,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, OBRA REFERENDADA EN EL 2011 CON UN TOTAL \$324,272.14, SE REPORTO PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$561,659.38, CONCLUYE EN EL AÑO 2012.					
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																												
110776	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	LA LIBERTAD	RURAL	093-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			124,888	124,888	109,616	109,616	87.7%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, OBRA REFERENDADA EN EL 2011 CON UN COSTO TOTAL DE \$573,334.80, SE REPORTO EN PROCESO POR LA CANTIDAD					
	CAMINOS RURALES																												
	CAMINOS RURALES																												
	RECONSTRUCCIÓN																												
110777	REVESTIMIENTO DE CAMINO	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	093-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			550,017	550,017	550,017	550,017	100.0%	0	0	KILOMETROS	934.00	934.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, OBRA REFERENDADA EN EL 2011, CONCLUYE EN EL 2012.					
	PUENTES VEHICULARES																												
	CONSTRUCCIÓN																												
110778	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL TRAMO MATZAM-SANTA ROSA	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	093-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			2,280,020	2,280,020	1,276,412	1,276,412	56.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, OBRA REFERENDADA EN EL 2011, CONCLUYE EN EL 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,003,607.92					
110779	CONSTRUCCION DE PUENTE Y REHABILITACION DE PUENTE EXISTENTE EN CAMINO TRAMO LA LIBERTAD-WINIKTON	102-TENEJAPA	WINIKTON	RURAL	093-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			477,434	477,434	477,434														

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Ejercido				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
														Ministrado	Programado	Ejercido													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25					
116189	ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RAMO 33	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	3,574,969	3,574,969	3,481,575	3,481,575	97.4%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012, 3,481,575.00, AHORRO PRESUPUESTAL 93,394.00					
116190	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0014	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	622,608	622,608	565,135	565,135	90.8%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012, 565,135.00 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL 57,473.00					
116191	AMPLIACION DE PLANTILA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0015	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	186,360	186,360	171,860	171,860	92.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, INVERSION 2012 \$171,360.00, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$15,000.00					
116192	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTO ADMINISTRATIVO PARA EL CMSP	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, OBRA NO AJECUTADA, AHORRO PRESUPUESTAL					
116193	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0013	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	1,064,355	1,064,355	1,064,355	541,738	50.9%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012 \$541,738.24, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$522,621.48					
116194	OPERATIVOS CONJUNTOS	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0016	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	6,848,240	6,848,240	6,534,652	6,534,652	95.4%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012 \$6,534,651.65, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$313,588.61					
116194	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0016	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	6,848,240	6,848,240	6,534,652	6,534,652	95.4%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, OBRA NO EJECUTADA AHORRO PRESUPUESTAL					
116195	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	133,620	133,620	133,620	133,620	0.0%	0	0	OTROS	298.00	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, OBRA NO EJECUTADA AHORRO PRESUPUESTAL					
146754	AYUDA HUMANITARIA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	1,020,580	1,020,580	1,020,580	1,020,580	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	150,775.00	150,775.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, INVERSION 2012					
116196	DESAYUNOS ESCOLARES 2012	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	1,398,573	1,398,573	1,398,573	1,341,302	95.9%	0	0	OTROS	301,550.00	301,550.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012 \$1,341,301.82, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL 57,271.21					
116196	DESAYUNOS ESCOLARES 2012	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	1,398,573	1,398,573	1,398,573	1,341,302	95.9%	0	0	OTROS	301,550.00	301,550.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012 \$1,341,301.82, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL 57,271.21					
CHIAPAS RECURSO 2011																													
APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS																													
PORTAMUN													1,244,090	1,244,090	1,223,524	1,204,025	96.6%	0	0	22.00	21.00	95.5%							
INVERSION																													
OBRA PUBLICA																													
CONSTRUCCION																													
110599	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAFE ORGANICO	102-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	093-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 COMO REFERENDADA, CONCLUYE EN EL 2012.					
110600	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAFE ORGANICO	102-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	093-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 1,000,000.00, ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA, PRCOPI \$500,000.00 SE REPORTO Y \$500,000.00 PARA FAFM 2011 QUEDO COMO REFERENDADA EN EL 2011, SE CONCLUYO PARA ESTE AÑO 2012					
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																													
110601	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMN PARA EL CONSEJO MPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0015	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	126,593	126,593	126,593	126,593	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 COMO REFERENDADA LA PARTE DE ADQUISICION DE PAPELERIA, EL TOTAL ANUAL DE ESTA OBRA ES DE \$338,783.97 SE REPORTO COMO REFERENDADA EN EL 2011 POR LA CANTIDAD DE 126,593.00, CONCLUYE EN EL 2012.					
110602	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICAS Y/O DIGITALES	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0014	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	19,499	19,499	19,499	19,499	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTA INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 COMO REFERENDADA, NO SE EJERCIO EN EL 2012, ES AHORRO PRESUPUESTAL.					
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																													
110603	AYUDA HUMANITARIA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	100,000	100,000	77,434	77,434	77.4%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, SE REPORTO EN EL 2011 COMO REFERENDADA, POR LA DIFERENCIA NO EJECUTADA, NO SE EJERCIO EN EL 2012 ES AHORRO PRESUPUESTAL POR \$22,565.96.					