

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
CHIAPAS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 36 REGISTROS																									
FAS																									
PRM																									
	AGUA POTABLE													9,861,251	9,861,251	9,861,251	9,861,244	100.0%	0	0		12,169.48	12,169.48	100.0%	
	RESERVOIRIO/TANQUE DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCIÓN																								
8965	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (NUEVO PARAISO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			441,804	441,804	441,804	441,804	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
10394	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	103-TEOPISCA	VIDA NUEVA	RURAL	094-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			2,212,341	2,212,341	2,212,341	2,212,340	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,663.00	1,663.00	100.0%		
10353	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO RAMAJAL)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			78,723	78,723	78,723	78,723	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	140.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	AMPLIACION																								
9468	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	SAN MARCOS	RURAL	094-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			474,176	474,176	474,176	474,176	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	951.60	951.60	100.0%		
9096	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA	103-TEOPISCA	FLORES MAGON	RURAL	094-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			534,277	534,277	534,277	534,276	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,204.16	1,204.16	100.0%		
	MEJORAMIENTO																								
9171	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	VISTAHERMOSA	RURAL	094-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			603,912	603,912	603,912	603,911	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,366.25	1,366.25	100.0%		
9234	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA	103-TEOPISCA	DAMASCO	RURAL	094-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			554,336	554,336	554,336	554,336	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152.94	1,152.94	100.0%		
18884	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A AV. PTE (BARRIO CENTRO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			101,237	101,237	101,237	101,236	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	49.01	49.01	100.0%		
8529	PAVIMENTACION DE CALLE INDMINADACION CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA	103-TEOPISCA	BELEN LLUVIA DE GRACIA	RURAL	094-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			722,981	722,981	722,981	722,981	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,585.25	1,585.25	100.0%		
13531	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL RASTRO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			573,928	573,928	573,928	573,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,602.57	1,602.57	100.0%		
13547	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO RAMAJAL)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			289,188	289,188	289,188	289,188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	820.20	820.20	100.0%		
	RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PUBLICOS																								
	CONSTRUCCION																								
9863	CONSTRUCCION DE BANQUETAS MUROS DE MAMPOSTERIA 1DA ETAPA	103-TEOPISCA	NUOVA PALESTINA	RURAL	094-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			564,659	564,659	564,659	564,659	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,629.50	1,629.50	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
10415	TECHADO DE CANCHA EN COBACH CVE 07EC8023V (BARRIO SAN MIGUEL)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			626,190	626,190	626,190	626,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
	PRIMARIA																								
8715	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PRIM. IGNACIO JOSE DE ALLENDE CVE 07DP82531H	103-TEOPISCA	JARDIN DEL NUEVO EDEN	RURAL	094-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			459,179	459,179	459,179	459,179	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
13683	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CVE. 07DP84516N	103-TEOPISCA	BENITO JUAREZ	RURAL	094-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			483,482	483,482	483,482	483,482	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
13620	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO ESC. PRIM. DR. BEUSARIO DOMINGUEZ CVE. 07EP800481 (BARRIO ZARAGOZA)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			1,120,748	1,120,748	1,120,748	1,120,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		