ANEXO III I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio	Destino del gasto								Dependencia o Entidad Elecutora o	iel	Dependencia Federal que			recursos presupuestarios				Avance F			
Revisado	(Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios coordina el	Total Anual		Acumulado al Trimestre Programado	Eiercido Avance %	Trimestre Generados Ejercidos 19 20	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Programa o 12 13	14	15	16	17 18=15/13	19 20	21	22	23	24=21/20	25
7-CHIAPAS APORTACI	RECURSO 2012 ONES FEDERALES 37 REGISTROS																				
FAIS												33,248,732	33,248,732	33,248,732	33,248,732 100.0%	0	0	11,122.70	11,122.70	100.0%	
B	AGUA POTABLE		1	1		1	ı										1				
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																				
	AMPLIACIÓN TERMINACION DE RED DE DISTRIBUCION E INTERCONEXION DE TOMAS																				
42128	DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		1,559,344	1,559,344	1,559,344	1,559,344 100.0%	0	0 METRO LINEAL	1,081.00	1,081.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
40938	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRET.	109-TUXTLA CHICO	LA TOMA GALERA	RURAL	30004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO							METRO LINEAL				
	INTERNACIONAL A TALISMAN MARGEN DERECHO KM 15							DRENAJE Y ALCANTARILLADO		CHIAPAS		525,649	525,649	525,649	525,649 100.0%	0	0	400.00	400.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES																				
	construcción																				
41430	CONSTRUCCION DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL Y PAVIMENTACION MIXTA 2A ETAPA	A 109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		1,260,272	1,260,272	1,260,272	1,260,272 100.0%	0	0 METROS	1.00	1.00	100.0%	EN LAS METAS ES: OBRA PERO NO APARECE CON ESE RUBRO
42268	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	30035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		1,064,149	1,064,149	1,064,149	1,064,149 100.0%	0	0 METROS	1,513.05	1,513.05	100.0%	
43255	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. GUERRERO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30042	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO							CUADRADOS				
41369	CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE	109-TUXTLA CHICO	FRANCISCO VILLA	RURAL	20021	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		492,821	492,821	492,821	492,821 100.0%	U	METROS	192.00	192.00	100.0%	
	FOX				30021		DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS		549,561	549,561	549,561	549,561 100.0%	0	CUADRADOS	1,108.62	1,108.62	100.0%	
41095	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN ANDADORES DEL CAMINO CACAHOATAN-LA GRANJA-MANUEL LAZOS Y CONST DE TANQUE SEPTICO	109-TUXTLA CHICO	SECCIÓN LA GRANJA	RURAL	30011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		372,973	372,973	372,973	372,973 100.0%	0	0 METROS	91.00	91.00	100.0%	METROS LINEALES SON: 91.30
40875	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COL. SANTA ELENA EN LA CAB. MPAL.	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		1.160.605	1.160.605	1.160.605	1.160.605 100.0%	0	0 METROS	270.50	270.50	100.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA CANTIDAD DE 270.50 METROS
41078	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES. CAMINO MIGUEL HIDALGO-TUXTLA CHICO	109-TUXTLA CHICO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	30010	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		873,114	873,114	873,114	873,114 100.0%		METROS	320.00	320.00		LINEALES
	TRAMO 1 DEL KM 0+020 AL KM 0+261 TRAMO 2 DEL KM 0+281 AL KM 0+360	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCIÓN DE MEDIO		30033		DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO						0	METROS				
42185	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN 10 CANTONES TRAMOS DISPERSOS		MONTE		-A-1-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS		1,499,883	1,499,883	1,499,883	1,499,883 100.0%	0	0	738.00	738.00	100.0%	
41120	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (NUEVA HACIA EL RIO, CASIMIRA Y HERMINIO)	109-TUXTLA CHICO	SILVANO GATICA	RURAL	30012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		703,591	703,591	703,591	703,591 100.0%	o	0 CUADRADOS	880.86	880.86	100.0%	
40997	PAVIMENTACION MIXTA DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE	109-TUXTLA CHICO	VICENTE GUERRERO	RURAL	30006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		776,104	776,104	776,104	776,104 100.0%	0	METROS	210.00	210.00	100.0%	
42224	AGUSTIN DE ITURBIDE	109-TUXTLA CHICO	TALISMÁN	RURAL	30034	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO					*		CUADRADOS				
	PAVIMENTACION MIXTA EN LA AV. ESTADO DE MEXICO PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE FELICITO LOPEZ, JUAN MENDEZ, AV.	109-TUXTLA CHICO	MANUEL LAZOS	PLIDA	20007	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		593,724	593,724	593,724	593,724 100.0%	U	CUADRADOS METROS	1,183.88		100.0%	SON 319.20 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE
41021	PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE FELICITO LOPEZ, JUAN MENDEZ, AV. EMILIANO ZAPATA Y PROL. DE LA AV. EMILIANO ZAPATA Y LA CONSTRUCCION DEL			NUKAL	3000/	DESAKKULLU SUCIAL	DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS		1,568,824	1,568,824	1,568,824	1,568,824 100.0%	0	0	319.20	319.20	100.0%	30M 319.20 ME I NOS LÍNEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLÉ
41049	PAVIMENTACION MIXTA EN LOS CALLEJONES DE LOS FLORES Y DE LOS GAMBOA	109-TUXTLA CHICO	EL AGUINAL	RURAL	30008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		663,153	663,153	663,153	663,153 100.0%	0	0 METROS	295.00	295.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																				
41135	AMPLIACION DE LOSETA DE CONCRETO HIDRAULICO Y CUNETAS	109-TUXTLA CHICO	EL ENCANTO	RURAL	30013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		420,239	420,239	420,239	420,239 100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	342.40	342.40	100.0%	
40973	CONTINUACION DE EMPEDRADO MIXTO DISPERSOS, TRAMO DEL RIO ACHAPA Y RIO	0 109-TUXTLA CHICO	ОМОНА	RURAL	30005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		787,515	787.515	787,515	787,515 100.0%	0	METROS	280.00	280.00	100.0%	
	NARANJO ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES						DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS		101,200	,	,	,	1	CUADRADOS				
	ALUMBRADO PÚBLICO																				
41550	CONSTRUCCIÓN	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO							LUMINARIA				SON 292 ACCESORIOS
41550	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	109-TOXILA CHICO	TUXTLA CHICO	UKBANU	30024	DESARROLLU SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CHIAPAS		2,230,823	2,230,823	2,230,823	2,230,823 100.0%	0	OLUMINARIA	292.00	292.00	100.0%	SUN 292 ACCESURIUS
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																				
42153	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO ALUMBRADA CON TRIBUNA	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO							METROS				
	TECHADA									CHIAPAS		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000 100.0%	0	O CUADRADOS,	1.00	1.00	100.0%	
41523	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO 2A ETAPA COMPLEMENTARIA	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		261,285	261,285	261,285	261,285 100.0%	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	CONNSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y LA META ES OBRA PERO NO APARECE ESE
	PRIMARIA									CHIAPAS			,			1					RUBRO
42086	CONSTRUCCION DE UN MODULO ADOSADO TIPO 1 E.E. ESTR. RC (DIRECCION Y UN	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCIÓN DE MEDIO	RURAL	30027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO							METROS				ES UNA OBRA:CONSTRUCCION DE UN MODULO ADOSADO TIPO 1 E.E. ESTR. RC
	AULA)		MONTE							CHIAPAS		1,296,945	1,296,945	1,296,945	1,296,945 100.0%	0	O CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	(DIRECCION Y UN AULA Y CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ESC. PRIM. AMADO NERVO.
	CAMINOS RURALES																				
42367	CAMINOS RURALES CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO,	109-TUXTLA CHICO	CAHUA 1A. SECCIÓN	RURAL	30037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO							KILÓMETROS				
	TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CAMINO REAL A TAPACHULA	109-TUXTLA CHICO	CAHUA 2A. SECCIÓN				DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		588,339	588,339	588,339	588,339 100.0%	0	KILÓMETROS	0.18	0.18	100.0%	
41298	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO CAB MPAL-SILVANO GATICA-TRAMO TIZATE, 2A SECCION DE CAHOA		(BUENA VISTA)	RURAL	30019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		528,839	528,839	528,839	528,839 100.0%	0	0 KILOMETROS	0.23	0.23	100.0%	
43145	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO CABECERA MUNICIPAL·SILVANO GATICA DEL KM 3+290 AL KM 3+430	109-TUXTLA CHICO	CAHUA 2A. SECCIÓN (BUENA VISTA)	RURAL	30039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		464,320	464,320	464,320	464,320 100.0%	0	0 KILÓMETROS	0.14	0.14	100.0%	
41147	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LA TIERRA KM 0+300 AL KM 0+575	109-TUXTLA CHICO		RURAL	30015	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		759,804	759,804	759,804	759,804 100.0%	0	KILÓMETROS	0.26	0.26	100.0%	
41171		109-TUXTLA CHICO	NORTE SAN JOAQUÍN (CAMPO	DIIDAI	30016	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO						•	KILÓMETROS	0.20			
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO		FLORIDO)		30010		DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS		575,682	575,682	575,682	575,682 100.0%	0	0	0.24	0.24	100.0%	
40911	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, SUR DE GUILLEN EN TRAMOS ASILADOS TRAMO 1 DE 160 ML, TRAMO 2 DE 133 ML Y TRAMO 3 DE 153	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCIÓN DE GUILLÉI	N RURAL	30003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000 100.0%	0	0 KILÓMETROS	0.44	0.44	100.0%	PAVIMENTACION DE 446 ML DE CAMINO CON ASFALTO
41222	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO CAB MPAL·LA TOMA DEL KM 0+000 AL KM 0+240	109-TUXTLA CHICO	LA TOMA GALERA	RURAL	30018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		680,570	680,570	680,570	680,570 100.0%	0	0 KILÓMETROS	0.24	0.24	100.0%	
40895	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO GUILLEN DEL KN	M 109-TUXTLA CHICO	2A. SECCIÓN DE GUILLÉS	N RURAL	30002	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000 100.0%		KILÓMETROS	0.47	0.47	100.0%	SON 0.473 ML DE CAMINO CON ASFALTO
41191	5+825 AL KM 6+298 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO 1 HASTA LA	109-TUXTLA CHICO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	30017	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO						<u> </u>	KILÓMETROS	0.47			
71171	TELESECUNDARIA, TRAMO 2 HACIA EL PANTEON	205-TOXICA CHICO	SUMPALOFE VICTORIA	numet		_ LANGINGELU SUCIAL	DESARROLLO REGIONAL		DEFENDENCIA MUNICIPAL	CHIAPAS		1,446,239	1,446,239	1,446,239	1,446,239 100.0%	0	0	0.43	0.43	100.0%	
43120	AMPLIACIÓN CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (EN	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	30038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO							KILÓMETROS				
	EL TRAMO FRENTE SR AGUSTIN CALDERON Y SR. GUADALUPE BECERRA)						DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS		744,940	744,940	744,940	744,940 100.0%	0	0	0.24	0.24		
41314	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO EL MANGUITO - 5 DE MAYO	109-TUXTLA CHICO	EL SACRIFICIO	RURAL	30020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		910,873	910,873	910,873	910,873 100.0%	0	0 KILÓMETROS	0.32	0.32	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																				
 	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CONSERVACIÓN	+	-	1		+		+		+											
43225	APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA (VARIAS LOCALIDADES)	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30041		DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		1,603,424	1,603,424	1,603,424	1,603,424 100.0%	0	HECTÁREA 0	1,593.00	1,593.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS					ECONÓMICO	FORESTAL			CHIAPAS		-,,	-,,	2,000, 0.	1,000,101	1		-,,,,,,,,,,	.,,,,,,,,		
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																				
42102	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30028	DESARBOLLO COCIA:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO							INFORME				
72.02	GASTOS INDIRECTOS	205-TOXIDA CHICO	. OATON CARCO	UNIONNO	340	SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL		DEFENDENCIA MUNICIPAL	CHIAPAS	ľ	1,001,380	1,001,380	1,001,380	1,001,380 100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTIÓN		1	+		1														\vdash	
	CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA	1	1			1				†											
42113	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2012	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30029	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		216,161	216,161	216,161	216,161 100.0%	0	0 DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
	ORGANIZACIONAL		1			1		percisino	<u> </u>												
4170	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LOS PROCESOS TECNICOS,	100 TUNTI	TINTIA CITTO	LIBBATTO	20026	DECARROL O COM	URBANITACIÓN VICTORIA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO							INFORME				
41712	ADMINISTRATIVOS Y DE PARTICIPACION SOCIAL	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	UKBAND	300Zb		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS		500,690	500,690	500,690	500,690 100.0%	0	0 INFORME	2.00	2.00	100.0%	
41624	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERV. PUB. MPALES.)	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		166,897	166,897	166,897	166,897 100.0%	0	0 INFORME	1.00	1.00	100.0%	
7-CHIAPAS	RECURSO 2012	*	1			1		*	1								1	-			
APORTACI	ONES FEDERALES 28 REGISTROS			1 1										, , , , , , ,	16,270,195 95.4%					100	
FORTA	RTAMUN											17,054,885	17,054,885	17,054,885	16,2/0,195 95.4%	ų	ч	35,107.50	35,101.50	100.0%	
	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA	1				1		1													
 	OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	1	1	1 -		+		+		1		1				- 	1				
38155	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE COLUMNAS	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO		46,241	46,241	46,241	46,241 100.0%	0	METRO CUADRADO	45.00	45.00	100.0%	
		1	1			1	DESARROLLO REGIONAL	1		CHIAPAS	1	- 1				11	1	1			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REI	ORTA CUARTO TRIMESTRE				1	1	1		1			Disnessments												
Folio	Destino del gasto	Municipio	Localidad	Amhito	Número de Proyecti	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora	a del Institución Ejecutora del Proyecto	Reneficiarios	Federal que			cursos presupuestario umulado al Trimestre		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico Acumulado al			Información complementaria y explicación de variaciones	
Revisado	(Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectoriai	Sector	Subsector	Proyecto	Institucion Ejecutora dei Proyecto	Beneticianos	coordina el	Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Timicatic	jercidos	Unidad de Medida Pro		imestre	Avance %	informacion complementaria y explicacion de variaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13		20	21	22	23	24=21/20	25
	MEJORAMIENTO																							
38640	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	110,857	110,857	110,857	110,857	100.0%	0	o ^u	INIDAD	1.00	1.00	100.0%	
38166	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	*		366,388	366,388	366,388	366,388	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15.00	15.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
38203	SISTEMAS DE INFORMACIÓN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL APOYO EN ALIMENTACION AL PERSONAL DE	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO										CCIÓN				
34403	SEMANA SANTA SEGURA	103-TOXICA CITICO	TOXTOCOLOG	Olibrito	040007	GODIENTO	Older, Jedollond 1 Juditen	roucin	DET ENDERGO MONICI AE	CHIAPAS			31,320	31,320	31,320	31,320	100.0%	0	0	CCIOIY	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS			LIRRANO	040001	GORIFRNO		POLICÍA																
38070	COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	UKBANU	040001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	IIRU	13,513.50	13,513.50	100.0%	AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 02 VEHICULOS ADSCRITOS AL AREA DE PROTECCION CIVIL
38215	EQUIPAMIENTO PARA POLICIA RURAL (POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO)	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	388,718	388,718	388,718	388,718	100.0%	0	o E	QUIPO	339.00	339.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA RURAL
38141	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	147,584	147,584	147,584	90,080	61.0%	0	o ^u	INIDAD	2.00	2.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES													-										
38124	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA ATENCION A EMERGENCIAS	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	18,279	18,279	18,279	13,709	75.0%	0	o	NIDAD	170.00	170.00	100.0%	
38081	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS			124,253	124,253	124,253	124,253	100.0%	0	o u	INIDAD	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LOS 14 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
38377	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CC Y PC, PAGO DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040015	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS			68,580	68,580	68,580	55,267	80.6%	0	o P	ROYECTO	1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTARIO \$13,313
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
38663	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION A CAPITAL (BANOBRAS 2010)	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040023	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		-	2,530,700	2,530,700	2,530,700	2,530,700	100.0%	0	o ^A	CCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																							
38627	AMPLIACION DE PLANTILLA	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040020	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	4,401,847	4,401,847	4,401,847	4,236,347	96.2%	0	o P	ERSONA	79.00	79.00	100.0%	CONTRATACION DE 79 ELEMENTOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON AHORRO PRESUPUESTARIO DE \$ 165,500.00
38575	COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO A PATRULLAS Y COMBATE AL NARCOMENUDEO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040018	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	646,427	646,427	646,427	584,187	90.4%	0	0 P	ERSONA	79.00	79.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTARIO \$62240
38736	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040025	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	741,933	741,933	741,933	679,301	91.6%	0	0 P	ERSONA	14.00	14.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTARIO \$ 62,632.00
38550	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040017	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		-	409,657	409,657	409,657	409,657	100.0%	0	o P	ERSONA	79.00	79.00	100.0%	
38623	EVALUACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040019	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		-	714,919	714,919	714,919	536,189	75.0%	0	o P	ERSONA	81.00	75.00	92.6%	AHORRO PRESUPUESTARIO \$ 178,730.00
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																							
38680	APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA (VARIAS LOCALIDADES)	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040024	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	*		4,253,290	4,253,290	4,253,290	4,253,290	100.0%	0	o ^H	IECTÁREA	5,524.00	5,524.00	100.0%	
38299	APOYO FINANCIERO A LAS ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	o u	NIDAD	1.00	1.00	100.0%	APOYO CON EQUIPO TECNICO
38290	APOYO FINANCIERO A LAS ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	NIDAD	1.00	1.00	100.0%	APOYO CON EQUIPO TECNICO
38284	APOYO FINANCIERO A LAS ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD		TUXTLA CHICO	URBANO	040011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	NIDAD	1.00	1.00	100.0%	APOYO CON EQUIPO TECNICO
38274	APOYO FINANCIERO A LAS ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	o u	NIDAD	1.00	1.00	100.0%	
38486	CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEP	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040016	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	56,580	56,580	56,580	53,967	95.4%	0	o P	ERSONA	1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTARIO \$2613
38306	DESAYUNOS ESCOLARES	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	18,116	18,116	18,116	18,116	100.0%	0	0	ESAYUNADOR	10,376.00	10,376.00	100.0%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE TRES CENTROS ESCOLARES
40774	DESAYUNOS ESCOLARES	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	400028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	•	-	13,220	13,220	13,220	13,220	100.0%	0	0	ESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE CENTROS ESCOLARES, EN ESTE CASO NO CUENTO CON EL IMPORTE TOTAL DE DESAYUNOS.
38649	FOMENTO A LA PRODUCCION DE CACAO Y RAMBUTAN (LOCALIDADES VARIAS)	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	040022	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		-	877,126	877,126	877,126	640,930	73.1%	0	o ^H	ECTÁREA	739.00	739.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTARIO \$ 236,196.00
38747	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA (LOCALIDADES VARIAS)	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBAND	040026	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	ONELADA	40.00	40.00	100.0%	
38753	MUESTREO Y APLICACION DE TUBERCULINA PARA DETENCION DE TB Y BR EN BOVINOS (LOCALIDADES VARIAS)	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBAND	040027	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ABEZA	4,000.00	4,000.00	100.0%	
38242	PROGRAMA DE ATENCION MEDICA, CONSULTORIO DEL PUEBLO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBAND	040009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS		-	68,850	68,850	68,850	67,458	98.0%	0	0 P	ERSONA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON UN AHORRO PRESUPUESTARIO \$1342
			-																					