

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre: Ministrado, Programado, Ejercido), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Avance %: 18-15/13, Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %: 24-21/20), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado		Ejercido	18-15/13						Generados
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
96725	REPOSICIÓN DE 300 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO DE P.V.C. DE 61 CMS. (24). UBICADO EN 19A.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	SH/402/2012-009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	203,816	203,816	203,816	103,203	50.6%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENADADA.
85899	REPOSICIÓN DE 200 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE P.V.C. DE 45 CMS. (10).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	SH/402/2012-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	341,099	341,099	341,099	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REALIZADA. AHORRO PRESUPUESTAL.
96967	REPOSICIÓN DE 250 ML. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 25 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO (10 ).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SH/402/2012-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	388,963	388,963	388,963	195,543	50.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENADADA.
97406	REPOSICIÓN DE 36 ML. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA SERIE 25	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	SH/402/2012-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	193,598	193,598	193,598	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	36.00	36.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENADADA.
97683	REPOSICIÓN DE 70 ML. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 25 CMS. (10 ) DE DIÁMETRO. 1 POZO DE VISITA Y	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	SH/402/2012-017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	51,136	51,136	51,136	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENADADA.
97738	REPOSICIÓN DE 80 METROS LINEALES DE RED DE 3 DE DIÁMETRO. UBICADO EN AV. CASCAIDA DE AGUA AZUL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	SH/402/2012-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	31,665	31,665	31,665	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENADADA.
98391	REPOSICIÓN DE 80 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 45 CMS. DE DIÁMETRO (18 ). DE COLECTOR OTROS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	SH/402/2012-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	875,495	875,495	875,495	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA EJECUTADA. AHORRO PRESUPUESTAL.
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																							
98483	GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	SH/402/2012-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	320,721	320,721	320,721	320,721	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. PROYECTO FINIQUITADO.
98598	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA. UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	SH/402/2012-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	320,721	320,721	320,721	319,793	99.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.98	98.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. PROYECTO REFRENADADA.