

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
CHAMPAS RECURSO 2012																								
SUBSIDIOS																								
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																								
PROGRAMA DE ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
88491	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	59 MARQUES DE COMILLAS	LA CORONA	RURAL	118-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	485 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA	1,414,800	1,414,800	1,414,800	1,414,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA)																								
AMPLIACIÓN																								
99714	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO NAPITE	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	NAPITE	RURAL	PBA1 02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1100	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,654,711	1,654,711	1,654,711	1,654,711	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO NAPITE, OBRA REALIZADA CON RECURSO FEDERAL 2012
300430	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO NAPITE ZDA. ETAPA	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	NAPITE	RURAL	PBA1 04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1100	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,676,900	1,676,900	1,676,900	1,676,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO NAPITE ZDA. ETAPA, OBRA REALIZADA CON RECURSO FEDERAL
99494	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO PERIFÉRICO SUR PONIENTE CORRALITO UNO	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	CORRALITO UNO	RURAL	PBA1 01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1200	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	5,321,825	5,321,825	5,321,825	5,321,825	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO PERIFÉRICO SUR PONIENTE CORRALITO UNO OBRA REALIZADA CON RECURSO FEDERAL 2012
100813	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO PERIFÉRICO SUR PONIENTE CORRALITO UNO ZDA. ETAPA	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	CORRALITO UNO	RURAL	PBA1 05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1200	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,546,478	1,546,478	1,546,478	1,546,478	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO PERIFÉRICO SUR PONIENTE, CORRALITO UNO ZDA. ETAPA OBRA REALIZADA CON RECURSO FEDERAL 2012
100054	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO SELVA NATIVIDAD	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SELVA NATIVIDAD DOS	RURAL	PBA1 03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1400	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,341,739	1,341,739	1,341,739	1,341,739	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO SELVA NATIVIDAD, OBRA REALIZADA CON RECURSO FEDERAL 2012
186302	PANIFICACIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA CHOLULA. EL POZO-NICHTEL (MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC)	86 SAN JUAN CANCUC	CHOLULA	RURAL	03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	2415 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6,054,270	6,054,270	6,054,270	6,054,270	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	
PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDÍGENA (PROCAPI)																								
CONSTRUCCIÓN																								
182297	CONSTRUCCIÓN DE 03 GALERÍA BORRIGUERA	14 BERRIOZABAL	BENITO QUEZADA	RURAL	002	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	284,155	284,155	284,155	284,155	100.0%	0	0	GRANJAS	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE TRES GALERIAS EN LAS COMUNIDADES BENITO QUEZADA, NUEVO MONTECISTO Y NUEVO CHACACAL.
182867	CONSTRUCCIÓN DE 04 INVERNADEROS TECNIFICADOS Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE ORNATO	14 BERRIOZABAL	AMENDU	RURAL	001	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BERRIOZABAL	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	307,242	307,242	307,242	307,242	100.0%	0	0	INVERNADERO	4.00	4.00	100.0%	EL PROYECTO CONTIENE LA CONSTRUCCIÓN DE 04 INVERNADEROS (DOS EN LA COMUNIDAD VISTA HERMOSA Y DOS EN LA COMUNIDAD AMENDU)
EQUIPAMIENTO																								
MAQUINARIA																								
186153	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL (ADQUISICIÓN DE UNA TORNAREFACTORA DE CAFÉ), COMUNIDAD BAPUZ	86 SAN JUAN CANCUC	BAPUZ	RURAL	04-0007	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	10 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	275,250	275,250	275,250	275,250	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
DEPORTE																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
91359	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	73 PALENQUE	PALENQUE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	LA COLONIA PAKAL NA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA IBI-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	4,944,837	4,944,837	4,944,837	3,536,788	71.5%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SAN FRANCISCO PAKAL NA
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
91514	PROYECTO BANOVEN PARA ESTETICA MODEL	73 PALENQUE	PALENQUE	URBANO	01	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MUJERES Y HOMBRES	14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 127-DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO EN CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																								
INVERSIÓN																								
50376	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES: RANCHERIA SAN MARCOS, AMATES, LAS LIMAS Y RANCHERIA EL CASTAÑO	1-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	SC010000326100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	250	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,999,800	2,999,800	2,999,800	2,999,800	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZÓ CON MEZCLA DE RECURSOS: FISM 2012 \$2,536,684.00 FISE 2012 \$2,939,928.00 P2P2012 \$2,999,000.00 TOTAL \$8,455,612.00
195422	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA URBANA (NORTE PONIENTE, NORTE ORIENTE Y SUR PONIENTE) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2048	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,607,192	2,607,192	2,607,192	2,607,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15.51	15.51	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. 1274323/DSH/P2P-0022/2012 Y NUMERO DE OBRA: 20207046257
195458	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO ZONA URBANA (SUR ESTE Y ZONA RURAL (MICROREGION ALTOS) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2400	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,615,107	2,615,107	2,615,107	2,615,107	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,566.11	15,566.11	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. 1274323/DSH/P2P-0022/2012 Y NUMERO DE OBRA: 20207046257
195488	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO ZONA RURAL MICROREGION DEPRESION CENTRAL Y MICROREGION CORDILLERA, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	4445	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	3,482,010	3,482,010	3,482,010	3,482,010	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	20,726.25	20,726.25	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. 1274323/DSH/P2P-0022/2012 Y NUMERO DE OBRA: 20207046257
195494	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO ZONA RURAL MICROREGION MUESTA COMITICA Y MICROREGION ALTIPLANO, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	3145	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	3,482,010	3,482,010	3,482,010	3,482,010	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	20,726.25	20,726.25	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. 1274323/DSH/P2P-0022/2012 Y NUMERO DE OBRA: 20207046257
185514	CONSTRUCCIÓN DE 59 TANQUES SUPERFICIALES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN, COMUNIDAD YASHNAIL	86 SAN JUAN CANCUC	YASHNAIL	RURAL	03-0091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	286 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	4,185,395	4,185,395	4,185,395	4,185,395	100.0%	0	0	TANQUE	59.00	59.00	100.0%	
49951	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	108-TONALA	COBIRTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA	294 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,302,840	1,302,840	1,302,840	1,302,840	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,272.00	8,272.00	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSO FISM 2012 \$1,302,840.00, HACIENDO UN TOTAL DE 1 737,120.00.
128876	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	108-TONALA	PLAYA DEL SOL	RURAL	097-03-0065	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	PERSONAS 200	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	938,928	938,928	938,928	938,928	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSO FISM 2012 \$ 125,180.44, FISM 2011 \$ 277,216.56 Y P2P \$ 938,928.00, HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,341,325.00
119153	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	108-TOTOLAPA	PONCIANO ARRAGA	RURAL	098-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	66	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	48,400	48,400	48,400	48,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	302.50	302.50	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISCA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL. MONTO TOTAL DE OBRA POR: 46,500.00
119085	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	108-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	305	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	264,032	264,032	264,032	264,032	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,650.20	1,650.20	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISCA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL. MONTO OBRA: 310,040.00
119195	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	106-TOTOLAPA	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	098-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	108	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	79,200	79,200	79,200	79,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	495.00	495.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISCA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL. MONTO TOTAL DE OBRA POR: 90,000.00
179967	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. AMPLIACIÓN LOMA BONITA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SH-05-00-22-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	234,800	234,800	234,800	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	65.00	5.0%	OBRA REFRENADA.
162997	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. AZTECA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SH-05-00-22-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	140,400	140,400	140,400	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	780.00	234.00	30.0%	OBRA REFRENADA.
174395	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. BELAVISTA LOMA LARGA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SH-05-00-22-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	286,200	286,200	286,200	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,590.00	1,590.00	100.0%	OBRA REFRENADA.
162627	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. CHIAPAS SOLIDARIO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SH-05-00-22-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	374,400	374,400	374,400	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,080.00	2,080.00	100.0%	OBRA REFRENADA.
174864	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. COPOYA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COPOYA	URBANO	108-SH-05-00-22-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	327,600	327,600	327,600	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,820.00	1,820.00	100.0%	OBRA REFRENADA.
174035	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. EL JOBO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SH-05-00-22-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	187,200	187,200	187,200	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,040.			

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
174685	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. JARDINES DEL PEDREGAL 4A. SECCIÓN.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SH-05-00-22-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	281,340	281,340	281,340	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,563.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO. OBRA REFRENADA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTARIA AL PROYECTO 108-SH-05-00-22-012 QUE TAMBIEN SE REALIZO EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL 4TA. SECCION.	
174460	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. JARDINES DEL PEDREGAL 4A. SECCIÓN.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SH-05-00-22-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	230 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	235,800	235,800	235,800	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,310.00	1,133.50	85.0%	OBRA REFRENADA.	
174784	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. LAS GRANAS.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SH-05-00-22-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	400 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	174,400	174,400	174,400	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,080.00	2,080.00	100.0%	OBRA REFRENADA.	
362872	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. MISIÓN TIRRENDOS.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SH-05-00-22-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	130 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	327,600	327,600	327,600	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,620.00	1,620.00	96.0%	OBRA REFRENADA.	
174735	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. PLAN DE AYALA.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SH-05-00-22-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	400 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	374,400	374,400	374,400	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,080.00	2,080.00	100.0%	OBRA REFRENADA.	
174115	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. RELIQUIA.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SH-05-00-22-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	285,984	285,984	285,984	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,588.80	1,588.80	100.0%	OBRA REFRENADA.	
174342	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. RIVERA CERRO HUECO.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SH-05-00-22-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	286,200	286,200	286,200	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,590.00	1,590.00	100.0%	OBRA REFRENADA.	
174289	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. SAN JOSÉ TERÁN.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SH-05-00-22-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	250 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	238,590	238,590	238,590	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,325.90	1,325.90	100.0%	OBRA REFRENADA.	
195519	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA, BARRIO LA CUEVA	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	592	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,338,070	2,338,070	2,338,070	2,338,070	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,702.00	1,702.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. 1274316/DSH/UP-145 Y NUMERO DE OBRA: 070191M032	
99373	AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOLCHUAPA	AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA)	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOLCHUAPA CHS	470	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,656,172	1,656,172	1,656,172	1,656,172	100.0%	0	0	POSTE	33.00	33.00	100.0%	OBRA REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS FSM SEDESOL Y ESTADO	
99491	AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOLCHUAPA	SAN JOSÉ	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOLCHUAPA	249	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	704,223	704,223	704,223	704,223	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	OBRA LICITADA CON MEZCLA DE RECURSOS FSM SEDESOL Y ESTADO	
119031	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA (BARRIO SANTA CECILIA)	108-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	4215	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	918,393	918,393	918,393	918,393	100.0%	0	0	POSTE	36.00	36.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE. LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPALES Y FEDERALES. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION FEDERAL. MONTO TOTAL DE LA OBRA POR: 1,583,433.00	
185944	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CENTRO). COMUNIDAD CHANCOLM EQUIPAMIENTO	86-SAN JUAN CANCEL	CHANCOLM	RURAL	03-0037	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN CANCEL CHIAPAS	1132 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,800,452	3,800,452	3,800,452	3,800,452	100.0%	0	0	POSTE	59.00	59.00	100.0%		
9501	LABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	9277	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO EN LAS COLONIAS PEDREGAL SAN ANGEL, EL REGUJO, PLAN CHIAPAS, JULIO CESAR RUE FERRO, INDEPENDENCIA 2000 Y JORGE OBANDO	
PROGRAMA HABITAT																									
135456	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGURO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, COLONIA CENTRO	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1851 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,247.07	1,247.07	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF. 127-2100/PH/AP-0114 Y NO. DE OBRA: 070191M032	
139638	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, BARRIO SANTA CECILIA	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	80 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	323,118	323,118	323,118	323,118	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	267.76	267.76	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE OFICIO REF. 127-2100/PH/AP-0080 Y NO DE OBRA: 070191M003	
10896	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	424	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	492,509	492,509	492,509	492,509	100.0%	0	0	METRO LINEAL	157.35	157.35	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA EL REFUGIO	
45631	CLASES DE REGULARIZACION PARA ADULTOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	100	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	31,385	31,385	31,385	31,385	100.0%	0	0	TITULO	3.00	3.00	100.0%		
45555	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGURO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17267	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,804.88	4,804.88	100.0%		
45586	CURSO DE AGRICULTURA URBANA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%		
45582	CURSO DE ALTA PANADERIA Y PASTETERIA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	72,285	71,575	71,575	71,575	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	RESTA DEL MONTO PRESUPUESTAL LA CANTIDAD DE \$710.00 QUEDANDO EL MONTO TOTAL Y LAS METAS AL 100%	
45634	CURSO DE INGLES BASICO PARA NIÑOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	50	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	40,855	40,855	40,855	40,855	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%		
45570	CURSO DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	79,157	79,157	79,157	79,157	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%		
45577	CURSO DE TAPICERIA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	65,057	65,057	65,057	65,057	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%		
45567	CURSOS DE BORDADO Y TENDIDO ARTESANAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17267	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	77,387	77,387	77,387	77,387	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%		
45608	CURSOS DE CARPINTERIA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	61,542	60,742	60,742	60,742	100.0%	0	0	CURSO	2.00	1.96	98.0%		
45591	CURSOS DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	60,942	60,942	60,942	60,942	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%		
45573	CURSOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	42,914	42,914	42,914	42,914	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%		
45544	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17262	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	902,530	902,530	902,530	902,530	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,494.00	1,494.00	100.0%		
45550	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17262	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	445,000	445,000	445,000	445,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,338.00	1,338.00	100.0%		
45541	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17562	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	514,532	514,532	514,532	514,532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,494.00	1,494.00	100.0%		
45624	TALLER DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVIC UTERINO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	57,307	57,307	57,307	57,307	100.0%	0	0	ESTUDIO	100.00	100.00	100.0%		
45614	TALLER DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	92,182	92,182	92,182	92,182	100.0%	0	0	ESTUDIO	150.00	150.00	100.0%		
45610	TALLER DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESIADOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	202,540	202,540	202,540	202,540	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%		
45627	TALLER DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	100	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	77,182	77,182	77,182	77,182	100.0%	0	0	ESTUDIO	100.00	100.00	100.0%		
88991	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	59-MARQUÉS DE COMILLAS																							

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									18-15/13	19-20
13900	CURSO DE MANUALIDADES Y PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES LABORALES, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	175 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	845,827	845,827	845,827	845,827	100.0%	0	0	0	0	0	32.00	32.00	100.0%	EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSOS DE MANUALIDADES (BISUTERIA) \$55,840.00, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION \$0.00, TALLER DE MANUALIDADES ELABORACION DE PRIMITAS Y PAPEL PICADO \$6,735.00, CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA \$16,940.00, CURSO CULTORA DE BELLEZA \$0.00, CURSO DE GASTRONOMIA REGIONAL \$100,000.00, CURSO DE PANADERIA Y REPASTERIA \$9,385.00, CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA \$4,796.00, CURSO DE FLORICULTURA Y JARDINERIA \$1,350.00, CURSO ECOTECNIASHERBOS, TRADITOS Y ELABORACION DE BIODIESEL\$47,606.00
13988	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	12 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	0	0	12.00	12.00	100.0%	MITAS ESTIMULO	
14052	MANUAL PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	40 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PIEZA	
136493	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO BELSARIO DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1085 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,282,046	1,282,046	1,282,046	1,282,046	100.0%	0	0	0	0	3,047.80	3,047.80	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF.127.2100/PH/AP-0050 CON NO DE OBRA. 070191ME018	
133124	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO BOSQUES DE COMITAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1359 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,607,681	1,607,681	1,607,681	1,607,681	100.0%	0	0	0	0	3,886.50	3,886.50	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF. 127.2100/PH/AP-0067 CON NO. DE OBRA-070191ME006, EN EL NOMBRE DEL PROYECTO POR ERROR SE CAPTUREO LA OBRA DELANDOLO COMO BARRIO BOSQUES DE COMITAN, LO CORRECTO ES BARRIO LA CUEVA.	
136568	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO BOSQUES DE COMITAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	553 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	652,183	652,183	652,183	652,183	100.0%	0	0	0	0	1,755.00	1,755.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF. 127.2100/PH/AP-0067 Y NO. DE OBRA. 070191ME007	
136586	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN ANTONIO EL CEDRO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	110 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	129,364	129,364	129,364	129,364	100.0%	0	0	0	0	306.00	306.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF.127.2100/PH/AP-0050 Y NO DE OBRA. 070191ME017	
136346	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN MIGUEL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	139 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	162,950	162,950	162,950	162,950	100.0%	0	0	0	0	385.00	385.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF. 127.2100/PH/AP-0050 Y NO DE OBRA. 070191ME016	
134350	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN VICENTE BUENA VISTA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	549 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	646,401	646,401	646,401	646,401	100.0%	0	0	0	0	1,583.90	1,583.90	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF. 127.2100/PH/AP-0067 Y NO DE OBRA-070191ME009	
134586	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	870 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,029,346	1,029,346	1,029,346	1,029,346	100.0%	0	0	0	0	2,746.60	2,746.60	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF.127.2100/PH/AP-0067 Y NO. DE OBRA. 070191ME010	
135803	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, FRACCIONAMIENTO EL CEDRO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	138 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	165,654	165,654	165,654	165,654	100.0%	0	0	0	0	330.00	330.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE OFICIO REF.127.2100/PH/AP-0050 Y NO DE OBRA-070191ME0	
13912	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS CON ARTES PLÁSTICAS Y TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	122,700	122,700	122,700	122,700	100.0%	0	0	0	0	9.00	9.00	100.0%	EL PROYECTO SE DIVIDE EN: TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS \$42,250.00 Y PREVENIENDO CONDUCTAS DELICTIVAS Y ARTES PLÁSTICAS \$84,450.00	
132258	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO EL CEDRO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	157 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	184,709	184,709	184,709	184,709	100.0%	0	0	0	0	0	267.20	267.20	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. REF.127.2100/PH/AP-0067 CON NO. DE OBRA. 070191ME006
14060	TALLER DE FORMACION ECOLOGICA, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	85,361	85,361	85,361	85,361	100.0%	0	0	0	0	10.00	10.00	100.0%	TALLER	
14058	TALLER DE NUTRICION Y EJERCICIOS AEROBICOS, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	51,466	51,466	51,466	51,466	100.0%	0	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	ACCION	
14059	TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICIONES Y BALE MODERNO, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	150 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	64,592	64,592	64,592	64,592	100.0%	0	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	TALLER	
14200	TALLER DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESAADOS, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	105 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	172,666	172,666	172,666	172,666	100.0%	0	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	ACCION	
14135	TALLER DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS E INFANTILES, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	420 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	162,120	162,120	162,120	162,120	100.0%	0	0	0	0	12.00	12.00	100.0%	EL PROYECTO SE DIVIDE EN: TALLER DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFANTILES \$85,670.00 Y TALLER DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS \$76,450.00	
14050	TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL Y FUTBOL INFANTIL DE VERANO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	53,707	53,707	53,707	53,707	100.0%	0	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	TALLER	
14138	TALLER DE SALUD RUCAL, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	230 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	68,665	68,665	68,665	68,665	100.0%	0	0	0	0	6.00	6.00	100.0%	ACCION	
13917	TALLER DE TEJIDO, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	58,843	58,843	58,843	58,843	100.0%	0	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	TALLER	
13916	TALLER INGLES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	75 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	45,356	45,356	45,356	45,356	100.0%	0	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	TALLER	
14048	TALLER PARA IMPLEMENTAR LA IGUALDAD DE GENEROS, BORDADO Y TEJIDO, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	TALLER	
13909	TALLERES PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJE EN PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	125 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	137,708	137,708	137,708	137,708	100.0%	0	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	EL PROYECTO SE DIVIDE EN: TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA. UBRAJ \$72,813.00 Y TALLER DE LENGUAJE PARA SOBORNADOS \$64,895.00	
14130	TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICUTERINO Y DE PRÓSTATA, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	350 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	181,978	181,978	181,978	181,978	100.0%	0	0	0	0	10.00	10.00	100.0%	EL PROYECTO SE DIVIDE EN: PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICUTERINO \$101,050.00 Y TALLER DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA \$80,925.00	
14056	TALLERES PARA MEJORAR EL AUTOESTIMA EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TALLER DE MÚSICA, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	120 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	66,713	66,713	66,713	66,713	100.0%	0	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	EL PROYECTO SE DIVIDE EN: TALLER DE AUTOESTIMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MÚSICA \$36,680.00, TALLER DE AUTOESTIMA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES \$30,033.00	
10981	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1149	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,332,697	1,332,697	1,332,697	1,332,697	100.0%	0	0	0	0	253.90	253.90	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLOMIA FEDERAL SAN ANGEL	
10939	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37627	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,059,992	1,059,992	1,059,992	1,059,992	100.0%	0	0	0	0	1,378.86	1,378.86	100.0%	METRO CUADRADO	
45562	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17267	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	49,075	49,075	49,075	49,075	100.0%	0	0	0	0	6.00	6.00	100.0%	ACCION	
45682	SUSTITUCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1500	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,232,938	2,232,938	2,232,938	2,232,938	100.0%	0	0	0	0	1,428.49	1,428.49	100.0%	METRO LINEAL	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Asiende %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								18-15/13
45660	TALLER DE EQUIDAD DE GENERO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	80	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	54,605	54,605	54,605	54,605	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	
45661	TALLERES DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	80	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	124,330	124,330	124,330	124,330	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	
45652	TALLERES Y TERAPIAS DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL A PACIENTES PLURIDISCAPACITADOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	120	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	84,973	84,973	84,973	84,973	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
97563	CLASE DE REGULARIZACIÓN A NIÑOS CON BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR COL. TLACALCA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781D5011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 500	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	322,868	322,868	322,868	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN EJERCER.
97571	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES EL SAUCE Y PROL. PUEBLA BARRIO DE SAN RAMON	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781ME012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONA 800	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,073,439	1,073,439	1,073,439	1,046,327	97.5%	0	0	0	1,020.00	1,020.00	100.0%	RECURSO HABITAT 2012, OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES EL SAUCE Y PROL. PUEBLA BARRIO DE SAN RAMON.
97578	CURSO BASICO DE MEDIOS AUDIOVISUALES COL. BISMARCK	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781ME000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 525	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	26,447	97.8%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, CURSO BASICO DE MEDIOS AUDIOVISUALES COL. BISMARCK
97562	DESARROLLAR EMBARRAZOS NO DESEADOS A TRAVES DE TALLERES DE PREVENCIÓN COL. LA ISLA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781D5001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 500	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	103,827	103,827	103,827	101,302	98.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, TALLERES PREVENTIVOS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN DE SALUD PREVENTIVA RESPECTO A EMBARRAZOS NO DESEADOS.
97568	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL COLONIA BISMARCK	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781D5002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 10	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	47,412	47,412	47,412	45,200	94.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, ESTIMULO PARA 10 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.
97569	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (COL. BISMARCK)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781D5006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 4	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	37,898	37,898	37,898	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN EJERCER.
97577	MANEJO INTEGRAL DE DESCHOS ORGANICOS E INORGANICOS COL. TLACALCA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781D5012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 525	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	450,126	450,126	450,126	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN EJERCER.
97574	MANUAL CDC COL. BISMARCK	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781D5007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 525	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,200	15,200	15,200	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN EJERCER.
97564	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS EN JOVENES COL. LA ISLA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781D5009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 500	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	206,761	206,761	206,761	205,146	99.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, TALLERES PREVENTIVOS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN DE SALUD PREVENTIVA RESPECTO A CONDUCTAS DELICTIVAS EN JOVENES.
97576	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL COL. LA ISLA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781D5010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 525	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	94,024	94,024	94,024	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN EJERCER.
97570	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. LA INDEPENDENCIA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781ME006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONA 900	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	970,000	970,000	970,000	969,531	100.0%	0	0	0	957.00	957.00	100.0%	RECURSO HABITAT 2012, OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MANCITO MENDOZA E GONCALO ALDAMA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (Ø) DE DIAMETRO SERIE 25 DE 195' ML. 8 PIZOS DE VISTA DE 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS.
97572	TALLER DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA COLONIA BISMARCK	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781D5005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 500	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	483,500	483,500	483,500	479,999	99.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, TALLERES PREVENTIVOS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN DE SALUD PREVENTIVA RESPECTO AL CÁNCER DE MAMA.
97575	TALLER PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL O INVIDENTES DEL ARBOL CO. BISMARCK	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781D5008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 525	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	27,149	27,149	27,149	26,427	97.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, TALLERES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL O INVIDENTES.
97573	TALLERES DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO COLONIA BISMARCK	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	070781D5003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 525	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	292,792	292,792	292,792	288,748	98.6%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, TALLERES DE PREVENCIÓN CON RL DIRITIVO DE BRINDAR UNA ATENCIÓN DE SALUD PREVENTIVA RESPECTO AL CÁNCER CERVICOUTERINO.
135050	MANTENIMIENTO	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	490 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	579,010	579,010	579,010	579,010	100.0%	0	0	0	1,568.00	1,568.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO REF. 127-2100/PH/AP-0067 Y NO. DE OBRA 070191M011
10867	REHABILITACIÓN	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	114,802	114,802	114,802	114,802	100.0%	0	0	0	151.00	151.00	100.0%	
89149	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	BARRIO SAN JOSE	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	255,818	255,818	255,818	254,938	99.7%	0	0	0	324.60	324.60	100.0%	
89298	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	BARRIO SAN JUAN	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	136,031	136,031	136,031	135,488	99.6%	0	0	0	157.30	157.30	100.0%	
89218	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA ILUSION	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COLONIA LA ILUSION	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	124,271	124,271	124,271	124,271	100.0%	0	0	0	157.30	157.30	100.0%	
89280	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	BARRIO PARQUE DE FERIA	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	106,538	106,538	106,538	105,771	99.3%	0	0	0	127.30	127.30	100.0%	
81386	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. JARDINES DE TONALA)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-04-0049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	PERSONAS 394	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	509,239	509,239	509,239	503,952	98.8%	0	0	0	458.35	458.35	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FAFM \$ 511,559.00 Y HABITAT \$ 509,239.00, CON UN TOTAL DE \$ 1,020,798.00, CUENTA CON UN ANCHO PRESUPUESTAL DE \$ 5,887.63
87056	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA COCOTEROS)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-04-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	PERSONAS 205	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	257,432	257,432	257,432	257,432	100.0%	0	0	0	371.60	371.60	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSO FAFM \$ 257,432.00 Y HABITAT \$ 257,432.00, HACIENDO UN TOTAL DE \$514,864.00
14055	EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1065 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	189,500	189,500	189,500	189,500	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: LOTE DE EQUIPO
14053	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA (AREA LUMINOTERAPIA), COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	14	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	146,158	146,158	146,158	146,158	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: LOTE DE EQUIPO
14049	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: LOTE DE EQUIPO
45641	EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133664	INSTALACION DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIONES (POBLADO VILAFLORES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	071081D5002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS	45 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	177,344	177,344	177,344	177,344	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
12740	CURSO DE ESTUDIO PROFESIONAL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-04-0034	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	39,814	39,814	39,814	39,814	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
13206	CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-04-0044	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	44,626	44,626	44,626	44,626	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
12620	CURSO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-04-0030	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	33,096	33,096	33,096	33,096	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
13176	ELABORACION DE FILTROS PARA AGUA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-04-0044	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	43,167	43,167	43,167	43,167	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Asance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25
12864	TALLER DE REGULARIZACIÓN DE CLASES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-04-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	30	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	26,371	26,371	26,371	26,371	100.0%	0	0	FALLER	1.00	1.00	100.0%	
13707	TALLER PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-04-0033	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	300	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	109,802	109,802	109,802	109,802	100.0%	0	0	DIAGNÓSTICO	300.00	300.00	100.0%	
13217	TALLERES DE EQUIDAD DE GÉNERO, CIUDADANÍA, TRABAJO Y FAMILIA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-04-0046	DESARROLLO SOCIAL	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	45	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	11,895	11,895	11,895	11,895	100.0%	0	0	FALLER	3.00	3.00	100.0%	
12665	TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-04-0031	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	435	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	109,820	109,820	109,820	109,820	100.0%	0	0	DIAGNÓSTICO	435.00	435.00	100.0%	
13237	TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-04-0048	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	200	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	132,802	132,802	132,802	132,802	100.0%	0	0	DIAGNÓSTICO	200.00	200.00	100.0%	
13230	TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-04-0047	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	200	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	130,802	130,802	130,802	130,802	100.0%	0	0	DIAGNÓSTICO	200.00	200.00	100.0%	
45680	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	80	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
45671	EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE COLDSCOPIA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	80	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	49,200	49,200	49,200	49,200	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
45676	EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE LUMINOTERAPIA 2A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	80	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
45675	EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE ODONTOLOGIA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	80	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	66,000	66,000	66,000	66,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
134477	AGRICULTURA URBANA (SANTA ANA), BIENESTAR SOCIAL, SANTA ANA, SAN JUAN SABIOTE, EL ROBLE, PASEO DEL BOSQUE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-083	DESARROLLO SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	120 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	142,888	142,888	142,888	139,548	97.7%	0	0	CURSO	6.00	8.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
134478	AGRICULTURA URBANA (SANTA CRUZ, EL CARMEN, SANTA CRUZ, LA ESPERANZA, FABIENES, LA CAPULINES Y YARDINES)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-082	DESARROLLO SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	90 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	123,727	123,727	123,727	120,408	97.7%	0	0	CURSO	6.00	6.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
134479	ATENCIÓN DEL MÓDULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEMOCRÁTICA, DEMOCRÁTICA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SS-06-01-04-106	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	71 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	71,585	71,585	71,585	69,215	96.6%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
134480	ATENCIÓN DEL MÓDULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 6 DE JUNIO, 6 DE JUNIO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SS-06-01-04-105	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	71 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	71,585	71,585	71,585	69,215	96.6%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
134481	CURSO DE FORMACIÓN DE LIDERAZO COMUNITARIO, 6 DE JUNIO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SS-02-01-04-085	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	75 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	97,831	97,831	97,831	97,541	99.7%	0	0	CURSO	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
134482	CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO DEMOCRÁTICA, DEMOCRÁTICA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SS-02-01-04-079	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,200	25,200	25,200	23,899	92.8%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
134483	CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO 6 DE JUNIO, 6 DE JUNIO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SS-02-01-04-078	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,200	25,200	25,200	23,899	92.4%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
134484	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-076	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	16 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	78,143	78,143	78,143	78,143	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
134485	PROMOTORES COMUNITARIOS. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-077	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	156,519	156,519	156,519	156,519	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
134486	TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA, DEMOCRÁTICA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-TB-03-00-04-080	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	14,435	14,435	14,435	14,261	98.8%	0	0	FALLER	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
134487	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS EN ADOLESCENTES, LAS GRANJAS Y LOS PÁJAROS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-TB-01-02-04-107	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	120 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	28,091	28,091	28,091	25,884	92.3%	0	0	FALLER	6.00	6.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
134488	TECNOLOGÍA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCELDAS (ELMAR SELTZER), ELMAR SELTZER, DEMOCRÁTICA Y LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-084	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	45 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	82,623	82,623	82,623	77,037	93.2%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
134489	TECNOLOGÍA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCELDAS (JARDINES DEL PEDREGAL IV), JARDINES DEL PEDREGAL SECCION IV, GASTO CORRIENTE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-081	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	45 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	82,640	82,640	82,640	77,037	93.2%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO
175205	SERVICIOS PERSONALES																							
	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-04-0035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	107,967	107,967	107,967	107,967	100.0%	0	0	APYO	11.00	11.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
144328	CLASES DE REGULARIZACIÓN	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-04-0044	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	142,289	142,289	142,289	141,217	99.4%	0	0	CURSO	10.00	10.00	100.0%	
174653	CURSO DE AGRICULTURA	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-04-0034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	104,309	104,309	104,309	104,309	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	
144195	CURSO DE CONFECCION DE BLANCOS	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-04-0043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	172,290	172,290	172,290	172,290	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	
164745	CURSO DE REPOSTERIA	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-04-0047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	146,277	146,277	146,277	146,276	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	
144076	MODULOS INTERACTIVOS DE COMUNICACION (MICS) CURSOS DE MEDIOS AUDIOVISUALES	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-04-0042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	39,478	39,478	39,478	39,478	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
175094	ORGANIZACION OPERACIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-04-0036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	GUÍA TÉCNICA	1.00	1.00	100.0%	
144491	PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-04-0045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	97,829	97,829	97,829	97,829	100.0%	0	0	FALLER	4.00	4.00	100.0%	
171197	PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y JOVENES	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-04-0048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	162,885	162,885	162,885	149,723	92.0%	0	0	FALLER	12.00	12.00	100.0%	
172375	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-04-0032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	41,989	41,989	41,989	41,988	100.0%	0	0	FALLER	4.00	4.00	100.0%	
175774	TALLER DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-04-0041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	59,919	59,919	59,919	59,919	100.0%	0	0	FALLER	16.00	16.00	100.0%	
172237	TALLER DE EQUIDAD DE GÉNERO	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	042-04-0049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	55,833	55,833	55,833	55,833	100.0%	0	0	FALLER	4.00	4.00	100.0%	
175507	TALLER DE MANUALIDADES BORDADOS Y TENDOS	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-04-0038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS												

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Ejecutora o Entidad Dependiente del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
133678	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	246,825	246,825	246,825	246,825	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133679	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS DEL HOMBRE (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	110,959	110,959	110,959	110,959	100.0%	0	0	TALLER	10.00	10.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133680	TALLERES DE AGRICULTURA URBANA POR HODROPONIA (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	07108102026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	98,205	98,205	98,205	98,205	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133681	TALLERES DE CUIDADOS DEL ENFERMO (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	40 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	36,776	36,776	36,776	36,776	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133682	TALLERES DE CUIDADOS PRENATALES E INFANTES (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	39,914	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	39,914	39,914	39,914	39,914	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133683	TALLERES DE EQUITAD DE GÉNERO (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	18,894	18,894	18,894	18,894	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133684	TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICIONES A JÓVENES ESTUDIANTES (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	32 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	17,250	17,250	17,250	17,250	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133685	TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICIONES PARA JÓVENES Y ADULTOS (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	28,893	28,893	28,893	28,893	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133686	TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICIONES (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	18,066	18,066	18,066	18,066	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133687	TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	43,894	43,894	43,894	43,894	100.0%	0	0	TALLER	10.00	10.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133688	TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0028	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	200 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	136,030	136,030	136,030	136,030	100.0%	0	0	TALLER	10.00	10.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133689	TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	74,645	74,645	74,645	74,645	100.0%	0	0	TALLER	10.00	10.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133690	TALLERES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	51,302	51,302	51,302	51,302	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
133691	TUTORÍAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	CDPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	31,780	31,780	31,780	31,780	100.0%	0	0	ASESORIA	3.00	3.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y RAMO 20
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
26890	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO ZACATEPEC, BARRIO EL ARENAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	4468 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,798,221	1,798,221	1,798,221	1,798,221	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE OBRA 07019EMF001 Y NO DE OFICIO D.127.2400/011/2012
195558	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO TENAM, FRACCIONAMIENTO TENAM	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2354 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,142,899	1,142,899	1,142,899	1,142,899	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE OBRA 07019EMF002 Y NO DE OFICIO D.127.2400/008/2012
130072	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO VIVIR MEJOR, 08	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0801200036100R	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	994,892	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, FRACCIONAMIENTO LA ANTIOCHA III.
129790	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL PARQUE RECREATIVO LOS REYES, 08	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0801200014100R	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1566 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	823,694	823,694	823,694	823,222	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,075.00	1,075.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA LOS REYES.
129770	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL PARQUE RECREATIVO S DE FEBRERO, 08	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0801200026100R	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2446 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	634,570	634,570	634,570	632,667	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,075.00	1,075.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA S DE FEBRERO.
130137	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LAS PALMAS, 08	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0801200046100R	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	5216 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,475,506	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.
139981	PARQUE SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4526 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,352,628	1,352,628	1,352,628	1,257,683	93.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.75	75.0%	OBRA REFINDAADA.
70380	AMPLIACIÓN	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-04-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA	PERSONAS 4000	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,858,879	1,858,879	1,858,879	1,849,990	99.5%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSO FAFM S.1,858,879.00 Y PREP S.1,858,879.00. CON UN TOTAL DE S. 3,717,758.00. CUENTA CON UN AHORRO DE S. 8,989.00 DEL PREP
MEDRAMIENTO																								
120364	BECAS A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO, BARRIO PIUTA SECA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	8 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	22,750	22,750	22,750	22,750	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	METAS ESTIMULO
21035	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO LOS CPRECS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ASOCIACION	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-004 Y NO DE OBRA 07019ESC010
21031	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO BELSARID DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ASOCIACION	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-007 Y NO DE OBRA 07019ESC019
21020	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO CERRITO CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ASOCIACION	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-005 Y NO DE OBRA 07019ESC013
20964	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO EL ARENAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	15,800	15,800	15,800	15,800	100.0%	0	0	ASOCIACION	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-002 Y NO DE OBRA 07019ESC004
21014	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO PIUTA SECA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ASOCIACION	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-001 Y NO DE OBRA 07019ESC003
21033	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, BARRIO SAN SEBASTIAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ASOCIACION	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-003 Y NO DE OBRA 07019ESC007
21023	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, COLONIA CHICHMA CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	10 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ASOCIACION	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-006 Y NO DE OBRA 07019ESC018
21036	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL, FRACCIONAMIENTO TENAM	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	20,800	20,800	20,800	20,800	100.0%	0	0	ASOCIACION	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-009 Y NO DE OBRA 07019ESC021
121556	CURSO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES Y ARTISTICAS, BARRIO PIUTA SECA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	250 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	257,156	257,156	257,156	257,156	100.0%	0	0	ACCION	8.00	8.00	100.0%	
26829	CURSO DE AEROBICS, BARRIO LOS CPRECS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	20,75											

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
21051	CURSO DE MUSICA, BARRIO EL ARENAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	13,862	13,862	13,862	13,862	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-002 Y NO DE OBRA 07019ESC004
21256	CURSO DE YOGA, BARRIO PILTA SECA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	17,750	17,750	17,750	17,750	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-001 Y NO DE OBRA 07019ESC003
26778	CURSO DE YOGA Y MUSICA, BARRIO CERRITO CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	397,010	39,710	39,710	39,710	100.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-005 Y NO DE OBRA 07019ESC013
26820	CURSOS DE MUSICA Y YOGA, BARRIO SAN SEBASTIAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	22,750	22,750	22,750	22,750	100.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-003 Y NO DE OBRA 07019ESC007. EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO DE YOGA) \$12,750.00 CURSO DE MUSICA \$10,000.00
26853	CURSOS DE YOGA, MUSICA, CONCIERTOS, FRACCIONAMIENTO TENAM	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	90 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	55,250	55,250	55,250	55,250	100.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-009 Y NO DE OBRA 07019ESC021. EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO DE YOGA \$17,500.00, CURSO DE MUSICA \$20,000.00 Y CONCIERTO \$17,750.00
26807	CURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, BARRIO BELSARIBO DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,750	18,750	18,750	18,750	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-007 Y NO DE OBRA 07019ESC020. EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO DE HABILIDADES PARA LA VIDA \$10,000.00 Y TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA \$8,750.00
26782	CURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, BARRIO CERRITO CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	90 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,070	25,070	25,070	25,070	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-005 Y NO DE OBRA 07019ESC014
21069	CURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, BARRIO EL ARENAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	120 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	44,687	44,687	44,687	44,687	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-002 Y NO DE OBRA 07019ESC001. EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO DE VIOLENCIA DE GÉNERO \$ 2,500.00 CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA \$12,500.00 CURSO PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) \$ 12,500.00 TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA \$7,187.50
26834	CURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, BARRIO LOS CIPRECES	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,750	18,750	18,750	18,750	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-004 Y NO DE OBRA 07019ESC011. EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO PREVENCIÓN DE ADICCIONES \$6,375.00 Y CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA \$6,375.00
21246	CURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, BARRIO PILTA SECA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	16,250	16,250	16,250	16,250	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-002 Y NO DE OBRA 07019ESC001. EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO LIBERAZGO JUVENIL \$8,125.00 CURSO DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) \$8,125.00
26823	CURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, BARRIO SAN SEBASTIAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	16,250	16,250	16,250	16,250	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-003 Y NO DE OBRA 07019ESC008. EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA \$8,125.00
26790	CURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, COLONIA CHICHIMA CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-006 Y NO DE OBRA 07019ESC018. EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA CURSO \$12,500.00 PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) \$10,000.00
120810	CURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y ESCOLAR, BARRIO PILTA SECA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	108,302	108,302	108,302	108,302	100.0%	0	0	CURSO	7.00	7.00	100.0%	
26864	CURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, FRACCIONAMIENTO TENAM	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	90 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	28,750	28,750	28,750	28,750	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-009 Y NO DE OBRA 07019ESC022. EL PROYECTO SE DIVIDE EN CURSO PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) \$10,000.00, CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA \$10,000.00 Y CURSO PATERNIDAD RESPONSABLE \$8,750.00
26812	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO BELSARIBO DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-007 Y NO DE OBRA 07019ESC024
21250	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO PILTA SECA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-001 Y NO DE OBRA 07019ESC002
26825	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO SAN SEBASTIAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-003 Y NO DE OBRA 07019ESC009
26798	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, COLONIA CHICHIMA CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-006 Y NO DE OBRA 07019ESC017
26869	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, FRACCIONAMIENTO TENAM	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-009 Y NO DE OBRA 07019ESC023
26787	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO CERRITO CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-005 Y NO DE OBRA 07019ESC015
21243	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO EL ARENAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO DE PROYECTO 07019-002 Y NO DE OBRA 07019ESC006
26841	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO LOS CIPRECES	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-004 Y NO DE OBRA 07019ESC011
26800	EVENTOS DANZA REGIONAL Y CONCIERTOS, COLONIA CHICHIMA CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	230 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE PROYECTO 07019-006 Y NO DE OBRA 07019ESC018. EL PROYECTO SE DIVIDE EN EVENTO DANZA REGIONAL \$14,000.00 Y CONCIERTOS \$14,000.00
122067	INTEGRACION A LA PARTICIPACION CIUDADANA, BARRIO PILTA SECA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ASOCIACION	2.00	2.00	100.0%	
121854	TALLER DE CULTURA AMBIENTAL, BARRIO PILTA SECA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
93733	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL BOSQUE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	07078ESC003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 3	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	17,500	17,500	17,500	17,274	98.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, SE CONSIDERO A ESTUDIANTE PRESTADOR DE SERVICIO Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS, CON EL FIN DE APOYAR EN LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SOCIALES.
93742	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL BOSQUE 2DA. ETAPA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	07078ESC001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 5460	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,744,692	1,744,692	1,744,692	1,706,208	97.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, SE REALIZO ACTIVIDADES DE ORGANIZACION PARA LA COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA.
93734	PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	07078ESC007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 3	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	17,700	17,700	17,700	17,483	98.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA SE CONSIDERO A ESTUDIANTE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS CON EL FIN DE APOYAR EN LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SOCIALES.
93735	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL BOSQUE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	07078ESC002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 260	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	53,551	53,551	53,551	49,666	92.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, SE REALIZO CURSO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, PATERINDO RESPONSABLE UN EVENTO CONMEMORACIONES ALLUSIVAS A LA VIOLENCIA, PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL.

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	19	Ejercidos	21	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									18-15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
93736	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL BOSQUE	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	07078ESC01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 370	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	113,750	113,750	113,750	113,750	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA. SE REALIZÓ ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE ORGANIZACIÓN, PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA, SE IMPARTIERON 8 DIFERENTES CURSOS.	
93739	PARQUE LOS UROS	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	07078ESC06	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 3	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	17,500	17,500	17,500	17,275	98.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA. SE CONSIDERA ESTUDIANDO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y 2 PROMOTORES COMUNITARIOS, CON EL FIN DE APOYAR A LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SOCIALES.	
93737	PARQUE LOS UROS	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	07078ESC05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONA 130	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	22,646	22,646	22,646	22,646	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA SE REALIZÓ UN CURSO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, Y UN EVENTO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE GÉNERO, PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.	
93738	PARQUE LOS UROS	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	07078ESC04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 400	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	80,440	80,440	80,440	54,440	67.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2012, SE REALIZAN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE ORGANIZACIÓN PARA LA COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA.	
93740	PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	07078ESC09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 430	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	80,440	80,440	80,440	80,440	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, SE REALIZARON ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y DE ORGANIZACIÓN PARA LA COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA.	
93741	PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	07078ESC08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	PERSONAS 160	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	32,646	32,646	32,646	32,646	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, SE REALIZÓ ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN PARA LA COMUNIDAD CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA.	
139982	PARQUE COFOYA, EIDO COFOYA, REHABILITACIÓN	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-02-03-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5099 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	247,372	247,372	247,372	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.40	40.0%	OBRA REFINANCIADA.	
122791	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE FUTBOL BARRIO PILTA SECA	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	6984 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,732,836	1,732,836	1,732,836	1,732,836	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NO DE OBRA 07019EMF003	
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
21062	AEROBICOS, CAMPO DEPORTIVO DE ZACATEPEC	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON NUMERO DE OBRA: 07019ESC004	
21052	COMPOSICION, CAMPO DEPORTIVO ZACATEPEC	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON NO. DE OBRA 07019ESC004	
21066	FUTBOL AMERICANO, CAMPO DEPORTIVO DEL ZACATEPEC	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN	30	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON NUMERO DE OBRA: 07019ESC004	
21037	YOGA, CAMPO DEPORTIVO DE ZACATEPEC	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN	30	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	13,500	13,500	13,500	13,500	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON NUMERO DE OBRA: 07019ESC004	
139983	AEROBICOS, COVADONGA.	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-01-04-051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	4,500	4,500	4,471	99.4%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139984	AEROBICOS, EIDO COFOYA.	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-01-04-052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	4,500	4,500	4,499	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139985	AEROBICOS, JARDINES DEL PEDREGAL.	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-01-04-050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	4,500	4,500	4,471	99.4%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139986	AEROBICOS, SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-01-04-049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	6,750	6,750	6,750	6,737	99.8%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139987	ARTESANIA. JARDINES DEL PEDREGAL.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-01-04-041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139988	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, COVADONGA.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-068	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139989	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, EIDO COFOYA.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-063	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139990	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, JARDINES DEL PEDREGAL.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-066	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139991	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, LAS GRANIAS.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-067	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139992	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, POPULAR.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-065	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139993	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-064	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	6,650	6,650	6,650	6,575	98.9%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139994	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL, COVADONGA.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-069	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139995	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL, EIDO COFOYA.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-062	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139996	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL, JARDINES DEL PEDREGAL.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-060	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139997	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL, LAS GRANIAS.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-061	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139998	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL, POPULAR.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-059	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
139999	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL, SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-058	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	6,650	6,650	6,650	6,575	98.9%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
140000	CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA FAMILIAR, SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-19-03-00-04-071	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	7,380	7,380	7,380	7,289	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
140001	CUENTA CUENTOS, SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-01-04-044	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
140002	DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA, SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-19-03-00-04-039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
140003	DIAGNOSTICO COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO, SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-02-04-043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	6,700	6,700	6,700	6,623	98.9%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
140004	FUTBOL, LAS GRANIAS.	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-01-04-040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	4,500	4,500	4,286	95.2%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
140005	GIROFLEXIA, COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	108-SS-01-01-04-053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL															

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
140019	PREVENCIÓN DE ADICIONES. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SS-03-00-04-074	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	7,500	7,500	7,500	7,089	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140020	PREVENCIÓN DE ADICIONES. LAS GRANÍAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SS-03-00-04-075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	7,500	7,500	7,500	7,089	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140021	PREVENCIÓN DE ADICIONES. POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SS-03-00-04-073	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	7,500	7,500	7,500	7,089	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140022	PREVENCIÓN DE ADICIONES. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SS-03-00-04-070	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	7,500	7,500	7,500	7,089	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140023	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIASIO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-03-00-04-038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140024	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-03-00-04-035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	5,000	5,000	4,997	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140025	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EJIDO COFOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-03-00-04-036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	5,000	5,000	4,997	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140026	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-03-00-04-033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	5,000	5,000	4,997	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140027	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-03-00-04-034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	5,000	5,000	4,997	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140028	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-03-00-04-032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	5,000	5,000	4,997	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140029	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-03-00-04-037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	5,000	5,000	4,997	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140030	PREVENCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-TB-04-00-04-072	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140763	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140799	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140835	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA LAS GRANÍAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140872	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140922	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
140952	PROMOTOR COMUNITARIO. EJIDO COFOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
141307	TEATRO. EJIDO COFOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SS-01-01-04-057	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
141253	TEATRO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SS-01-01-04-056	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
141037	ZUMBA. POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-01-04-045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,500	4,500	4,499	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
141103	ZUMBA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-01-04-046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	6,750	6,750	6,737	99.8%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
60658	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14-BERROZABAL	EL CARACOL	RURAL	012-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHIAPAS	92	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	954,000	954,000	954,000	954,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO FISM 821,290.61 Y FONHAPO 954,000.00
52828	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	14-BERROZABAL	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	012-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHIAPAS	185 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,325,000	1,325,000	1,325,000	1,325,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM Y FONHAPO. FISM = 1,140,680.00 FONHAPO = 1,325,000.00
61205	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14-BERROZABAL	UNIÓN HIDALGO	RURAL	012-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHIAPAS	125	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,272,000	1,272,000	1,272,000	1,272,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO FISM 1,095,053 Y FONHAPO 1,272,000.00
98927	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	130000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,351,301	4,351,301	4,351,301	4,351,301	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES. RECURSO FEDERAL 2012.
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																								
CONSTRUCCIÓN																								
158144	CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS DE 7.15X6.15	56-LA TRINITARIA	LA VICTORIA	RURAL	PMT-DOP-FONHAPO-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	45	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,489,600	489,600	489,600	489,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$973,414.80 LOS CUALES ESTÁN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$489,600.00 INVERSIÓN POR PARTE DE SEDESOL, \$483,814.80 INVERSIÓN DEL FISM 2012 Y \$48,670.74 INVERSIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
158508	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	BÉNITO JUÁREZ	RURAL	PMT-DOP-FONHAPO-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	65	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	707,200	707,200	707,200	707,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,406,043.60 LOS CUALES ESTÁN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$707,200.00 INVERSIÓN POR PARTE DE SEDESOL, \$628,843.42 INVERSIÓN DEL FISM 2012 Y \$70,302.18 INVERSIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
158765	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	NIUEVA ESPERANZA	RURAL	PMT-DOP-FONHAPO-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	75	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	816,000	816,000	816,000	816,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,622,358.00 EL CUAL SE INTEGRÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: \$816,000.00 CORRESPONDE A LA INVERSIÓN DE SEDESOL, \$725,240.01 INVERSIÓN DEL FISM 2012 Y \$81,117.99 INVERSIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
158665	CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	LINDAVISTA	RURAL	PMT-DOP-FONHAPO-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	54	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	979,200	979,200	979,200	979,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,946,825.40 EL CUAL ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: \$979,200.00 INVERSIÓN POR PARTE DE SEDESOL, \$870,288.12 INVERSIÓN DEL FISM 2012 Y \$97,347.48 INVERSIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
158109	CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS DE 7.15X6.15 MTS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PMT-DOP-FONHAPO-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	210	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,284,800	2,284,800	2,284,800	2,284,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$4,542,802.40 LOS CUALES ESTÁN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$2,284,800.00 INVERSIÓN POR PARTE DE SEDESOL, \$2,030,672.28 INVERSIÓN DEL FISM 2012 Y \$217,330.12 INVERSIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL EJIDO JOSÉ CASTILLO TELLEMAN.
125185	CONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL.	92-SOCLTENANGO	SOCLTENANGO	URBANO	DOPTC/0081/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	100.0%	5	5	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%	EL IMPORTE EXACTO DE \$4.34 CORRESPONDE A RENDIMIENTO GENERADOS EN LA CUENTA Y ECONOMÍA MANO DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. IMPORTES REINTEGRADOS AL FONHAPO, YA LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012, CUENTA SIN RECURSO Y CANCELADA.
116976	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (BARRIO 30 DE NOVIEMBRE)	1																						

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado		Ejercido	18-15/13						Ejercidos	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19-20	20	21	22	23	24-21/20	25		
184042	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, COMITAN DE DOMÍNGUEZ	20 COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1128	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,845,340	1,845,340	1,845,340	1,761,069	95.4%	954	0	SISTEMA					LA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012. LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (VARIAS LOCALIDADES), COMITAN DE DOMINGUEZ. EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE FONROGION. (NOTA: ESTA OBRA QUEDA UN AÑO PRESUPUESTAL DE \$ 84,270,96 UNICAMENTE SE EJECUTO LA CANTIDAD DE \$ 1,761,069) Y SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA EN ALGUNOS CONCEPTOS, YA FU MODIFICADO EN ESTE MISMO REPORTE.	
183606	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, UBICADA EN: BARRIO LA CUYA 2DA SECCION	20 COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	463,242	463,242	463,242	231,621	50.0%	339	0	SISTEMA					LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, UBICADA EN: BARRIO LA CUYA 2DA SECCION, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE FONROGION. (ESTA OBRA QUEDA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013)	
131450	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPIO Y DESAZOLVE DEL CANAL TRAMO CALLE DE MAMPONTERIA, PISOS DE ZAMPADO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-02-38-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	42,099,931	42,099,931	42,099,931	42,099,931	100.0%	0	0	METRO LINEAL	879.00	879.00	100.0%		PROYECTO FINIQUITADO.	
131451	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO CICLOPIO Y PISOS DE ZAMPADO EN 4º NORTE Y 5º ORIENTE (AMBOS MARGENES DEL RIO SABINAL), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-38-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	12,036,441	12,036,441	12,036,441	12,036,441	100.0%	0	0	METRO LINEAL	148.00	148.00	100.0%		PROYECTO FINIQUITADO.	
131452	CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO SABINAL (SITIO 16), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-38-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	17,576,463	17,576,463	17,576,463	17,576,463	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	140.00	100.0%		PROYECTO FINIQUITADO.	
131453	CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO SABINAL (SITIO 2), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-38-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	8,215,318	8,215,318	8,215,318	8,215,318	100.0%	0	0	METRO LINEAL	170.00	170.00	100.0%		PROYECTO FINIQUITADO.	
131454	CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO SABINAL (SITIO 10), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-38-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	16,623,937	16,623,937	16,623,937	16,579,310	99.7%	0	0	METRO LINEAL	344.00	344.00	100.0%		PROYECTO FINIQUITADO.	
131455	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CLIPRES SOBRE EL RIO SABINAL, UBICADO EN LA CALLE CIPRES ENTRE 10ª A ORIENTE Y CALLE FAUSTINO MIRANDA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	14,662,200	14,662,200	14,662,200	14,313,495	97.6%	0	0	METRO LINEAL	41.00	41.00	100.0%		PROYECTO FINIQUITADO.	
131456	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SABINAL, UBICADO EN LA CALLE PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	8,378,678	8,378,678	8,378,678	8,378,678	100.0%	0	0	METRO LINEAL	23.00	23.00	100.0%		PROYECTO FINIQUITADO.	
131457	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SABINAL, UBICADO EN LA CALLE NORTE ENTRE 5A. Y 6A. ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	8,560,000	8,560,000	8,560,000	8,560,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	23.00	23.00	100.0%		PROYECTO FINIQUITADO.	
131458	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SABINAL, UBICADO EN LA SA. CALLE NORTE ENTRE 3A. Y 4A. ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	8,345,000	8,345,000	8,345,000	8,345,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	23.00	23.00	100.0%		PROYECTO FINIQUITADO.	
131459	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SABINAL, UBICADO EN LA SA. CALLE ORIENTE ENTRE 3A. NORTE Y CALLE CIPRES, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	15,750,000	15,750,000	15,750,000	15,630,613	99.2%	0	0	METRO LINEAL	41.00	41.00	100.0%		PROYECTO FINIQUITADO.	
131460	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SABINAL, UBICADO EN LA CALLE ORIENTE ENTRE 5A. Y 7A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	8,450,000	8,450,000	8,450,000	8,338,130	98.9%	0	0	METRO LINEAL	23.00	23.00	100.0%		PROYECTO FINIQUITADO.	
131461	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 1A. ORIENTE ENTRE 3A Y 5A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	1,662,136	1,662,136	1,662,136	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,032.66	0.00	0.0%		NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO, OBRA REFERENDADA.	
131462	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 2A. PONIENTE Y CALLE CENTRAL, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	1,680,320	1,680,320	1,680,320	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,304.44	0.00	0.0%		NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO, OBRA REFERENDADA.	
131463	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 3A. Y 2A. PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	917,388	917,388	917,388	373,360	40.7%	0	0	METRO CUADRADO	512.40	0.00	0.0%		NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO, OBRA REFERENDADA.	
131464	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 4A. Y 2A. ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	2,423,124	2,423,124	2,423,124	1,791,255	73.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,967.48	0.00	0.0%		NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO, OBRA REFERENDADA.	
131465	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 4A. Y 2A. PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	908,126	908,126	908,126	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,369.80	0.00	0.0%		NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO, OBRA REFERENDADA.	
131466	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A. NORTE ENTRE 2A. ORIENTE Y CALLE CENTRAL, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	1,662,136	1,662,136	1,662,136	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,033.80	0.00	0.0%		NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO, OBRA REFERENDADA.	
131467	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A. NORTE ENTRE 2A. Y 1A. PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	908,126	908,126	908,126	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	596.94	0.00	0.0%		NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO, OBRA REFERENDADA.	
131468	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A. NORTE ENTRE 4A. Y 2A. ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	1,662,136	1,662,136	1,662,136	686,395	41.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,182.40	1,182.40	100.0%		NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO, OBRA REFERENDADA.	
131469	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A. NORTE ENTRE 4A. Y 2A. PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	1,063,400	1,063,400	1,063,400	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	657.98	0.00	0.0%		NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO, OBRA REFERENDADA.	
131470	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 2A. Y 1A. ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	899,384	899,384	899,384	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	705.25	0.00	0.0%		NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO, OBRA REFERENDADA.	
131471	RECONSTRUCCION DE MAMPONTERIA CON CONCRETO ARMADO, REHABILITACION DE PISOS DE ZAMPADO Y DESAZOLVE TRAMO E PTO A CALLE CENTRAL, TUXTLA AMPLIACION	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-02-38-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	17,000,671	17,000,671	17,000,671	16,854,934	99.1%	0	0	METRO LINEAL	555.00	555.00	100.0%		PROYECTO FINIQUITADO.	
184360	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA), UBICADA EN RANCHERIA CASH	20 COMITAN DE DOMÍNGUEZ	CASH	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	754,798	47.2%	879	0	METRO LINEAL		2,776.00	2,650.00	95.5%		LA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012. LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1. ETAPA), UBICADA EN RANCHERIA CASH, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE FONROGION. (NOTA: SE REALIZO LA AMPLIACION DE METAL, POR LO TANTO SE MODIFICA LA ESTRUCTURA FINANCIERA)
131472	REHABILITACION DE MUROS DE MAMPONTERIA, PISOS DE ZAMPADO Y DESAZOLVE TRAMO 12 A PTE. TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SD-03-02-38-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	16,385,365	16,385,365	16,385,365	14,984,488	91.5%	0	0	METRO LINEAL	582.00	582.00	100.0%		OBRA REFERENDADA.	
131473	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 45 CMS. DE DIAMETRO, SA. AV. NORTE ENTRE 2A. AV. PONIENTE Y SA. AV. PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SD-03-01-38-14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4897 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	841,769	841,769	841,769	636,464	75.6%	0	0	METRO LINEAL	41.00	41.00	100.0%		OBRA REFERENDADA.	
PROGRAMAS REGIONALES																										
OBRA PUBLICA																										
30173	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO INTEGRAL LLAVE EN MANO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CEAF, 07	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	098SE07010000161000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	HABITANTES COLONIA LAS PALMAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,900,000	99,900,000	99,900,000	50,000,000	50.1%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%		OBRA Y/O ACCION DE PROGRAMAS REGIONALES 2012. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. LA PROGRAMACION QUE CONFORMAN LAS CALLES DE IGNACIO RAMIREZ, TERCERA SUR PROLONGACION Y UNIDAD ADMINISTRATIVA, COLONIA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.
91457	SISTEMAS DE INFORMACION TALLERES DE POLITICAS Y EQUI																									

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									18-15/13
106210	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC PRIM RURAL MARIANO MATAMOROS, CANTON CUNTALAPA	38 HUEHUETAN	CUNTALAPA	RURAL	00029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	805,548	805,548	805,548	805,548	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEF	
106213	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	38 HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	00033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	697,971	697,971	697,971	697,971	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEF	
106211	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL	38 HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	00031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	706,889	706,889	706,889	706,889	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEF	
106182	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CANTON GUACHIPILIN	38 HUEHUETAN	GUACHIPILIN	RURAL	00030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	805,548	805,548	805,548	805,548	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DE PROGRAMA FOPEDEF	
106194	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL SUR, CABECERA MUNICIPAL	38 HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	2,322,372	2,322,372	2,322,372	2,322,372	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100% REALIZADO CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEF	
106200	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEXTA AVENIDA SUR, ENTRE SEGUNDA Y CUARTA PONIENTE	38 HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	611,425	611,425	611,425	611,425	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEF	
106196	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHAB DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV PANAMERICANA, EST. HUEHUETAN	38 HUEHUETAN	HUEHUETAN ESTACION F. F. C. C.	URBANO	00035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	935,245	935,245	935,245	935,245	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEF	
99976	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALZADA LA RAZA) FRACC. LA RAZA	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	01-FOPEDEFRIE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	600 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,498,500	1,498,500	1,498,500	1,498,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA AL 100%. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALZADA LA RAZA), FRACC. LA RAZA	
34285	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06012300261000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	505 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	905,747	905,747	905,747	905,747	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,188.00	1,188.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEF 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA CINCO DE FEBRERO SECCION TRES.	
34289	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	BENITO JUAREZ	RURAL	098SE0202100461000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	534 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	644,054	644,054	644,054	644,054	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	771.20	771.20	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEF 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA BENITO JUAREZ	
34302	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0202100961000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	505 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	895,126	895,126	895,126	895,126	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,302.89	1,302.89	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA LAS DELICIAS	
34292	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0202100661000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	505 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	759,534	759,534	759,534	756,293	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,124.22	1,124.22	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA BELEN II	
34307	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0202101061000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	711 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	861,300	861,300	861,300	861,300	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,328.00	1,328.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA ANTORCHA VIVAH	
34338	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0202101161000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	505 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	723,810	723,810	723,810	723,810	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,303.93	1,303.93	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEF 2012, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA GIRASOLES	
34290	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0202100561000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	641 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	775,170	775,170	775,170	775,170	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,666.36	1,666.36	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEF 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA BRISAS DEL CAHOACAN	
34288	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0202100361000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1850 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,251,349	2,251,349	2,251,349	2,251,349	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,720.00	4,720.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEF 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA LOS AMORES	
34299	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	LAS PALMERAS	RURAL	098SE0202100861000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	527 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	649,999	649,999	649,999	649,999	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,319.20	1,319.20	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA PALMERAS I	
34283	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	RINCÓN DEL BOSQUE	RURAL	098SE0202100161000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	710 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	857,507	857,507	857,507	857,507	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,816.64	1,816.64	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEF 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA RINCÓN DEL BOSQUE	
34297	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	SAN ISIDRO	RURAL	098SE0202100761000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	689 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	849,428	849,428	849,428	849,428	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,676.42	1,676.42	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FOPEDEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA SAN ISIDRO 3	
	AMPLIACION																								
106204	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA 15 DE ENERO, ESTACION HUEHUETAN	38 HUEHUETAN	HUEHUETAN ESTACION F. F. C. C.	URBANO	00040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,938,060	1,938,060	1,938,060	1,938,060	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEF	
106207	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 15 DE ENERO, ESTACION HUEHUETAN	38 HUEHUETAN	HUEHUETAN ESTACION F. F. C. C.	URBANO	00050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	59,940	59,940	59,940	59,940	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEF	
	REHABILITACION																								
106191	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES INNOMINADAS, CABECERA MUNICIPAL	38 HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	447,851	447,851	447,851	447,851	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO DEL PROGRAMA FOPEDEF	
123214	REHABILITACION DE CANCHA DE SOFTBOLE Y CICLOPISTA (BACHO) Y PINTURA SOBRE PINTA) EN EL CENTRO RECREATIVO CAÑA HUECA, SAN MANFRIANO SABINITO.	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108 SE-07-02-39-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2281 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,108,110	1,108,110	1,108,110	1,009,907	91.1%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO, OBRA REFINANCIADA.	
	FONDO DE PAVIMENTACION ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
174828	CONSTRUCCION DE GRADAS Y VESTIDORES EN EL CAMPO DE BOLSOL	3 ACAPETAHUA	SOCONUSCO	URBANO	SE1501036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	635	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	339,660	339,660	339,660	339,660	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
174889	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	3 ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0601016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	5375	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	269,730	269,730	269,730	269,730	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	504.00	504.00	100.0%		
174586	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	3 ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0601026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	5375	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	888,683	888,683	888,683	888,683	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,726.00	1,726.00	100.0%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 888,683.04, EJERCIDO \$ 888,683.04	
174986	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	3 ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0601046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	5375	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	499,926	499,926	499,926	499,926	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	968.00	968.00	100.0%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 499,926.96, EJERCIDO \$ 499,926.96	
124121	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	11 BEJUCAL DE OCAMPO	EL PINO	RURAL	FOPEDEFRIE-002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO	510	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 200-SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	351,401	351,401	351,401	351,401	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
141512	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	11 BEJUCAL DE OCAMPO	LAS PILAS DEL SICIL	RURAL	FOPEDEFRIE-002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO	215	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 200-SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	320,930	320,930	320,930	320,930	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
123868	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	11 BEJUCAL DE OCAMPO</																							

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
50428		20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	855	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	320,624	320,624	320,624	316,531	98.7%	169	0	0	560.00	560.00	100.0%	LA OBRA ES EJECUTA CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA: (107-R23-FOPEADPE-00021) CONSTRUCCION DE CANCHA DE DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES, EIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES. (NOTA:LE INFORMO QUE LA OBRA ES CONTRATADA POR \$ 3,206,240 Y UNICAMENTE SE EJERIO LA CANTIDAD DE \$ 316,531.16, QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 4,993.74)
	107-R23-FOPEADPE-00021																							
90563		20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	422	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	547,053	547,053	547,053	546,561	99.9%	289	0	0	672.00	672.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012, LA OBRA: (107-R23-FOPEADPE-00022)CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DEPORTIVA, UBICADA EN RANCHERIA YOCNABIA EL ROSARIO, EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE A PROGRAMA DEL FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES. (NOTA:INFORMO QUE LA OBRA ES CONTRATADA POR \$547,053.93 Y UNICAMENTE SE EJERIO LA CANTIDAD DE \$ 546,561.42, QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 492.51)
	107-R23-FOPEADPE-00022																							
102679	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE 18.00X30.00 METROS	56-LA TRINITARIA	VALLE ALLEGRE	RURAL	107-R23-FOPEADPE08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	560	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	448,932	448,932	448,932	448,932	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
99127	PAVIMENTACION DE 500 METROS LINEALES DE LA CALLE PRINCIPAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	107-R23-FOPEADPE03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	940	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,677,072	1,677,072	1,677,072	1,677,072	100.0%	0	0	0	500.00	500.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
98869	PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	107-R23-FOPEADPE03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	560	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,721,726	1,721,726	1,721,726	1,721,726	100.0%	0	0	0	500.00	500.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
102737	PAVIMENTACION DE 530 METROS LINEALES DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO PREMEZCLADO	56-LA TRINITARIA	JUNCANA (LAGUNA BLANCA)	RURAL	107-R23-FOPEADPE02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	595	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,929,962	1,929,962	1,929,962	1,929,962	100.0%	0	0	0	530.00	530.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
98975	PAVIMENTACION DE 530 METROS LINEALES DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	107-R23-FOPEADPE04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1720	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,053,474	2,053,474	2,053,474	2,053,474	100.0%	0	0	0	530.00	530.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL BARRIO EL AMATE, OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
99208	PAVIMENTACION DE 783 METROS LINEALES DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD	56-LA TRINITARIA	LA PERLA	RURAL	107-R23-FOPEADPE05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1720	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,129,272	3,129,272	3,129,272	3,129,272	100.0%	0	0	0	781.00	781.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL BARRIO LA PERLA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
102744	PAVIMENTACION DE 800 METROS LINEALES DE LA CALLE PRINCIPAL	56-LA TRINITARIA	CUATRO ESQUINAS	RURAL	107-R23-FOPEADPE05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1350	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,275,847	2,275,847	2,275,847	2,275,847	100.0%	0	0	0	800.00	800.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
102661	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DEL KM 1-100 AL 1-475	56-LA TRINITARIA	RUBEN JARAMILLO	RURAL	107-R23-FOPEADPE07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	690	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,174,132	2,174,132	2,174,132	2,174,132	100.0%	0	0	0	0.57	0.57	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
91157	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,136,295	1,136,295	1,136,295	1,135,872	100.0%	0	0	0	4,000.00	4,000.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL BARRIO EL AMATE, OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
82588	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA FERROCARRILERA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-R23-FOPEADPE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	PERSONAS 800	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	585,666	585,666	585,666	585,666	100.0%	0	0	0	986.80	986.80	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
82733	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. CHURUBUSCO ENTRE LAS CALLES 3RO. DE MAYO Y ZARCO, COL. EVOLUCION	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-R23-FOPEADPE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	PERSONAS 5300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,017,715	1,017,715	1,017,715	1,017,715	100.0%	0	0	0	1,890.00	1,890.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
81803	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. GRANADITAS ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE FEBRERO, BARRIO SAN FRANCISCO	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-R23-FOPEADPE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	PERSONAS 3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	471,500	471,500	471,500	471,500	100.0%	0	0	0	710.82	710.82	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
86194	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3RO. DE MAYO Y PROMOLONGACION CALZADA DE GUADALUPE, (COL. EVOLUCION)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-R23-FOPEADPE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	PERSONAS 5500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,133,102	1,133,102	1,133,102	1,133,102	100.0%	0	0	0	1,844.60	1,844.60	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
68148	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES 3RO. DE MAYO Y JUAN JOSE CALZADA EN LA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-R23-FOPEADPE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,128,355	1,128,355	1,128,355	1,128,355	100.0%	0	0	0	1,786.20	1,786.20	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
85436	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. PENTENCIARIA Y RAYON, COL. EL BOSQUE	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-R23-FOPEADPE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	PERSONAS 850	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,373	92,373	92,373	92,373	100.0%	0	0	0	168.98	168.98	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
85668	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUILLEMO PRIETO ENTRE AV. ALLENDE Y RITO, (BARRIO NUEVO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-R23-FOPEADPE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	PERSONAS 2000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	352,608	352,608	352,608	352,608	100.0%	0	0	0	625.30	625.30	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
82321	TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ALLENDE ENTRE LAS CALLES TURBIDE Y FRANCISCO JAVIER MINA, BARRIO NICATAN	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-R23-FOPEADPE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	PERSONAS 475	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	201,511	201,511	201,511	201,511	100.0%	0	0	0	372.00	372.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
162178	PAVIMENTACION DE 100.40 DE ANDADOR LADO DERECHO DE LA CARRETERA: COMITAN-TUXTLA GUTIERREZ	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	SE6000000010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN-TUXTLA GUTIERREZ	PERSONAS	28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,997,800	2,997,800	2,997,800	2,997,800	100.0%	0	0	0	100.46	100.46	100.0%	EN PROCESO DE TERMINACION FALTA PAGO DE FINQUILTO DE OBRA.
102713	REHABILITACION	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	107-R23-FOPEADPE09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	8500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,072,666	1,072,666	1,072,666	1,072,666	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE CARRETERA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
91145	REHABILITACION DE LA UNIDA DEPORTIVA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,879,704	2,879,704	2,879,704	2,462,767	85.5%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%	EN PROCESO DE TERMINACION FALTA PAGO DE FINQUILTO DE OBRA.
	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																							
	INVERSION																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
91267	CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA Y CARCEL MUNICIPAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PALENQUE		36-SEGURIDAD PÚBLICA 216-DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,987,822	4,987,822	4,987,822	3,336,764	66.9%	0	0	0	1.00	0.60	60.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
97867	CONSTRUCCION DEL BANCO DE ARMAS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	INFRAESTRUCTURA 02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	158027 PERSONAS	28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	857,894	857,894	857,894	857,894	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE BANCO DE ARMAS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL, RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2012.
155202	CONSTRUCCION COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	SUBSEMUN04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	98619	36-SEGURIDAD PÚBLICA 513-COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA MEXICO	1,917,704	1,917,704	1,917,704	1,917,704	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	RECURSO SUBSEMUN 2012. SECRETARIADO EJECUTIVO
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
143354	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	098PP0000360038200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	324000 PERSONAS	4-GOBERNACION 100-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,341,698	4,341,698	4,341,698	3,801,680	89.9%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN), GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012.
	MAQUINARIA																							
97868	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN 2012	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	EQUIPAMIENTO 01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	158027 PERSONAS	28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE												

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
97670	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN FORMACIÓN DE EDUCADORES Y PROMOTORES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR.	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	PREVDEL03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	158027 PERSONAS	28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,169,094	1,169,094	1,169,094	1,169,094	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE PAGO EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA Y EVALUACIONES A ASPIRANTES.
97869	FORMACIÓN DE EDUCADORES Y PROMOTORES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR.	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	PREVDEL03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	158027 PERSONAS	28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	FORMACIÓN DE EDUCADORES Y PROMOTORES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR, DENTRO DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
142251	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SEGURIDAD PÚBLICA	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	098P00003600162000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	324000 PERSONAS	4-GOVERNACIÓN W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,073,937	2,073,937	2,073,937	2,073,937	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN), GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012.
142925	PROFESIONALIZACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	098P00003600262000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	324000 PERSONAS	4-GOVERNACIÓN W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,954,052	843,146	843,146	269,112	31.9%	0	0	OTROS	541.00	168.00	31.1%	OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN), GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012.
155203	EQUIPAMIENTO (VILLAFLORES CABECERA MUNICIPAL)	116 VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	SUBSEMUN03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPACTACIÓN DE JUSTICIA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	M AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	98619	36-SEGURIDAD PÚBLICA 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,021,700	5,021,700	5,021,700	4,793,230	95.5%	0	0	PROYECTO	22.00	21.00	95.5%	RECURSO SUBSEMUN 2012. SECRETARIADO EJECUTIVO
155204	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (VILLAFLORES CABECERA MUNICIPAL)	116 VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	SUBSEMUN01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	M AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	98619	36-SEGURIDAD PÚBLICA 200-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	CAPACTACIÓN	5.00	5.00	100.0%	RECURSO SUBSEMUN 2012. SECRETARIADO EJECUTIVO
155205	PROFESIONALIZACIÓN (VILLAFLORES CABECERA MUNICIPAL)	116 VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	SUBSEMUN02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	M AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	98619	36-SEGURIDAD PÚBLICA 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,060,596	1,060,596	1,060,596	621,269	58.6%	0	0	PROYECTO	9.00	5.40	60.0%	RECURSO SUBSEMUN 2012. SECRETARIADO EJECUTIVO
5% POR EL DERECHO AL ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS																								
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																								
91632	CREACIÓN DE LA MARCA PALENQUE, IMAGEN, DIFUSIÓN	73 PALENQUE	PALENQUE	URBANO	01	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	POBLACION	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SIEDSOL EN CHIAPAS	1,170,668	1,170,668	1,170,668	1,170,668	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
7 CHIAPAS RECIBIO 2011																								
SUBSIDIOS																								
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																								
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																								
44261	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MILENIO	77 PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	PERSONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,237,500	1,237,500	1,237,500	1,237,500	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,250.00	2,250.00	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
30176	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (23A. C PRIV. PTE ENTRE BA. 3DA. NORTE), 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06032300161000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	712 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	869,203	869,203	869,203	869,203	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,209.00	1,209.00	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA LAS AMERICAS.
30185	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CALLE GUATEMALA), 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06032300361000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	135 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	285,494	285,494	285,494	285,494	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	553.00	553.00	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA JOAQUIN DEL PRIO.
30182	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA HEROES), 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06032300261000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	340 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	418,385	418,385	418,385	418,524	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	785.40	785.40	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA JOAQUIN DEL PRIO.
30191	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06032300661000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1409 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,738,365	1,738,365	1,738,365	1,738,365	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,960.00	3,960.00	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA CALCANEO BELTRAN.
30188	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06032300561000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,934	451,934	451,934	451,934	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	876.00	876.00	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA FRANCISCO VILLA.
30186	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (23A. PRIV. PTE ESQ. 3A. OTE PROL.), 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06032300461000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	589 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	661,316	661,316	661,316	660,716	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.14	1,000.14	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEP 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA FRANCISCO VILLA.