

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Militado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
VI. CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FISM																								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS												8,305,796	8,305,796	8,305,796	6,107,008	73.5%	0	0		12,347.39	10,603.68	85.9%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
131207	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL POBLADO CALERA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-0051/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA			63,625	63,625	63,625	63,625	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON UN MONTO TOTAL DE \$ 302,000.00 EN DONDE \$ 63,625.88 ES DEL FISM 2012 Y \$ 238,374.12 ES DE FISM ECONOMIAS DEL 2011 CONCLUYENDO LA OBRA
129303	REHABILITACION DE DRENAJE (BARRIO PEMEX)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00515/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL			3,000,000	3,000,000	3,000,000	900,000	30.0%	0	0	METRO LINEAL	4,151.70	2,407.99	58.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM 2012-CODECOM CON UN MONTO TOTAL DE \$ 5,000,000.00 EN DONDE FISM APORTA \$ 3,000,000.00 Y CODECOM \$ 2,000,000.00. SE PAGO EL ANTECPO DEL 30% DE LA APORTACION DEL RECURSO DEL FISM Y SE PAGO UNA
131067	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL EJIDO S DE MAYO	10-ARRIAGA	S DE MAYO	RURAL	FISM-0050/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA			301,602	301,602	301,602	301,602	100.0%	0	0	METRO LINEAL	424.00	424.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 301,602.65 SE REPORTA AL 100%. ESTA OBRA PERTENECE AL 40. TRIMESTRE DEL 2012.
125592	URBANIZACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO MALPASO)	10-ARRIAGA	ATECA (LA PLUNTA)	RURAL	FISM-0003077/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA CHIAPAS			73,242	73,242	73,242	72,480	99.0%	0	0	METRO LINEAL	510.00	510.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012, CON UN MONTO TOTAL DE \$ 198,738.43, DE LOS CUALES \$ 73,243.95 ES DEL RECURSO FISM Y \$ 125,494.48 ES OTRA
131617	CONSTRUCCION DE ANADADOR (2A. ETAPA)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00520/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIIAGA			1,134,661	1,134,661	1,134,661	1,134,661	100.0%	0	0	METROS	1,256.26	1,256.26	100.0%	ESTA OBRA DE REALIZO CON RECURSO DE FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,134,660.96 SE REPORTA AL 100%. ESTA OBRA PERTENECE AL 40. TRIMESTRE DEL CICLO
127884	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO PEMEX)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-000299/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL			1,441,963	1,441,963	1,441,963	1,437,303	99.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,160.00	4,160.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM-HABITAT 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 2,883,920.00 DONDE EL FISM APORTA \$ 1,441,963.00 Y HABITAT \$ 1,441,960.00. ESTA OBRA SE REALIZO EN LA 12A. CALLE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 9A. AV. PONIENTE SE
134844	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00466/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIIAGA			188,820	188,820	188,820	188,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	523.24	523.24	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 188,820.00 SE REPORTA AL 100%. UBICADA EN LA 12A. AV. DEL ENTRE 46. Y 6A. CALLE
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	AMPLIACION																							
129028	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-004377/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA			416,208	416,208	416,208	416,208	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 416,208.00, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA SE REPORTA AL 100%. ESTA OBRA ES DEL 40.
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
125533	CONSTRUCCION DE ESTANCIA COMUNITARIA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-00457/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA			150,000	150,000	150,000	133,663	88.4%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	50.40	50.40	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 150,000.00, EJECUTANDOSE \$ 133,663.03 QUEDANDO UN AMORRO DE \$ 17,336.99 ESTA OBRA PERTENECE AL 40. TRIMESTRE DEL 2012.
126055	REHABILITACION DE ESTANCIA COMUNITARIA	10-ARRIAGA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	FISM-00411/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA REHABILITACION DE LA ESTANCIA COMUNITARIA EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE CON UN MONTO TOTAL DE \$ 100,000.00 DEL RECURSO FISM 2012. ESTA OBRA
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	PREESCOLAR																							
	CONSTRUCCION																							
131279	CONSTRUCCION DE COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS	10-ARRIAGA	NUEVO SAN PABLO	RURAL	FISM-0052/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIIAGA			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	41.04	41.04	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 150,000.00 REPORTANDOSE AL 100%. ESTA OBRA PERTENECE AL 40. TRIMESTRE DEL CICLO
	PRIMARIA																							
	AMPLIACION																							
131785	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA HERMENEGILDO GALICIANA (DA. ETAPA)	10-ARRIAGA	LÁZARO CARDENAS	RURAL	FISM-0046/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIIAGA			76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	101.64	101.64	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 76,000.00 SE REPORTA AL 100%. ESTA OBRA PERTENECE AL 40. TRIMESTRE DEL CICLO 2012.
	MANTENIMIENTO																							
128814	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE	10-ARRIAGA	SI PLEITO	RURAL	FISM-000185/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA CHIAPAS			100,000	100,000	100,000	97,770	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS	405.05	405.05	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 100,000.00, EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 97,769.65 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 2.
128766	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 24 DE FEBRERO	10-ARRIAGA	AGUA FRIA	RURAL	FISM-000201/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA CHIAPAS			99,023	99,023	99,023	89,303	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	690.52	690.52	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 99,023.24 EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 89,303.11 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 9,720.13 SE
	SECUNDARIA																							
	CONSTRUCCION																							
130968	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-0051/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIIAGA			130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	27.54	27.54	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 130,000.00 SE REPORTA AL 100%. SE REALIZO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA. ESTA OBRA
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																							
129554	ADQUISICIONES	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00268/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA			45,901	45,901	45,901	19,614	42.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 45,900.86 EJECUTANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 19,614.32 EN LA COMPRA DE EQUIPO DE
129435	ASISTENCIA TECNICA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00428/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA			247,647	247,647	247,647	245,405	99.1%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 247,647.13 EJECUTANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 245,405.63 QUEDANDO UNA ECONOMIA
129683	GASTOS INDIRECTOS	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FISM-00349/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA			587,096	587,096	587,096	551,605	94.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 587,095.99, SE EJECUTO \$ 551,604.65 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 35,491.34 SE REPORTA AL 100%. ESTA OBRA ES DEL 40. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012.
VII. CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FORTAMUN																								
	INVERSION												17,922,132	17,922,132	17,922,132	16,877,925	94.2%	0	0		224,204.00	224,180.00	100.0%	
	OBRA PUBLICA																							
	MANTENIMIENTO																							
140679	CONSTRUCCION/MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-000331/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA CHIAPAS			30,814	30,814	30,814	5,415	17.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 30,814.49 EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 5,415.00 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 25,399.49 SE REPORTA AL 100%. PERTENECE AL 40. TRIMESTRE DEL 2012
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
139688	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-000213/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA CHIAPAS			211,883	211,883	211,883	211,882	100.0%	0	0	OTROS	22,803.00	22,803.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 211,883.17 EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 221,882.59, QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 0.58, ESTA OBRA PERTENECE AL 40. TRIMESTRE DEL CICLO 2012.
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
142239	INSTALACION DE DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-000275/2012	GOBIERNO</																		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														18-15/13	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
140610	INDICADORES DE MEDICION	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-000329/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			93,496	93,496	93,496	92,935	99.4%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 93,496.00 EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 92,934.78 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 560.87 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
139096	MANUTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL CBRRE	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00020/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			247,127	247,127	247,127	322,822	93.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 247,126.77 EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 222,822.34 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 24,304.61 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL CICLO 2012.
140962	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00030/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			74,243	74,243	74,243	59,481	80.1%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 74,243.39 EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 65,481.02 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 14,762.37 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
143867	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O APOYO PARA LA COMPRA DE SEMENTALES BOVINOS	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-0045-2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA			50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	CABEZA	10.00	10.00	100.0%	RECURSO ETIQUETADO PARA EL 2013
141925	CLASES DE REGULARIZACION DE ORTOGRAFIA, REDACCION Y GRAMATICA	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-0040/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			70,036	70,036	70,036	70,036	100.0%	0	0	CURSO	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 140,072.00 DEL CUAL \$ 70,036.00 ES DEL FAFM Y \$ 70,036.00 DE HABITAT SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
143247	CONSTRUCCION DE GALERIAS	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-0053/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			310,588	310,588	310,588	310,588	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 240,388.38 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
143438	CONSTRUCCION DE GALERIAS (2A. ETAPA)	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-0050/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			203,047	203,047	203,047	203,047	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 203,046.83 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL CICLO 2012.
141041	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-000277/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			1,120,505	1,120,505	1,120,505	1,075,187	96.0%	0	0	PERSONA	28.00	28.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,120,505.99 EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 1,075,186.86 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 45,316.73 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141755	CURSO DE ESTILISMO PROFESIONAL	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00393/2012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORDAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			75,917	75,917	75,917	75,917	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 Y HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 151,834.00 DEL CUAL \$ 75,917.00 PERTENECIE AL FAFM 2012 Y \$ 75,917.00 A HABITAT ESTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL CICLO 2012.
141940	CURSO DE REGULARIZACION DE INGLES NIVEL INTERMEDIO	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00401/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			90,036	90,036	90,036	90,036	100.0%	0	0	CURSO	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 Y HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 180,072.00 DEL CUAL \$ 90,036.00 PERTENECIE AL FAFM Y \$ 90,036.00 A HABITAT SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL CICLO 2012.
141973	CURSO DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS PARA NIVEL SECUNDARIA	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00402/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			73,386	73,386	73,386	73,386	100.0%	0	0	CURSO	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 146,772.00 DEL CUAL \$ 73,386.00 ES DEL FAFM Y \$ 73,386.00 DE HABITAT SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL CICLO 2012.
141114	DESAYUNOS ESCOLARES	LD-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM-000408/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			816,598	816,598	816,598	816,598	100.0%	0	0	OTROS	176.6380	176.6380	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 816,598.38 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141903	ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR FEMENINA DE ALTA COSTURA	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00392/2012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			96,743	96,743	96,743	96,743	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 193,486.00 DEL CUAL \$ 96,743.00 PERTENECIE AL FAFM Y \$ 96,743.00 A HABITAT SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141358	ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE EXCLUSION	LD-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM-000273/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			298,200	298,200	298,200	298,199	100.0%	0	0	HECTAREA	142.00	142.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 298,200.00 EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 298,198.88 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 1.12 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141997	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00404/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			96,315	96,315	96,315	96,315	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 192,630.00 DEL CUAL \$ 96,315.00 ES DEL FAFM Y \$ 96,315.00 DE HABITAT SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141089	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LA LINEA Y S DE MAYO	LD-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM-000378/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			53,400	53,400	53,400	46,400	86.9%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 53,400.00. SE REALIZA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL CAMINO DE LAS ARENAS-PEQUERIA LA LINEA Y EN EL CAMINO DE ARRIAGA-COLOMOS DE MAYO. SE EJECUTO UN TOTAL DE \$ 46,400.00 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 7,000.00 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
140424	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00010/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			612,438	612,438	612,438	592,023	96.7%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 612,437.82 EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 592,022.99 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 20,394.83 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL CICLO 2012.
141486	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00412/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			951,204	951,204	951,204	932,309	98.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 951,205.65. CON ESTE RECURSO SE PAGARON SUELDOS Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO Y PAGO DEL PERSONAL SE EJECUTO UN TOTAL DE \$ 932,309.00 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 18,894.65 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL CICLO 2012.
141562	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00438/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			14,600	14,600	14,600	14,600	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE EJECUTO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$14,600.00. SE REALIZO EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS. SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
140528	GASTOS DE OPERACION DE LA GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO LAGARTERO	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00013/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			925,278	925,278	925,278	924,158	99.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 925,278.51 EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 924,157.84 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 1,120.61 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL CICLO 2012.
140993	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-000325/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			4,342,514	4,342,514	4,342,514	3,783,911	87.1%	0	0	OTROS	70.00	70.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 4,342,513.73 EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 3,783,911.42 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 558,602.31 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141290	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	LD-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM-00499/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			453,009	453,009	453,009	452,922	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 Y ECONOMIAS, DEL CUAL \$32,346.80 PERTENECIE AL FAFM 2012 Y \$426,662.40 AL FAFM 2012 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$ 453,009.20. ESTA OBRA CONSISTE EN LA ENTREGA DE LOTES DE LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. SE EJECUTO UN RECURSO DE \$ 452,922.00 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 87.20 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141208	PAGO DE ESCRITURACION DE BODEGA	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-0014/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			42,139	42,139	42,139	20,000	47.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 42,139.00 EJECUTANDOSE UN TOTAL DE \$ 20,000.00 QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$ 22,139.00 SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141872	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN NIÑOS Y JOVENES Y LA INFLUENCIA POSITIVA DEL ARTE	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00399/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			78,579	78,579	78,579	78,579	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 157,158.00 DEL CUAL \$ 78,579.00 DEL FAFM Y \$ 78,579.00 DE HABITAT SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141788	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN MUJERES Y LAS MANUALIDADES COMO TERAPIA OCUPACIONAL	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00403/2012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			36,206	36,206	36,206	36,206	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 72,412.00 DEL CUAL \$ 36,206.00 PERTENECIE AL FAFM Y \$ 36,206.00 A HABITAT. ESTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141889	PREVENCIÓN Y CUIDADO DE PERSONAS QUE SUFREN DIABETES	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00395/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			54,139	54,139	54,139	54,139	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 108,278.00 DEL CUAL \$ 54,139.00 PERTENECIE AL FAFM Y \$ 54,139.00 A HABITAT SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141805	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CANCER DE PROSTATA	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00398/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			60,785	60,785	60,785	60,785	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 121,570.00 DEL CUAL \$ 60,785.00 PERTENECIE AL FAFM Y \$ 60,785.00 A HABITAT. ESTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141835	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA HIPERTENSION ARTERIAL	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00394/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			78,224	78,224	78,224	78,224	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 156,448.00 DEL CUAL \$ 78,224.00 PERTENECIE AL FAFM Y \$ 78,224.00 A HABITAT. ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141817	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA TUBERCULOSIS	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00397/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			70,051	70,051	70,051	70,051	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FAFM 2012 HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 140,102.00 DEL CUAL \$ 70,051.00 PERTENECIE AL FAFM Y \$ 70,051.00 A HABITAT. ESTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. PERTENECIE AL 4O. TRIMESTRE DEL 2012.
141703	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER CERVICOLUTERINO	LD-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FAFM-00405/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA			155,726	155,726	155,726	155,726	100.0%	0	0	CURSO	350.00	350.00	100.0	