

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7.- CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
ESM																								
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
CARRETES																								
CONSTRUCCIÓN																								
61885	0052 PAVIMENTACION ACCESO ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 84 CON CONCRETO HIDRAULICO	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			9,352,728	9,352,728	9,352,728	9,041,108	98.8%	0	0		3,221.02	3,221.02	100.0%	
74216	0056 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. BARTOLOME PEREZ COL Y CALLE BELÉN	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			421,455	421,455	421,455	421,455	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	75.46	75.46	100.0%	ESTA OBRA QUEDO TERMINADA AL 100% AL 31 DE MARZO DE 2013
74207	0058 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (PERIFERICO HERMANOS PEREZ)	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,221,507	1,221,507	1,221,507	1,221,507	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,568.00	1,568.00	100.0%	ESTA OBRA AL 31 DE MARZO DEL 2013 QUEDA TERMINADA AL 100%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA												1,017,923	1,017,923	1,017,923	1,017,923	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,500.00	1,500.00	100.0%	ESTA OBRA AL 31 DE MARZO DEL 2013, QUEDA TERMINADA AL 100%
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
74285	0048 CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO	22-CHALCHIHUITÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	022-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			637,162	637,162	637,162	637,162	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AL 31 DE MARZO DE 2013, QUEDA TERMINADA AL 100%
61835	0049 CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			843,689	843,689	843,689	820,452	97.2%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL 31 DE MARZO DE 2013, QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$23,237.27
	PREESCOLAR																							
61862	0050 CONSTRUCCION DE 02 AULAS IN NIÑOS HEREDAS CVE. 07DCC2012C	22-CHALCHIHUITÁN	CH'ENMUT	RURAL	022-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			730,851	730,851	730,851	730,851	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA QUEDA AL 31 DE MARZO DE 2013 TERMINADA AL 100%, CON AHORRO DE \$0.43
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
90823	0057 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	22-CHALCHIHUITÁN	CANTEAL	RURAL	022-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,631,519	1,631,519	1,631,519	1,631,519	100.0%	0	0	VIVIENDA	70.00	70.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL 31 DE MARZO DEL 2013, QUEDO TERMINADO AL 100%
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
61878	0051 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (TULANTIC)	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,092,955	1,092,955	1,092,955	1,092,955	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.62	0.62	100.0%	ESTA OBRA QUEDO TERMINADA AL 100% AL 31 DE MARZO DE 2013
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SEGUIMIENTO DE OBRA																							
61820	0040 GASTOS INDIRECTOS	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,323,271	1,323,271	1,323,271	1,234,882	93.3%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO QUEDO AL 31 DE MARZO DE 2013 AL 100%, QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$88,390.00
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	GESTIÓN																							
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA																							
61894	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			92,099	92,099	92,099	92,099	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA QUEDO AL 100% AL 31 DE MARZO DE 2013
	OPERATIVA																							
	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE																							
61901	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			138,318	138,318	138,318	138,318	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO QUEDO AL 100% AL 31 DE MARZO DE 2013
7.- CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES																								
PORTAMUN																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
69553	0012 ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LIMPIA MUNICIPAL	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-04-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			49,413	49,413	49,413	49,413	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2013, QUEDO TERMINADO AL 100%