

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
103117	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1109 ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE: 07ETV1114K	67-OCOSINGO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	059-03-0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	-	-	369,364	369,364	369,364	46,850	12.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
103079	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1299 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE: 07ETB1320F	67-OCOSINGO	SANTO TON	RURAL	059-03-0210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	-	-	421,947	421,947	129,158	129,159	30.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
110204	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. TELESECUNDARIA 1148 GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 07ETV11771	67-OCOSINGO	LA REFORMA	RURAL	059-03-0371	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	-	-	385,999	385,999	385,999	178,348	46.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
109485	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC TELESECUNDARIA 1329 BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07ETV1347M	67-OCOSINGO	SAN SALVADOR	RURAL	059-03-0286	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	-	-	385,999	385,999	385,999	184,442	47.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
124582	059-03-0189 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC. EN ESC. SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 70, CLAVE: 07DS0070X	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	059-03-0189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	-	-	471,120	471,120	471,120	471,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	RECONSTRUCCION																							
124697	APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO TRAMO: SAN SEBASTIAN JAHUACA - EMILIANO ZAPATA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+600	67-OCOSINGO	SAN SEBASTIAN JAHUACA	RURAL	059-03-0258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	-	-	3,102,893	3,102,893	3,102,893	858,316	27.7%	0	0	KILOMETROS	1.60	1.40	87.5%	
124932	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO (CRUCERO LA ESTRELLA - EL PORVINO SENCO)	67-OCOSINGO	CHAVARICO LAS PALMAS	RURAL	059-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	-	-	3,202,559	3,202,559	3,202,559	3,202,559	100.0%	0	0	KILOMETROS	37.42	37.42	100.0%	
124964	REHABILITACION DE CAMINO RURAL: CRUCERO QUESHL - NAZARETH, CRUCERO LA PUERTA - VENUSTIANO CARRANZA Y RAMALES	67-OCOSINGO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	059-03-0303	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	-	-	3,198,479	3,198,479	3,198,479	903,203	28.2%	0	0	KILOMETROS	40.30	37.00	91.8%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																							
	CONSTRUCCION																							
102877	CONSTRUCCION DE MURO GAVION DE CONTENCIÓN Y MUROS DE CONCRETO ARMADO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-0327	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	-	-	698,432	698,432	698,432	471,967	67.6%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
134494	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS. DE CLARO (TRAMO: ENTRONQUE EL CONTENTO A SAN MARCOS KM. 7+120)	67-OCOSINGO	SAN MARCOS	RURAL	059-03-0250	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	-	-	1,901,803	1,901,803	1,820,472	1,820,472	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL
	PUENTES VEHICULARES																							
124900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJIDO OCOSINGO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-0335	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	-	-	871,660	871,660	871,660	871,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	
99395	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE CALLES ORQUIDEAS Y ANDADOS LAS ROSAS	67-OCOSINGO	LOS TULIPANES	RURAL	059-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	-	-	2,877,028	2,877,028	2,877,028	1,242,001	43.2%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	