

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
7-CHIAPAS RECURSO 2013																										
APORTACIONES FEDERALES																										
	FAS												20,352,354	4,630,310	4,630,310	4,451,846	96.1%	0	0		2,712.00	573.66	21.2%			
	FSM																									
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
	CALLES																									
	CONSTRUCCIÓN																									
38766	CONSTRUCCION DE BOULEVARD	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			6,868,970	1,030,345	1,030,345	1,030,345	100.0%	0		METROS	2,500.00	500.00	20.0%			
39102	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN	75-PANTEPEC	CANELAR	RURAL	03-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			326,961	266,006	266,006	266,006	100.0%	0		METROS CUADRADOS	10.00	1.00	10.0%			
39059	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	SAN ISIDRO LAS BANDERAS	RURAL	03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			996,044	210,055	210,055	210,055	100.0%	0		METROS	60.00	20.00	33.3%			
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																									
	RED DE ELECTRICIDAD																									
39288	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PANTEPEC CHIAPAS			1,648,850	263,818	263,818	263,818	100.0%	0		POSTE	10.00	3.00	30.0%			
	AMPLIACIÓN																									
39337	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	75-PANTEPEC	CONCEPCIÓN	RURAL	03-13	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO PANTEPEC CHIAPAS			1,475,438	221,216	221,216	221,216	100.0%	0		POSTE	8.00	3.00	37.5%			
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																									
	PRIMARIA																									
	CONSTRUCCIÓN																									
38848	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	75-PANTEPEC	LA SOLEDAD	RURAL	03-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			2,179,014	1,050,698	1,050,698	1,050,698	100.0%	0		METROS CUADRADOS	30.00	10.00	33.3%			
38958	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA	75-PANTEPEC	EL CARMEN	RURAL	03-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			1,371,033	274,206	274,206	274,206	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	23.00	8.00	34.8%			
39018	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA	75-PANTEPEC	SAGUNA CHICA	RURAL	03-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			1,276,665	255,333	255,333	255,333	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	20.00	6.00	30.0%			
38988	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA	75-PANTEPEC	SAGUNA GRANDE	RURAL	03-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO PANTEPEC CHIAPAS			1,445,853	289,170	289,170	289,170	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	25.00	10.00	40.0%			
39187	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA	75-PANTEPEC	NUÉVA REFORMA	RURAL	03-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			1,569,670	470,903	470,903	470,903	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	24.00	10.00	41.7%			
	GASTOS INDIRECTOS																									
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																									
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																									
38463	GASTOS INDIRECTOS	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			795,904	198,976	198,976	69,900	35.1%	0		INFORME	1.00	0.30	30.0%			
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
	GESTIÓN																									
	CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA																									
38623	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			397,952	99,488	99,488	50,100	50.4%	0		INFORME	1.00	0.30	30.0%			
7-CHIAPAS RECURSO 2013																										
APORTACIONES FEDERALES																										
	PORTAMUN												3,923,595	1,013,397	1,013,397	874,147	86.3%	0	0		40.00	39.40	98.5%			
	PORTAMUN																									
	INVERSION																									
	OBRA PUBLICA																									
	MANTENIMIENTO																									
39789	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			447,355	144,337	144,337	144,337	100.0%	0		POSTE	1.00	0.40	40.0%			
	GASTO CORRIENTE																									
	SERVICIOS PERSONALES																									
39569	CONTRATACION D PERSONAL DE SALUD PARA LAS CLINICAS DEL MUNICIPIO	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO D EPANTEPEC CHIAPAS			308,448	77,112	77,112	64,800	84.0%	0		PERSONA	6.00	6.00	100.0%			
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																									
39661	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			800,000	200,000	200,000	183,210	91.6%	0		OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: PATRULLA		
39427	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RINVIELACION SALARIAL	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			1,825,152	456,288	456,288	367,800	80.6%	0		OTROS	21.00	21.00	100.0%	METAS: POLICIA		
39489	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			371,280	92,820	92,820	78,000	84.0%	0		PERSONA	5.00	5.00	100.0%			
39614	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS			171,360	42,840	42,840	36,000	84.0%	0		PERSONA	2.00	2.00	100.0%			