PRIMER TRIMESTRE de 2013 ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

	QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE											Dependencia	Manta da sass	ursos presupuestario				Avance Fis		
Folio	Destino del gasto	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Provecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora de	Institución Elecutora del Provecto	Beneficiarios	Federal que		ursos presupuestario mulado al Trimestre		Rendimientos Financieros Acumulados a Trimestre				Información complementaria y explicación de variaciones
Revisado	(Denominación o descripción)	Municipio	Locuitoso	Amoto	reamero de Projecti	Gropo Sectorial	Section	Judgetto	Proyecto	mattetion Ejecutora del Projecto	Demendarios	coordina el Total Anual	Ministrado		Fiercido Avance %	Trimestre Generados Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Trimestre	Avance % Informacion complementaria y explicacion de variaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Programa o 13 14	15	16	17 18=15/13	19 20	21	22	23	24=21/20 25
7	7-CHIAPAS RECURSO 2013	-			-					•							-			
A	APORTACIONES FEDERALES																			
	FAIS											5,024,740	1,875,048	1,875,048	1,875,048 100.0%	0	0	63.00	36.00	57.1%
	FISM	<u> </u>			<u> </u>	•			•	<u> </u>	•		<u> </u>			· ·	•			
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																			
	ALUMBRADO PÚBLICO																			
	AMPLIACIÓN																			
16515	REHABILITACION DEL ALUMBRADO DEL BOULEVARD	77-PIJUIAPAN	NUEVO MÉXICO	RURAL	069-03-0002	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PULIAPAN CHIAPAS	*	1,423,266	711,633	711,633	711,633 100.0%	o	0 POSTE	26.00	3.00	11.5%
16342	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA DE LA UNIDAD	77-PUUIAPAN	PUUIAPAN	LIRRANO	069-03-0001	DESARROLLO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS						<u> </u>	POSTE			
10341	DEPORTIVA	771000000	T LILLIAN AN	UNDATO	003-03-0001	ECONÓMICO	LILLION	ELECTRIC IONGION	DEFENDENCIA MONICIFAE	THAT ON TAMILLATION DE L'INDIAN ANT CHIATAG		1,523,109	761,554	761,554	761,554 100.0%	0	0 0312	35.00	31.00	88.6%
	GASTOS INDIRECTOS																		-	
	GASTOS INDIRECTOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																		-	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																			
46746	GASTOS INDIRECTOS	77-PUUIAPAN	PUUIAPAN	URBANO	069-03-0019	DESARROLLO SOCIAL		DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS		1,385,577	250.834	250.834	250.834 100.0%	0	INFORME	1.00	100	100.0%
							DESARROLLO REGIONAL					4,363,377	230,034	130,034	130,034	3	u	1.00	1.00	2000
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTIÓN				_															
-	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL																			
46946		77-PUUIAPAN	PUUIAPAN	LIRRANO	069-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PULIJIAPAN CHIAPAS							INFORME			
40040	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA)	771000000	T LILLIAN AN	UNDATO	003-03-0010	DESMINUCEO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DESMINICED REGIONAL	DEFENDENCIA MONICII AL	THAT ON TABLE TO DE TODOS AT CHAPAS		692,788	151,027	151,027	151,027 100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
7	7-CHIAPAS RECURSO 2012				_															
A	APORTACIONES FEDERALES																			
	FAIS											9,401,572	9,134,967	9,134,967	9,134,967 100.0%	0	0	2,960.00	2,960.00	100.0%
	FISM																			
	AGUA POTABLE																			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
	MANTENIMIENTO																			
11216	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-PIJUIAPAN	PUUIAPAN	URBANO	069-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PULIAPAN CHIAPAS	ŀ	109,916	108,885	108,885	108,885 100.0%	0	O SISTEMA	1.00	1.00	PROYECTO REFRENDADO DE 2012 TERMINADO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2013
+	ALCANTARII LADO. DRENAJE Y JETRINAS	-			-	+		DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1		103,310		222,003	200.0%		1	1.00	1.00	GENERANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,030.99
\vdash	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	+			-	+			_	+		 					1			
11451		77-PIJUIAPAN	PUUIAPAN	URBANO	069-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PULIJAPAN CHIAPAS							, METRO LINEAL			PROYECTO REFRENDADO DE 2012 TEDMINADO EN EL DOIMED TRIMECTOS OS 2013
11431	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LA OBRERA)		- MAINTAIN	CREMINO	307037071	_ LUMINIOLLU SULIAL	IT OTABLE I ALCANTARILLADO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	LI LINDLINGS WURICIPAL			1,263,056	1,178,055	1,178,055	1,178,055 100.0%	0	O THO LINEAL	575.00	575.00	100.0% PROYECTO REFRENDADO DE 2012 TERMINADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 GENERANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$85,001.32
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL			1		1														
	CALLES																		-	
11057	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES, COMUNIDAD UNIDAD PUENTE	77-PUUIAPAN	PUENTE MARGAR	ITAS RURAL	069-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS		238.098	208.067	208.067	208,067 100.0%		METROS	1.290.00	1,290.00	100.00/
	MARGARITAS						DESARROLLO REGIONAL					236,098	208,087	208,067	208,067 100.0%	Ü	ŭ .	1,290.00	1,290.00	
11149	REVESTIMIENTO DE CALLES	77-PIJUIAPAN	ISLA SAN JOSÉ	RURAL	069-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS	-	292,147	280,799	280,799	280,799 100.0%	o	0 METROS	1,000.00	1,000.00	PROYECTO TERMINADO GENERANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$11,348.26
-	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	-					DESARRULLO REGIONAL													
-	RED DE ELECTRICIDAD	_		_															+	
	AMPLIACIÓN																			
11573	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUUIAPAN	EL CERRÓN	RURAL	069-03-0075	DESARROLLO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS				2.170.042	2.170.042 100.0%		POSTE	35.00		PROYECTO REFRENDADO DE 2012 TERMINADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA					ECONÓMICO						2,192,094	2,170,042	2,170,042	2,170,042 100.0%	Ü	U	35.00	35.00	100.0% GENERANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$22,052.05
11517	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3RA ETAPA (MANCOMUN)	77-PUUIAPAN	SAN ANTONIO	RURAL	069-03-0074	DESARROLLO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS	-	2,963,477	2,963,477	2,963,477	2,963,477 100.0%	0	OPOSTE	54.00	54.00	100.0%
\vdash	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA					ECONÓMICO			_											
\vdash	OTROS NIVELES EDUCATIVOS								_											
+	CONSTRUCCIÓN																	-		
11382		77-PIJUIAPAN	HERMENEGILDO	RURAL	069-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS							METROS			
	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN COBACH EMSAD Nº 154		GALEANA									353,218	353,218	353,218	353,218 100.0%	o	0 CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
	PRIMARIA																			
11335	CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC	77-PUUIAPAN	LA ESPERANZA (EI ZAPOTAL)	RURAL	069-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS	*	641,565	638,016	638,016	638,016 100.0%	0	METROS 0 CUADRADOS,	1.00	1.00	PROYECTO REFRENDADO DE 2012 TERMINADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 100.0% GENERANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$3,549.05
	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTORAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CHAPOLTEPEC		ZAPOTALI									641,363	636,016	038,010	638,016 100.0%	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0% GENERANDO ON ARIONNO PRESOFUESTAL DE 35,345.05
10988		77-PUUIAPAN	LAS BRISAS	RURAL	069-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS							METROS			PROYECTO REFRENDADO DE 2012 TERMINADO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2013
	CONSTRUCCION DE AULA EDUCATIVA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO	1			1	1					1	353,218	325,550	325,550	325,550 100.0%	o	O CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	
\vdash		1								1										
11282	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE	77-PUUIAPAN	SAN ISIDRO	RURAL	069-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS	i e	641,565	641,565	641,565	641,565 100.0%		METROS 0 CUADRADOS,			100.0%
1 1	NARCOZARI	1		1		1						641,565	641,565	641,565	641,565 100.0%	U	O CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
	SECUNDARIA	1			1	1					t									
10905	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA Nº 622 SOR JUANA INES DE LA	77-PUUIAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	069-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS		-					METROS			
1 1	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 622 SOR JUANA INES DE LA CRUZ	1				1						353,218	267,293	267,293	267,293 100.0%	0	0 CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
\perp						1				1										
7	7-CHIAPAS RECURSO 2013																			
	APORTACIONES FEDERALES FORTAMIN	_				_									3,546,419 100.0%	o	4		ييرك	
\vdash												13,850,001	3,546,419	3,546,419	3,546,419 100.0%	O O	vi	203.00	197.00	97.0%
+	FORTAMUN INVERSIÓN	T			_	_		1					-	-			1			
+	EQUIPAMIENTO	1			+	1			-	1							1	 		
+	OTROS	+				+				1							1			
56628	ADQ. DE RADIOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	77-PIJUIAPAN	PUUIAPAN	URBANO	069-04-0011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUIJIAPAN CHIAPAS		215,536	115,536	115,536	115,536 100.0%	0	0 PIEZA	13.00	7.00	53.8% ADQUISICION DE 10 RADIOS PORTATILES TK DE 16 CANALES Y 3 RADIOS MOVILES DE 16
	OBLIGACIONES FINANCIERAS					+						2.3,330		440,030	,330 200.076	1	1	25.00	7.30	The state of the s
54083	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EJERCICIO 2012	77-PUUIAPAN	PUUIAPAN	URBANO	069-04-0003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS							ACCIÓN			***
	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EJERCICIO 2012						FINANCIERO	FINANCIERO				1,158,332	892,085	892,085	892,085 100.0%	0	u	1.00	1.00	100.0%
54953	PAGO DE LAUDOS LABORALES	77-PUUIAPAN	PUUIAPAN	URBANO	069-04-0007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIFRO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS		1,520,500	165,000	165,000	165,000 100.0%	0	acción 0	1.00	1.00	100.0%
FAAF		77-PUUIAPAN	DULLIA DAN	unn ar-n	069-04-0005	OTROS	FINANCIERO SANEAMIENTO DEL SISTEMA	FINANCIERO SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	U ANI BUTANIFATO DE DUIMADAN CUIZOS				,			ACCIÓN:	2.00		
54450	PAGO DE LAUDOS LABORALES	/ /-PUUIAPAN	PUUIAPAN	URBANO	ub9-04-0005	UIKUS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS	ľ	179,500	134,880	134,880	134,880 100.0%	0	OMCCION	1.00	1.00	100.0%
53498	PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS DEL CREDITO 8726	77-PUUIAPAN	PUUIAPAN	URBANO	069-04-0001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS		1,693,805	389,844	389,844	389,844 100.0%		ACCIÓN			100.0%
	PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS DEL CREDITO 8/26					1	FINANCIERO	FINANCIERO				1,693,805	389,844	389,844	389,844 100.0%	U		1.00	1.00	100.0%
54249	PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS DEL CREDITO 9134	77-PIJUIAPAN	PUUIAPAN	URBANO	069-04-0004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PULIJAPAN CHIAPAS		1,780,679	403,137	403,137	403,137 100.0%	o	acción 0	1.00	100	100.0%
\vdash	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	-			-	+	FINANCIERO	FINANCIERO		1		2,700,073		,137	100.074		1	1.00	1.00	
55570		77-PIJUIAPAN	PUUIAPAN	LIRRANO	069-04-0008	GORIFRNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PULIJIAPAN CHIAPAS	-	- 773,000	128,080	128.080	130.000 100.00		n TRABAJADOR	00.00	20.00	100.0%
57019	DATRILLAS CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	77-PUUIAPAN 77-PUUIAPAN	PUUIAPAN		069-04-0009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUUIAPAN CHIAPAS	1	- 773,000 - 5,442,595	128,080	1,093,374	128,080 100.0% 1,093,374 100.0%	0	0 TRABAJADOR	92.00 92.00	92.00	100.0%
37018	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O	, / FOUNTAIN	FUUNFAN	UNDARO	JUS-04-0005	COSIENNO	ONDER, SEGURIDAD 1 JUSTICIA	T OLICIA	DES ENDENCIA MUNICIPAL	TATOM AMIENTO DE PUBLIAPAN CHIAPAS		3,442,595	1,075,574	1,093,374	1,075,574 100.0%	U	U IIIABAJADUN	92.00	92.00	400.070
57316		77-PUUIAPAN	PUUIAPAN	URBANO	069-04-0010	DESARROLLO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PULIJIAPAN CHIAPAS		<u> </u>					INFORME	 		
3,310	ASISTENCIA TECNICA	Tuulmi mit		On Davido		ECONÓMICO			INDUITED MONICIPAL		1	1,086,054	224,483	224,483	224,483 100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
	+																			