

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proceso	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
7. CHIAPAS RECURSO 2013																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FISM																								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
130995	CONSTRUCCION DE 37 VIVIENDAS RURALES	R2	SALTO DE AGUA	TRAPICHE	RURAL	SH0103XV0770022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		2,171,181	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	37.00	0.00	0.0%	
130869	CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS RURALES	R2	SALTO DE AGUA	SUELUMLPA	RURAL	SH0103XV0770088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		3,520,834	3,520,834	3,520,834	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	60.00	0.00	0.0%	
7. CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FISM																								
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
91271	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SSANITARIO PRIMERA ETAPA	R2	SALTO DE AGUA	PUEBLO NUEVO	RURAL	300103XV0770066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		999,451	999,451	999,451	824,145	82.5%	0	0	METRO LINEAL	552.01	552.01	100.0%	PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL QUEDA REFERENDADO EN 2013
91121	MEJORAMIENTO AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	R2	SALTO DE AGUA	CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	RURAL	500203XV0770018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,600,955	1,600,955	1,600,955	1,474,544	92.1%	0	0	METRO LINEAL	1,478.46	1,478.46	100.0%	PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL QUEDA REFERENDADO EN 2013
78565	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE (CALLE LAZARDO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO VILLA, FRANCISCO MADRERO) DE 160.50 ML CON UNA OBRA	R2	SALTO DE AGUA	EMILIANO ZAPATA (LA PRECOSA)	RURAL	3010XV0770013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		871,354	871,354	871,354	261,400	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	906.50	906.50	100.0%	PENDIENTE POR FINIQUITAR POR LO CUAL QUEDA REFERENDADA LA OBRA EN 2013
79260	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 715.00 MLDE CALLES INCLUYE OBRAS DE DRENAJE (3 LINEAS DE ALCANTARILLAS DE 7 M DE LARGO Y 100 ML DE RAMPAS Y ZAMPEADO	R2	SALTO DE AGUA	ACTEPA YOCIB	RURAL	3010XV0770122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		860,001	860,001	860,001	412,840	48.0%	0	0	METROS CUADRADOS	715.00	715.00	100.0%	PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL QUEDA REFERENDADA EN 2013
90041	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	R2	SALTO DE AGUA	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL	30701XV0770018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		2,349,490	2,349,490	2,349,490	1,692,131	72.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,526.00	2,526.00	100.0%	PENDIENTE POR FINIQUITAR Y QUEDA REFERENDADO EN 2013
90248	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 213.00 ML DE 6 MTS DE ANCHO	R2	SALTO DE AGUA	EL RUBI TULLIA	RURAL	30701XV0770461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		1,029,958	1,029,958	1,029,958	903,357	87.7%	0	0	METROS CUADRADOS	212.00	212.00	100.0%	EN AVANCE FISICO ESTA AL 100% Y EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL QUEDA REFERENDADO EN 2013
90208	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 213.00 ML DE 6 METROS DE ANCHO.	R2	SALTO DE AGUA	RIO JORDAN	RURAL	30701XV0770069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,015,040	1,015,040	1,015,040	997,474	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	215.00	215.00	100.0%	EN AVANCE FISICO TERMINO AL 100% Y EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE POR FINIQUITAR POR LO CUAL QUEDA REFERENDADA EN 2013 PARA CERRAR AL
90175	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 230 ML DE 6 MTS DE ANCHO	R2	SALTO DE AGUA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	30701XV0770047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,187,680	1,187,680	1,187,680	1,119,218	94.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380.00	1,380.00	100.0%	EN AVANCE FISICO TERMINO AL 100% Y EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE POR FINIQUITAR POR LO CUAL QUEDA REFERENDADO EN 2013
90809	PAVIMENTACION DE 2010.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (335.00 MJ)	R2	SALTO DE AGUA	AMERICA LIBRE	RURAL	306001XV077006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA		1,400,338	1,400,338	1,400,338	1,368,820	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,010.00	2,010.00	100.0%	LA OBRA QUEDA REFERENDADO EN 2013
79014	APERTURA DE LA CALLE 1Y 2. REVESTIMIENTO DE CALLE 3 HASTA LA 9 VADOS DE CONCRETO DE 6x3 MTS	R2	SALTO DE AGUA	DOS ARROYOS 2A. SECCION (LA CALZADA)	RURAL	3010XV0770129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA		1,294,185	1,294,185	1,294,185	836,922	64.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,022.85	2,022.85	100.0%	PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL QUEDA REFERENDADA EN 2013
90542	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE OBRAS DRENAJE. ZAMPEADO DE PIEDRA CON HUELLA DE CONCRETO DE 130 ML Y UN MURO DE 19 ML DE LARGO	R2	SALTO DE AGUA	CHIVALTO 1A. SECCION	RURAL	3010XV0770232	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,340,734	1,340,734	1,340,734	402,220	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	520.00	520.00	100.0%	EN AVANCE FISICO ESTA AL 100% Y PENDIENTE DE FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL QUEDA REFERENDADA 2013
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
130011	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL DE MURO Y BARRANDAL DE TUBO (PERAPARATORIA LIC. SALAMON GONZALEZ BLANCO)	R2	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	30104XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		820,091	820,091	820,091	804,011	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	NO SE REPORTO EN 4TO POR LO CUAL SE REPORTA Y CIERRE DE EJERCICIO DE FISM 2012 CON UN SALDO DE \$16,080.22
130684	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30 X 24 MTS	R2	SALTO DE AGUA	SAN MIGUEL	RURAL	30104XV0770077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		2,239,021	2,239,021	2,239,021	2,239,021	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	NO SE REPORTO EN 4TO TRIMESTRE POR LO CUAL SE REPORTA COMO CIERRE DE EJERCICIO
130176	TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 32 X 21.10 MTS	R2	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	30104XV0770086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,616,506	1,616,506	1,616,506	1,545,451	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012 CON UN AHORRO DE \$71,054.64 PESOS
79401	PRIMARIA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA RC (ESCUELA PRIMARIA ESCOLAR CLAVE OTOROSMA NIÑOS HEROES)	R2	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	30102XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		470,755	470,755	470,755	140,226	29.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL QUEDA REFERENDADO EN 2013
77761	CAMINOS RURALES APERTURA DE 160 ML Y REVESTIMIENTO DE 1554.50 ML DE CALLES, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	R2	SALTO DE AGUA	CHUCHUCLUMIL	RURAL	UB0103XV0770026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,144,603	1,144,603	1,144,603	1,141,467	99.7%	0	0	KILOMETROS	1.55	1.55	100.0%	SE REPORTA EL CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012. POR LO CUAL NO SE ALCANZO A CERRAR EN 4TO TRIMESTRE LA EMPRESA SE SANCCIONO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,136.69 PESOS
130469	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.44 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE (TRAMO A/E EL FARO JUSILE /A/ LA PROVINCIA	R2	SALTO DE AGUA	LA PROVINCENCIA	RURAL	UB0103XV0770216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA		2,797,962	2,797,962	2,797,962	2,790,496	99.7%	0	0	KILOMETROS	2.44	2.44	100.0%	NO SE REPORTO EN 4TO TRIMESTRE POR LO CUAL SE REPORTA Y CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012. POR LO CUAL SE SANCCIONO LA EMPRESA CON UN MONTO DE \$ 7,466.10 PESOS
80133	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 3,180.00 ML DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE (VADOS Y EMBOVEDADOS DE CONCRETO)	R2	SALTO DE AGUA	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	UB0103XV0770030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		1,619,549	1,619,549	1,619,549	1,065,281	65.8%	0	0	KILOMETROS	3.18	3.18	100.0%	PENDIENTE POR FINIQUITAR LA OBRA POR LO CUAL QUEDA REFERENDADA EN 2013
90580	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (TRAMO EJIDO ACTEPA YOCIB A POBLADO LA GLORIA LOTES). INCLUYE 5 OBRAS DE DRENAJE, VADOS Y ZAMPEADOS DE MANTENIMIENTO	R2	SALTO DE AGUA	LOTE OCHO (LA GLORIA)	RURAL	UB0301XV0770121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		2,602,971	2,602,971	2,602,971	1,711,711	65.8%	0	0	KILOMETROS	6.20	6.20	100.0%	LA OBRA ESTA AL 100% DE AVANCE FISICO Y EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE DE FINIQUITAR LA OBRA Y QUEDA REFERENDADO 2013
90146	CONSERVACION DE CAMINO RURAL. INCLUYE OBRAS DE DRENAJE Y UN EMBOVEDADO DE 5 MTS DE CLARO	R2	SALTO DE AGUA	EL CONOZO (EL BAJO GRANDE)	RURAL	UB0203XV0770345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		986,544	986,544	986,544	970,238	98.3%	0	0	KILOMETROS	2.89	2.89	100.0%	EN AVANCE FISICO ESTA AL 100% Y EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE POR FINIQUITAR POR LO CUAL QUEDA REFERENDADA EN 2013
7. CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FORTAMUN																								
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																								
107720	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	R2	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	AE0102XV0770001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		304,000	304,000	304,000	216,000	71.1%	0	0	UTRO	29,343.63	29,343.63	100.0%	NO SE REPORTO EN 4TO TRIMESTRE POR LO CUAL QUEDA REFERENDADO EN 2013
103328	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL	R2	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	PP01008XV0770001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		4,026,498	4,026,498	4,026,498	3,449,065	85.7%	0	0	PERSONA	55.00	55.00	100.0%	ESTE REPORTE NO SE REPORTO EN 4TO TRIMESTRE POR FALTA DE DOCUMENTACION COMPLETA POR LO CUAL QUEDA REFERENDADO 2013
103912	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	R2	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	PP01004XV0770001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		800,000	800,000	800,000	370,830	46.4%	0	0	PERSONA	55.00	55.00	100.0%	NO SE REPORTO EN 4TO TRIMESTRE POR LO CUAL QUEDA REFERENDADO 2013
108943	CURSO DE CAPACITACION	R2	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	PP03006XV0770001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		496,000	496,000	496,000	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	34.00	34.00	100.0%	NO SE REPORTO EN 4TO TRIMESTRE POR LO CUAL QUEDA REFERENDADO EN 2013
109111	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A 55 POLICIAS	R2	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	PP01001XV0770001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		457,721	457,721	457,721	0	0.0%	0	0	EVALUACION	55.00	55.00	100.0%	NO SE REPORTO EN 4TO TRIMESTRE POR FALTA DE COMPLETAR DOCUMENTO Y POR LO QUE QUEDA REFERENDADO
107462	MANTENIMIENTO	R2	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	AE0102XV0770001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		252,975	252,975	252,975	58,362	23.3%	0	0	PERSONA	6.00	6.00	100.0%	NO SE REPORTO EN 4TO TRIMESTRE POR LO CUAL QUEDA REFERENDADO EN 2013
103603	MANTENIMIENTO DE RADIOS	R2	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	PP06009XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA		80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	NO SE REPORTO EN 4TO TRIMESTRE POR FALTA DE DOCUMENTO POR COMPLETAR, POR LO CUAL SE REPORTA 100%
106772	SUeldo de personal en la ULMPC	R2	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	AE0102XV0770001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		1,380,019	1,380,019	1,380,019	1,250,116	90.6%	0	0	PERSONA	16.00	16.00	100.0%	NO SE REPORTO EN 4TO TRIMESTRE POR FALTA DE DOCUMENTACION POR LO CUAL SE