

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avenida Fisca			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7-CHIAPAS RECURSO 2013																								
APORTACIONES FEDERALES																								
PAIS																								
FISM																								
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
POTABILIZACIÓN																								
55567	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LINDA VISTA, CABECERA MUNICIPAL, SOYALÓ, CHIAPAS.	94-SOYALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOYALÓ CHIAPAS			726,087	726,087	726,087	660,731	91.0%	0	0	METRO LINEAL	579.00	527.50	91.3%	
53966	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LOS CEDROS, CABECERA MUNICIPAL, SOYALÓ, CHIAPAS.	94-SOYALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOYALÓ CHIAPAS			359,668	359,668	359,668	325,611	90.5%	0	0	METRO LINEAL	245.10	245.10	100.0%	EL PORCENTAJE QUE QUEDA PENDIENTE EN LO FINANCIERO ES EL MONTO DE LAS RETENCIONES QUE SE PAGARÁN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
135869	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO SABINAL, SOYALÓ, CHIAPAS	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALÓ CHIAPAS			460,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,359.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE ENVAJA SIN PRESUPUESTO YA QUE NO ESTA AL MOMENTO DEFINIDO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCIÓN																								
103123	PAVIMENTACION DE CALLE	94-SOYALÓ	SAN ANTONIO ZARAGOZA	RURAL	085-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALÓ CHIAPAS			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	61.30	61.30	100.0%	ESTE ES UN PROYECTO DE OBRA DEL TRIMESTRE ANTERIOR EL CUAL SE TERMINA EN EL QUE SE INFORMA EN ESTE MOMENTO
138499	PAVIMENTACION DE CALLE II COLONIA FRANCISCO SARABIA	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			572,229	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	780.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE II COLONIA FRANCISCO SARABIA ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO
138331	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PEDREGAL II SOYALÓ CHIAPAS	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			448,644	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	596.75	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PEDREGAL II SOYALÓ CHIAPAS ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO
138393	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FRANCISCO SARABIA	94-SOYALÓ	FRANCISCO SARABIA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			623,620	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	928.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FRANCISCO SARABIA ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO
138088	PAVIMENTACION DE CALLE I COLONIA RIVERA MORELOS	94-SOYALÓ	MORELOS	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			300,282	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	438.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE I COLONIA RIVERA MORELOS ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO
138196	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA II BARRIO LA INTERNACIONAL	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			625,160	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,015.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE PALMA II BARRIO LA INTERNACIONAL ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO
138140	PAVIMENTACION DE CALLES CALLE II COLONIA RIVERA MORELOS	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			303,964	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	433.50	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES CALLE I COLONIA RIVERA MORELOS ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																								
PRIMARIA																								
MEJORAMIENTO																								
138085	ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN AGUILAR MORA CLAVE OTOPORRISP	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			719,179	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	578.50	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN AGUILAR MORA CLAVE OTOPORRISP ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
VIVIENDA																								
129814	AUTOCONSTRUCCIÓN DE DE VIVIENDA	94-SOYALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ			3,567,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	2,378.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS
GASTOS INDIRECTOS																								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
110513	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALÓ CHIAPAS			476,045	56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.39	39.0%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
GESTIÓN																								
132049	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONSULTORIA E INVESTIGACION	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOYALÓ			23,914	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO, ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS, SERA HASTA EL PROXIMO
132149	CREACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOYALÓ			248,240	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.80	80.0%	
ORGANIZACIONAL																								
CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS																								
132327	CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOYALÓ			29,340	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO, ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS, SERA HASTA EL PROXIMO
7-CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES																								
PAIS																								
FISM																								
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCIÓN																								
105521	PAVIMENTACION DE CALLE	94-SOYALÓ	FRANCISCO SARABIA	URBANO	085-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALÓ CHIAPAS			720,804	720,804	720,804	720,804	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	687.60	687.60	100.0%	SE REPORTA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA EN MENCIÓN YA QUE EL TRIMESTRE PASADO SE EJECUTO AL CEN POR CINCO, PERO NO SE OBTUVO LA INFORMACIÓN EN SU
100099	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL PEDREGAL II	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	08500061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			529,112	529,112	529,112	529,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.00	72.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO EL TRIMESTRE ANTERIOR PERO SE REPORTA HASTA EN ESTE TRIMESTRE YA QUE NO SE TENIA LA INFORMACION COMPLETA AL TERMINO DEL ANTERIOR
GASTOS INDIRECTOS																								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
108224	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOYALÓ CHIAPAS			448,982	448,982	448,982	448,982	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012 YA QUE AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR NO SE TENIA LA INFORMACION COMPLETA.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
GESTIÓN																								
112010	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SOYALÓ CHIAPAS			224,491	224,491	224,491	224,491	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO DE DEL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO NO SE INFORMO EN SU TOTALIDAD POR NO TENER TODA LA INFORMACION, POR ESE MOTIVO SE INFORMA EN ESTE
ASISTENCIA TÉCNICA																								
ORGANIZACIONAL																								
CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS																								
109053	CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOYALÓ CHIAPAS			74,850	74,850	74,850	74,850	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL EJERCICIO 2012, SE INFORMA EN ESTE TRIMESTRE YA QUE NO SE OBTUVO LA INFORMACION AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR.
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
PORTAMUN																								
PORTAMUN																								
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																								
131587	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOYALÓ			2,080,520	520,128	520,128	520,128	100.0%	0	0	PERSONA	32.00	32.00	100.0%	
122748	CONTRATACION DE SECRETARIO DE CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-04-0002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALÓ CHIAPAS			92,820	92,820	92,820	92,820	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
136310	EQUIPAMIENTO	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			318,154	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	32.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO, POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS, SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE
136091	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			217,000	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE ENVAJA SIN PRESUPUESTO YA QUE NO ESTA AL MOMENTO DEFINIDO
136373	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFICO	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			1,252,764	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFICO ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO, POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS, SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE.
136872	PLATAFORMA MEXICO (MANTENIMIENTO DE RADIOS)	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			20,000	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PLATAFORMA MEXICO (MANTENIMIENTO DE RADIOS) ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS, SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE.
136755	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			570,600	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS, SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE.
7-CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES																								
PORTAMUN																								
PORTAMUN																								
139022	EQUIPAMIENTO CENTROS ESCOLARES	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	08504015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHIAPAS			102,333	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	5,990.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL EJERCICIO 2012, POR NO TENER LA INFORMACION EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INFORMA EN EL ACTUAL.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
122992	EVALUACION DE POLICIAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-04-0006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOYALO CHIAPAS	-	-	102,445	102,445	102,445	102,445	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
123396	MANTENIMIENTO DE RADIOS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-04-0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALO CHIAPAS	-	-	39,264	39,264	39,264	39,264	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO																							
139636	EQUIPAMIENTO DE COCINAS ESCOLARES	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085040017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS	-	-	109,439	109,439	109,439	109,439	100.0%	0	0	PIEZA	5,985.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL EJERCICIO 2012, POR NO TENER LA INFORMACION EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INFORMA EN EL ACTUAL.