

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013																								
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencias Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
QUINTANA ROO RECURSO 2013																								
IMPORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FSM																								
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
CALLES																								
CONSTRUCCIÓN																								
144775	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	FSM-092-03-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	5,973,225	2,986,742	2,995,742	2,986,742	100.0%	0	0	2,779.24	902.37	32.5%		
146797	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FSM-092-03-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,311,550	655,755	655,755	655,755	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,580.00	400.00	25.3%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL LIDO MIGUEL HIDALGO
144811	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FSM-092-03-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	480,313	240,156	249,156	240,156	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	576.00	350.00	60.8%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL FLAMBOYANT CABECERA MUNICIPAL
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA PRIMARIA												917,800	458,900	458,900	458,900	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	618.00	150.00	24.3%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN MARCOS DE LA CABECERA MUNICIPAL
146840	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA	101-TECPATAN	LA LIBERTAD	RURAL	FSM-092-03-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,263,862	631,931	631,931	631,931	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.25	25.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	MAINTENIMIENTO																							
146821	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MIGUEL ALEMAN-RIBERA RIO BLANCO	101-TECPATAN	MIGUEL ALEMAN	RURAL	FSM-092-03-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.24	2.12	50.0%	