

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24-21/20	25
CHIAPAS RECURSO 2013																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAS																								
FISM																								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS												23,810,846	14,672,275	14,672,275	11,809,286	80.5%	0	0		5,425.25	2,812.43	51.8%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
76307	REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE (BARR MIRADURO BAJO)	103-TEOPICA	TEOPICA	URBANO	094-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPICA CHIAPAS			623,975	510,700	510,700	510,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	38.50	55.0%	
75417	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARR GUADALUPE)	103-TEOPICA	GUADALUPE	RURAL	094-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE TEOPICA CHIAPAS			264,374	79,312	79,312	79,312	100.0%	0	0	METROS LINEALES	98.00	44.00	44.9%	
57916	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BETANIA BARR MIRADURO)	103-TEOPICA	BETANIA	RURAL	094-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA			619,095	619,095	619,095	185,728	30.0%	0	0	METROS LINEALES	240.00	120.00	50.0%	
57754	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BETANIA BARR CENTRO)	103-TEOPICA	BETANIA	RURAL	094-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			251,459	251,459	251,459	75,437	30.0%	0	0	METROS LINEALES	83.00	83.00	100.0%	
57477	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BETANIA BARR LA CAÑADA)	103-TEOPICA	BETANIA	RURAL	094-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA			517,882	517,882	517,882	155,364	30.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	60.00	30.0%	
60669	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (FLORES MAGON)	103-TEOPICA	FLORES MAGÓN	RURAL	094-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			710,451	355,225	355,225	355,225	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,261.50	630.75	50.0%	
57313	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (JARDIN DEL NUEVO EDEN)	103-TEOPICA	JARDIN DEL NUEVO EDÉN	RURAL	094-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA			996,594	996,594	996,594	298,979	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,076.75	1,038.38	50.0%	
60756	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN ANTONIO BELLA VISTA)	103-TEOPICA	SAN ANTONIO BELLAVISTA	RURAL	094-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			581,762	174,528	174,528	174,528	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	50.00	50.0%	
59522	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN ANTONIO SIBACA)	103-TEOPICA	SAN ANTONIO SIBACA	RURAL	094-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			248,115	248,115	248,115	124,058	50.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	190.00	95.0%	
38113	PAVIMENTACION DE CALLE PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPICA	GUADALUPE	RURAL	094-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			264,374	79,312	79,312	79,312	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	143.00	30.1%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCION																							
58971	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVO LEON)	103-TEOPICA	NUEVO LEÓN	RURAL	094-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			352,074	352,074	352,074	176,037	50.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
60203	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (SAN JOSE OCOTAL)	103-TEOPICA	SAN JOSÉ OCOTAL	RURAL	094-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA			382,352	114,705	114,705	114,705	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA CANCHA SE CONSTRUYO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OCOTAL PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA MISMA COMUNIDAD
	PREESCOLAR																							
99542	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO EN LA ESC. PREESCOLAR HUERTAS PRIMARIAS	103-TEOPICA	DAMASCO	RURAL	094-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			1,126,202	337,860	337,860	337,860	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.40	40.0%	
60482	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PRIM ALFONSO REYES CLAVE O'PENBISH (SAN MARCOS)	103-TEOPICA	SAN MARCOS	RURAL	094-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA			350,000	105,181	105,181	105,181	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
58573	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 070944395	103-TEOPICA	VIDA NUEVA	RURAL	094-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			663,098	663,098	663,098	198,929	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
58853	MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BARRIO EN LA ESC. SECUNDARIA FRANCISCO MULLER EN LA ZONA DE LA CAÑADA	103-TEOPICA	GUADALUPE	RURAL	094-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			415,078	415,078	415,078	207,539	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION																							
59831	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC SEC TECNICA 40 CLAVE 07057040C	103-TEOPICA	TEOPICA	URBANO	094-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			451,875	135,560	135,560	135,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
97271	CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS (NUEVO GUADALUPE)	103-TEOPICA	GUADALUPE	RURAL	094-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			196,604	153,759	153,759	153,759	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	5.40	90.0%	
51571	CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS	103-TEOPICA	TEOPICA	URBANO	094-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA			1,349,192	1,349,192	1,349,192	1,127,524	83.6%	0	0	VIVIENDA	44.00	40.00	90.9%	
97499	CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS (EN LA LOC DE NUEVO ZINACANTAN)	103-TEOPICA	NUEVO ZINACANTÁN	RURAL	094-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			1,998,794	1,332,531	1,332,531	1,332,531	100.0%	0	0	VIVIENDA	78.00	52.00	66.7%	
51347	CONSTRUCCION DE 88 VIVIENDAS (BIENES COMUNALES)	103-TEOPICA	TEOPICA	URBANO	094-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA			2,883,538	2,883,538	2,883,538	2,883,538	100.0%	0	0	VIVIENDA	88.00	88.00	100.0%	
15011	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL GRUPO DE AGRICULTORES ORGANIZADOS	103-TEOPICA	GUADALUPE	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO			770,000	770,000	770,000	770,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	46.00	46.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
51485	MEJORAMIENTO DE 130 VIVIENDAS (BARR ZARAGOZA)	103-TEOPICA	TEOPICA	URBANO	094-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA			585,104	585,104	585,104	585,104	100.0%	0	0	VIVIENDA	130.00	130.00	100.0%	
97120	MEJORAMIENTO DE 220 VIVIENDAS (EJIDO TEOPICA)	103-TEOPICA	TEOPICA	URBANO	094-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			7,208,846	1,642,370	1,642,370	1,642,370	100.0%	0	0	VIVIENDA	220.00	46.00	20.9%	
CHIAPAS RECURSO 2013																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FORAMUN																								
	INVERSION												7,872,791	785,126	785,126	785,126	100.0%	0	0		57,851.00	13,342.75	23.1%	
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
36877	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	103-TEOPICA	AGUA ESCONDIDA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPICA CHIAPAS			360,711	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO SE A EJERCIDO NADA POR LO CUAL NO SE A REPORTADO AVANCES YA QUE NO HAY NADA MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO, EN ESTE TRIMESTRE POR LO CUAL SE ANDA REPORTANDO EN CERD
38040	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DEPORTIVA (BARR 24 DE JUNIO)	103-TEOPICA	TEOPICA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA			674,433	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO SE REPORTA AVANCES YA QUE NO SE EJECUTA EN ESTE TRIMESTRE POR LO CUAL NO TIENE MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO
138614	CONSTRUCCION DE TANQUE DE TABICON DE 10 M3 Y LINEA DE CONDUCCION DE EJIDO LA CUEVA	103-TEOPICA	TEOPICA	URBANO	094-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA CON LINEA DE CONDUCCION
138162	ADQUIICION DE UN TERRENO PUBLICO	103-TEOPICA	TEOPICA	URBANO	094-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO UN TERRENO DE 50X200 MTS
139013	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BETANIA)	103-TEOPICA	BETANIA	RURAL	094-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPICA CHIAPAS			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BETANIA
138816	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DE ZARAGOZA	103-TEOPICA	TEOPICA	URBANO	094-04-0018	DESARROLLO SOCIAL																		