

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Finca			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
																							Ministrado	Programado	18-15/13
CHIAPAS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES																									
	FAS													10,440,818	9,812,709	9,692,448	9,238,283	94.1%	0	0	5,037.83	4,280.00	85.0%		
	IFSM																								
	AGUA POTABLE																								
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE METABORAMENTO																								
118043	SUSTITUCION DE POZO PROFUNDO DE 60 MTS. URBANIZACION MUNICIPAL CALLES	105-TONALA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	097/03/0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS				592,616	592,616	592,616	592,616	100.0%	0	0	METRO LINEAL	189.83	114.00	60.1%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISCA Y FINANCIERAMENTE
134309	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO (BARRIO MANUEL VILASCO SUAREZ)	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS				1,766,682	1,766,682	1,646,423	1,655,564	93.7%	0	0	METROS CUADRADOS	3,160.00	3,160.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICAMENTE Y CUENTA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 111,117.91
132658	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD	105-TONALA	LA MARTINICA	RURAL	097-03-0023	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS				1,596,958	1,596,958	1,596,958	1,596,958	100.0%	0	0	POSTE	40.00	40.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
132608	AMPLIACION AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LA ISMAERALDA)	RURAL	097-03-0024	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS				1,055,578	1,055,578	1,055,578	1,055,578	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
132945	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES MANTENIMIENTO	105-TONALA	LLANO LARGO	RURAL	097-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS				96,977	64,916	64,916	64,916	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 32,060.65
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCION																								
80869	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 813, CLAVE: 07ETV0836V	105-TONALA	SAN LIQUERO (PROSQUERA SAN LIQUERO LA COSTA)	RURAL	097-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				8,995	8,995	8,995	8,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
81057	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA CENTRO DE EDUCACION BASICA Y LABORAL MARIA ISABEL AGUILERA DE SARNES, CLAVE: 07EML0001D.	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				3,997	3,997	3,997	3,781	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$235.45
60102	APORTACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL ENMALLADO PERIMETRAL, ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 729, CLAVE: 07ETV0723U.	105-TONALA	BUENAVISTA	RURAL	097-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				3,995	3,995	3,995	3,828	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$166.19
57762	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 602, CLAVE: 07ETV0674Z.	105-TONALA	MIGUEL HIDALGO NUMERO DOS (20 DE NOVIEMBRE)	RURAL	097-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				3,995	3,995	3,995	3,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
	MEJORAMIENTO																								
80228	APORTACION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE GALERA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 403, CLAVE: 07ETV0675Z.	105-TONALA	LA LAGUNA	RURAL	097-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,907	9,907	9,907	9,823	99.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
58993	APORTACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION EN PINTURA GENERAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 386 CLAVE: 07ETV0448D.	105-TONALA	PUEBLO NUEVO (SAN CAJETANO)	RURAL	097-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,979	9,979	9,979	9,978	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
58124	APORTACION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE CUBIERTA EN COCINA DE DESAYUNOS ESCOLARES, EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 239, CLAVE: 07ETV0275C. PREESCOLAR	105-TONALA	PALO BLANCO	RURAL	097-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,388	9,388	9,388	8,834	94.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA. CON UN AHORRO DE \$53.87.
	CONSTRUCCION																								
65056	APORTACION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS 21 DE ABRIL CON CLAVE:07EN073P.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				10,000	10,000	10,000	5,250	52.5%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$4,749.98
66327	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO RIELO CLAVE: 07EN0700S.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				8,563	8,563	8,563	8,314	97.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$248.65
67571	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO RIELO, CLAVE:07EN0683Y	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,875	9,875	9,875	9,687	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$187.02
71776	APORTACION DE MATERIALES PARA FACHADA PRINCIPAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA LUIS MORA, CLAVE: 07EN0197Z.	105-TONALA	EL CONGRESO	RURAL	097-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				10,080	10,080	10,080	8,750	86.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$1,329.89
60274	APORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMUNITARIA, JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCMAPU, CLAVE: 07DUN028Q.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,998	9,998	9,998	9,845	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$152.89
80612	APORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA DE 3.00 X 3.00 MTS. EN JARDIN DE	105-TONALA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	097-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,998	9,998	9,998	9,845	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$152.82
71407	APORTACION DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE GALERA EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO MARTINEZ CASTRO, CLAVE: C707UN20JN	105-TONALA	DEMOCRATICA CHIAPANCA (COLONIA DEMOCRATICA)	RURAL	097-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS				9,938	9,938	9,938	9,800	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$138.62
70743	APORTACION DE MATERIALES PARA PORTON, ANDADORES, TECHADO DE LAMINA Y PISO EN ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS VICTOR MARIA FLORES, CLAVE: 07EN0235M.	105-TONALA	SAN FRANCISCO OCOTAL	RURAL	097-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,748	9,748	9,748	9,657	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$110.49
	MEJORAMIENTO																								
80773	APORTACION DE UN ENMALLADO PERIMETRAL, EN JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, CLAVE: 07DEN650Z	105-TONALA	PALO BLANCO	RURAL	097-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,580	9,580	9,580	9,233	96.4%	0	0	METROS, BARRAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$346.79
	MEJORAMIENTO																								
53839	APORTACION DE MATERIALES PARA PORTON, PUERTAS Y VENTANAS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ, CLAVE: 07EN0716T.	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,976	9,976	9,976	9,976	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
54329	APORTACION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE CUBIERTA DE PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA, CLAVE: 07DPR1283.	105-TONALA	HUANACASTAL	RURAL	097-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,739	9,739	9,739	9,256	95.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$463.22.
69763	APORTACION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE COCINA Y CONSTRUCCION DE GALERA, EN JARDIN DE NIÑOS HERMILO MARIAN HERNANDEZ, CLAVE: 07EN0292Q.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,864	9,864	9,864	9,845	98.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$138.11
	MANTENIMIENTO																								
58729	APORTACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL ENMALLADO PERIMETRAL, EN EL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO FLOJBERT, CLAVE: 07DUN0896Z.	105-TONALA	BOCA DEL CIELO	RURAL	097-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,996	9,996	9,996	9,829	98.3%	0	0	METROS, BARRAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$166.65
	CONSTRUCCION																								
68879	APORTACION DE MATERIALES PARA BARDEADO PERIMETRAL, EN JARDIN DE NIÑOS RUISE PEAJACOS, CLAVE: 07EN0998A.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,940	9,940	9,940	9,937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
59256	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CLAVE: 07DPR1283.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,940	9,940	9,940	9,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
53368	APORTACION DE MATERIALES PARA LA COLOCACION DE HERRERIAS (PUERTAS Y VENTANAS), EN ESC. RIMARIA REFORMA EDUCATIVA, CLAVE: 07DPR0283N.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				9,976	9,976	9,976	9,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
58201	APORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO HIDRALUADO DE FC-200 KG/CM2 EN AULA DE COMPTO DE ESCUELA PRIMARIA	105-TONALA	BENTO JUAREZ	RURAL	097-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS				8,804	8,804	8,804	8,308	94.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
60022	APORTACION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE PORTERIAS A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3 EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUAN RUFO.	105-TONALA	BUENAVISTA	RURAL	097-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	-	-	9,847	9,847	9,847	9,847	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
81198	APORTACION DE MATERIALES PARA TERMINACION DE COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CLAVE: 07EP60323X.	105-TONALA	MEDIO MONTE	RURAL	097-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	-	-	10,000	10,000	10,000	7,600	76.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE 12,394.46
53950	APORTACION DE MATERIALES PARA LA IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS EN ESCUELA 5 DE MAYO, CLAVE: 07DP00032	105-TONALA	RAYMUNDO FLORES	RURAL	097-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	-	-	9,950	9,950	9,950	9,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
60742	APORTACION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ, CLAVE: 07DIN0998J.	105-TONALA	LA ESPERANZA	RURAL	097-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	-	-	9,990	9,990	9,990	7,277	72.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$2,713.10
54217	APORTACION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE CUBIERTA EN BIBLIOTECA, ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE: 07DPR113P.	105-TONALA	PALO BLANCO	RURAL	097-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	-	-	9,977	9,977	9,977	9,379	94.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$ 598.00.
132817	TERMINACION DE DOMO ESTRUCTURAL ESC. PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	-	-	409,469	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2013
	SECUNDARIA CONSTRUCCION																							
132250	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. TELESECUNDARIA	105-TONALA	MIGUEL HIDALGO NO. 1	RURAL	097-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	-	-	381,746	381,746	381,746	257,841	67.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	480.00	350.00	72.9%	OBRA REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2013
	MEJORAMIENTO																							
60501	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERIA, EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR RAMON ESCOBAR BALBOA, CLAVE: 07EES0080K.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	-	-	3,963	3,963	3,963	3,557	95.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CUENTA CON UN AHORRO DE \$406.05
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																							
113425	GASTOS INDIRECTOS	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	-	-	1,590,868	1,435,973	1,435,973	1,435,973	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACION EN SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DE FONDO III. ESTA OBRA CUENTA CON UN
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	GESTION																							
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA																							
113468	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	-	-	795,433	763,751	763,751	763,751	100.0%	0	0	INFORME TECNICO	1.00	1.00	100.0%	SE CONTRATA PERSONAL CAPACITADO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS SUPERVISION DE OBRA PUBLICA. ESTA OBRA CUENTA CON UN AHORRO DE \$31,683.36
	ORGANIZACIONAL																							
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS																							
113523	CURSOS DE CAPACITACION PRODIM/2012	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	-	-	265,145	265,145	265,145	265,145	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.